



**รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

จัดทำโดย

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ**



www.amnatpao.go.th



อบจ.อำนาจเจริญ
๐๔๕-๕๒๓-๑๖๖



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล ดังกล่าวตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพนัส พันธุ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

คำนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงาน โดยนำไปใช้เพื่อเปรียบเทียบว่ามีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตามที่กำหนดหรือไม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลแหล่งที่มาของเงินรายได้ การจัดสรรงบประมาณ การดำเนินงาน และกระบวนการวางแผนการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและเปิดโอกาสให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างเหมาะสมและโปร่งใส ตลอดจนเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำรายงานผลและเสนอความเห็นในการประเมินและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญในอนาคต และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญอย่างแท้จริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

บทสรุปผู้บริหาร (Exclusive Summary)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างเหมาะสมและโปร่งใส องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีดังต่อไปนี้

๑. การวางแผนงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำแผนพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปแบบการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำแผนงาน โครงการพัฒนา และได้นำไปดำเนินการในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๒๑๔ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๑๗๘,๙๒๕,๐๐๐ บาท โดยคะแนนการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ร้อยละ ๙๘.๐๐ และคะแนนการประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ร้อยละ ๙๒

๒. การบริหารงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำโครงการตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗๘,๙๒๕,๐๐๐ บาท โดยแยกเป็นข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑๐๒,๙๒๓,๐๐๐ บาท ได้รับงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓๖,๘๐๙,๐๐๐ บาท และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากงบจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๓๙,๑๙๓,๐๐๐ บาท รวมจำนวน ๒๑๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๗๘,๙๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งครอบคลุมยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถดำเนินงานตามโครงการพัฒนา แล้วเสร็จและโครงการก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดไว้ รวมจำนวน ๒๐๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๕ ของโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดไว้ จำนวน ๑๖๐,๒๐๖,๐๓๕.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๓ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจำนวนโครงการ ตั้งไว้ ๑๔๓ โครงการ งบประมาณ ๑๒๙,๖๘๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๙๓ โครงการ ก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดไว้แล้ว จำนวน ๕๐ โครงการ รวม ๑๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เบิกจ่ายงบประมาณ ๖๖,๙๒๓,๐๐๐ บาท ก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดไว้จำนวน ๖๒,๐๐๔,๐๐๐ บาท รวม ๑๒๘,๙๒๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ ตั้งไว้ ๔๙ โครงการ งบประมาณ ๒๓,๓๙๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๗ โครงการ ก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดไว้แล้วจำนวน ๑๗ โครงการ รวม ๔๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๙ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท ก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดไว้แล้วจำนวน ๑๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท รวม ๒๒,๔๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้ ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๘ เบิกจ่ายงบประมาณ ๒,๙๐๖,๙๒๒ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๕๘.๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณแต่ได้บูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ ที่ ๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๑๖,๓๑๑.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตั้งไว้ ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๙,๒๔๒,๘๙๓.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๘

๓. ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา แล้วเสร็จและก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดไว้แล้ว รวมจำนวน ๒๐๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๕ ของโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดไว้แล้ว จำนวน ๑๖๐,๒๐๖,๐๓๕.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๓ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ชี้วัดระดับความสำเร็จ ผลปรากฏว่า ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับดีมาก นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จนเกิดผลสำเร็จ ประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึง

พอใจมากต่อผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยจำแนกตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๑๖ ($\bar{x} = 4.16$, $SD = .766$)

๔. ข้อเสนอแนะ

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐ รวมทั้งการบริหารงบประมาณ , การดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ ควรนำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เป็นข้อมูลในการดำเนินงานเพื่อเน้นบทบาทของประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีข้อเสนอแนะของประชาชนในช่วงการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความต้องการให้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน จนสุดทั้งสายทางเพื่อความสะดวกในการสัญจร เพื่อการขนส่งทางการเกษตร

๒. ประชาชนเสนอแนะให้มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพประชาชนในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องจากมีความต้องการเพื่อเพิ่มทักษะของกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่ และส่งเสริมให้เกิดรายได้ในชุมชนมากขึ้น

๓. ประชาชนเสนอแนะให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างทั่วถึงทั้งจังหวัดมากยิ่งขึ้น

๔. การดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการของเสียอันตราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงให้ประชาชนรับทราบมากขึ้น

๕. การดำเนินงานโครงการฝึกอบรมทักษะป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำแก่นักเรียนหรือเยาวชน เกิดผลสัมฤทธิ์ชัดเจน มีจำนวนโรงเรียน นักเรียน ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ควรดำเนินโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป และเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอเหมาะสมกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น

๖. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ เกิดผลสัมฤทธิ์ชัดเจน มีจำนวนโรงเรียน นักเรียน ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ควรดำเนินโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป และเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอ เหมาะสมกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น

๗. การดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ชัดเจน โดยมีการติดตามข้อมูลความคิดเห็นจากอาจารย์ภายในโรงเรียน ระบุว่านักเรียนที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดี ก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดี เพราะถ้าเวลาวางนักเรียน เยาวชน ประชาชน ก็จะเล่นกีฬาทำให้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น

๘. ควรมีการดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุตามโครงการที่ตั้งไว้

๙. ควรมีการพัฒนาแหล่งน้ำ อนุรักษ์พื้นที่ป่า ตามยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ ๕ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดไว้

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๖

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๘
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๖๗

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๖๙
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	๗๘
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๘๙
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๙๒
๕. ผลงานเด่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑-๖	๙๕
๖. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๑๑๙

ส่วนที่ ๔ สรุปผลการติดตามประเมินผล

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๑๒๑
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๑๒๕

ภาคผนวก

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ ๑ แสดงเกณฑ์การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	๖
ตารางที่ ๒ แสดงรายละเอียดการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	๑๐
ตารางที่ ๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐
ตารางที่ ๔ แสดงสรุปผลการเบิกจ่ายโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๑
ตารางที่ ๕ แสดงผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
ตารางที่ ๖ แสดงผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	
ตารางที่ ๗ แสดงผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เงินที่ได้รับจัดสรรจากจังหวัดอำนาจเจริญ	
ตารางที่ ๘ แสดงผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	
ตารางที่ ๙ แสดงผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ กรณีกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
ตารางที่ ๑๐ แสดงผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	
ตารางที่ ๑๑ แสดงผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
ตารางที่ ๑๒ แสดงผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ตารางที่ ๑๓ แสดงผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	
ตารางที่ ๑๔ แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน	๘๙
ตารางที่ ๑๕ แสดงข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตาม โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๙๐

ตารางที่ ๑๖ แสดงร้อยละของประชาชนจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อผลการจัดทำบริการ ๙๓
 สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ตามโครงการพัฒนาของ อบจ.อจ. โดยรวม
 ตารางที่ ๑๗ แสดงร้อยละของแผนการดำเนินงาน ๑๑๘

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในการให้บริการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถอยปัญหาหลังให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงานโครงการต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญหรือสังคมส่วนรวม มากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คัดเลือก

จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดขั้นตอนเพื่อเป็นแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้

๓.๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตามเป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใดใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๓.๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขต มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้จำนวนน้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ


๓.๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๓.๒.๖ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๓.๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองการบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาว่าบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่กำหนด ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหน่วยงานประเมิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียด ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๕ คะแนน
 - ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน
 - ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ๕ คะแนน

๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน

๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๕ คะแนน

๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน

๓.๗ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

๓.๘ กลยุทธ์ ๕ คะแนน

๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน

๓.๑๑ แผนงาน ๕ คะแนน

๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

**ตารางที่ ๑ แสดงรายละเอียดการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ**

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑	๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน ประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	
		๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	
		๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	
		๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมี ส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคม ท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ	(๕)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
		ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)		
๒	๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	
		๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	
		๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	
		๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(๕)	
๓	๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	
	๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	
	๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	
	๓.๙ เป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายใดจะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	
	๓ . ๑ ๐ จุ ด ยื น ท า ง ยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไรงานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	
	รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	

๔.๑.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหน่วยงานดำเนินการประเมินโครงการ ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียด ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๑๐ คะแนน

๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕ คะแนน ประกอบด้วย
- ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
 - ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
 - ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
 - ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน
- ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน
 - ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน
 - ๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน
 - ๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ๕ คะแนน
 - ๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน
 - ๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน
 - ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ๕ คะแนน
- รวม ๑๐๐ คะแนน

ตารางที่ ๒ รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
		๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๒	๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	
		๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	
๓	๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
		๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	
๔	๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๑๐ (๕)	
		๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(๕)	
๕	๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๒๕ (๕)	
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุ ว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก	(๕)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
		กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”		
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคา สอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(๕)	
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้	(๕)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
		(๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้		
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
	๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
	๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
	๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้าน โครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ บริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการ บริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดต้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึง น้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
	รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	

๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๓๐ องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอผู้บริหาร

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงาน

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวม และเพื่อให้การบริหารงานขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนมีเหตุในการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๕.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองคร่วมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๕.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญตามแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นยุทธศาสตร์ที่บรรจุในแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีกำหนดระยะเวลา ๕ ปี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค โดยอาศัยความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ นโยบายรัฐบาล แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการนำไปสู่การทำงานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ มี ๘ กลยุทธ์

- ๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงสะพานอำนวยความสะดวกทางการคมนาคมให้กับประชาชน
- ๑.๒ ซ่อมแซมสะพานอำนวยความสะดวกทางการคมนาคมให้กับประชาชน
- ๑.๓ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ
- ๑.๔ ก่อสร้างถนนลาดยางยกระดับมาตรฐานทาง อำนวยความสะดวกทางการคมนาคมให้กับประชาชน
- ๑.๕ ซ่อมแซมถนนลูกรังอำนวยความสะดวกทางการคมนาคมให้กับประชาชน
- ๑.๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับมาตรฐานทางอำนวยความสะดวกทางการคมนาคมให้กับประชาชน
- ๑.๗ ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อำนวยความสะดวกทางการคมนาคมให้กับประชาชน
- ๑.๘ พัฒนากันฝังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ มี ๘ กลยุทธ์

- ๒.๑ รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๒.๒ ส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
- ๒.๔ ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

- ๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นภัยต่อสุขภาพ
- ๒.๖ ปลุกฝังอุดมการณ์แห่งการรู้จักสามัคคี
- ๒.๗ สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในสิ่งไม่พึงประสงค์
- ๒.๘ ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ มี ๔ กลยุทธ์

- ๓.๑ พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
- ๓.๒ ส่งเสริม สร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๓.๓ พัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
- ๓.๔ ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการผู้สูงอายุทางด้านการศึกษาและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ มี ๖ กลยุทธ์

- ๔.๑ เสริมสร้างการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับครอบครัวและชุมชน
- ๔.๒ ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน้ำสำหรับประชาชนใช้อุปโภค บริโภค เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์และช่วยแก้ไขปัญหาคอขวด
- ๔.๓ บูรณะ ปรับปรุง และซ่อมแซมแหล่งน้ำสำหรับประชาชนใช้อุปโภค บริโภค เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาคอขวด
- ๔.๔ ขุดสระน้ำสำหรับประชาชนใช้อุปโภค บริโภค เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาคอขวด
- ๔.๕ ก่อสร้างฝายน้ำล้น สำหรับประชาชนใช้อุปโภค บริโภค เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาคอขวด
- ๔.๖ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ มี ๕ กลยุทธ์

- ๕.๑ อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
- ๕.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- ๕.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
- ๕.๔ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
- ๕.๕ แผนงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้พลังงานทางเลือก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ มี ๔ กลยุทธ์

- ๖.๑ ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล”
- ๖.๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านงบประมาณ โดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล”
- ๖.๓ ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
- ๖.๔ ส่งเสริมประชาธิปไตย

วิสัยทัศน์

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล
บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ๕ ด้าน ดังนี้

๑. พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างเป็นระบบ ทัวถึง และมีมาตรฐาน
๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
๓. บริหารงานตามหลัก “ธรรมาภิบาล”
๔. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาที่ยั่งยืน
๕. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๒ โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๔๖๖	๑,๖๓๘,๐๐๙,๐๐๐	๕๔๗	๒,๔๙๒,๕๔๗,๓๗๑	๕๔๔	๒,๗๙๕,๕๒๗,๓๗๑	๕๔๔	๒,๗๙๕,๕๒๗,๓๗๑	๔๕๘	๑,๘๔๖,๐๖๒,๐๐๐
๒. การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนให้ เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	๑๐๕	๑๖๐,๖๕๐,๘๖๑	๙๒	๑๖๔,๗๕๐,๕๓๕	๑๒๔	๑๗๙,๔๑๔,๙๑๙	๑๒๐	๑๗๗,๘๖๑,๒๔๙	๑๒๐	๑๗๗,๔๔๖,๙๖๙
๓. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๗	๔๗,๗๓๗,๓๐๐	๖๒	๕๐,๓๑๕,๙๐๐	๖๓	๕๐,๕๑๖,๙๐๐	๖๓	๕๐,๕๑๖,๙๐๐	๖๓	๕๐,๕๑๖,๙๐๐
๔. ส่งเสริมการดำเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๔๖	๖๖,๔๑๕,๐๐๐	๓๙	๔๘,๐๓๐,๐๐๐	๓๒	๔๓,๕๓๐,๐๐๐	๓๒	๔๓,๕๓๐,๐๐๐	๓๒	๔๓,๕๓๐,๐๐๐
๕. การอนุรักษ์และ พัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓๐	๑๗๘,๙๐๐,๐๐๐	๑๗	๑๒๐,๕๐๐,๐๐๐	๑๙	๔๗๔,๕๖๔,๐๐๐	๑๙	๔๗๔,๕๖๔,๐๐๐	๑๙	๔๗๔,๕๖๔,๐๐๐
๖. การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	๑๗	๑๐๕,๘๓๔,๘๕๐	๑๘	๙๐,๙๐๖,๕๐๐.๐๐	๑๗	๘๕,๒๗๗,๕๐๐.๐๐	๑๖	๘๕,๑๔๖,๕๐๐.๐๐	๑๖	๘๕,๑๔๖,๕๐๐.๐๐
รวม	๗๒๑	๒,๑๙๗,๕๔๗,๐๑๑	๗๗๕	๒,๙๖๗,๐๕๐,๓๐๖	๗๙๙	๓,๖๒๘,๘๓๐,๖๙๐.	๗๙๔	๓,๖๒๗,๑๔๖,๐๒๐	๗๐๘	๒,๖๗๗,๒๖๖,๓๖๙

ที่มา: ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๔ แสดงสรุปผลการเบิกจ่ายโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	โครงการ		โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	
	ตั้งไว้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนทำสัญญาและกันเงิน	ทำสัญญาและกันเงินไว้ ปี ๒๕๖๙	ตั้งไว้	ดำเนินการเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
๑. โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๙	๖๓	๔๖	๒๒,๘๑๑,๐๐๐.๐๐	๕๓,๖๘๖,๐๐๐.๐๐	๓๐,๑๗๙,๐๐๐.๐๐
๒. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐	๓๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖,๘๐๙,๐๐๐.๐๐	๓๖,๗๔๔,๐๐๐.๐๐
๓. โครงการที่ได้รับเงินจัดสรรจากงบจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔	๐.๐๐	๔	๓๙,๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๓๙,๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑๔๓	๙๓	๕๐	๖๒,๐๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๖๘๘,๐๐๐.๐๐	๖๖,๙๒๓,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	๔๙	๒๗	๑๗	๑๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๗	๑๒	๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๐๖,๙๒๒.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑	๐	๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑	๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๓๑๑.๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๓	๓	๐	๐	๒๐,๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๙,๒๔๒,๘๙๓.๕๐
รวมทั้งสิ้น	๒๑๔	๑๓๖	๖๗	๗๓,๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๘,๙๒๕,๐๐๐.๐๐	๘๖,๘๒๒,๐๓๕.๐๗

ที่มา: ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LAAS), แผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ, ข้อมูลจากกองพัสดุและทรัพย์สิน และกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๕ แสดงผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ.โคกสารเทิง - บ.โคกจ๊กจั่น อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๕ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	๘ พ.ค. - ๔ ก.ค. ๖๘			✓		๔๘๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๕ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๕๔ บ.เชือก - บ.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	๑๑ ม.ค. - ๕ มี.ค. ๖๘			✓		๔๘๘,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๕๕ บ.หนองบัว - บ.ม่วงไข่ อ.เมือง,ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๕ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	๑๑ ม.ค. - ๑๑ มี.ค. ๖๘			✓		๔๘๘,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๕ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๕๗ บ.ดอนไร่ - บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๕ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	๗ ม.ค. - ๒๕ ก.พ. ๖๘			✓		๔๘๙,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๕ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๕๘ บ.นาฝื่อ - บ.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๒ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	๗ ม.ค. - ๑๘ ก.พ. ๖๘			✓		๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๒ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๕๙ บ.นาเรือง - บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๕ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	๗ ม.ค. - ๒๕ ก.พ. ๖๘			✓		๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๕ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๖๐ บ.หนองมะแซว - บ.หัวร่องคำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๒๔ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	๗ ม.ค. - ๑๗ ก.พ. ๖๘			✓		๔๘๙,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๔ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๖๑ บ.หนองมะแซว - บ.กุดปลาทุก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	๘ ม.ค. - ๑๗ ก.พ. ๖๘			✓		๔๙๒,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๖๒ บ.นาทมอมา - บ.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	๘ ม.ค. - ๑๙ ก.พ. ๖๘			✓		๔๘๙,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๖๓ บ.หนองเรือ - บ.นาดอกไม้ อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ(ตามแบบแปลน อบจ.อ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	๘ ม.ค. - ๑๙ ก.พ. ๖๘			✓		๔๘๙,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๖๔ บ.โนนสมบูรณ์ - บ.โนนสูง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	๗ ม.ค. - ๑๑ ก.พ. ๖๘			✓		๔๘๙,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๖๕ บ.นาห้วยยาง - บ.ภูจำปา อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	๗ ม.ค. - ๒๕ ก.พ. ๖๘			✓		๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๖๖ บ.สองคอน - บ.นาเยีย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	๗ ม.ค. - ๒๕ ก.พ. ๖๘			✓		๔๘๙,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๖๗ บ.โนนโพธิ์ - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ(ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	๘ ม.ค. - ๒๐ ก.พ. ๖๘			✓		๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๖๘ บ.โสกลโค่น - บ.นาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	๘ ม.ค. - ๒๕ ก.พ. ๖๘			✓		๔๘๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๖๙ บ.หนองตาใกล้ - บ.หนองเม็ก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	๑๑ ม.ค. - ๒๖ ก.พ. ๖๘			✓		๔๘๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๗๑ บ.นาเมือง - บ.ภูจำปา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	๘ ม.ค. - ๒๖ ก.พ. ๖๘			✓		๔๘๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๗๒ บ.หัวร่องคำ - บ.นาเยีย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	๘ ม.ค. - ๒๖ ก.พ. ๖๘			✓		๔๘๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล.อ.ถ.๑-๐๐๗๓ บ.นาเกลือ - บ.ดงสวาง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๓๐๑,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๖ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	๑๑ ม.ค. - ๙ เม.ย. ๖๘			✓		๒๙๔,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๖ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อ.ถ.๑-๐๐๗๔ บ.นาอุดม - บ.ดงสวาง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	๙ ม.ค. - ๑๑ มี.ค. ๖๘			✓		๔๘๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อ.ถ.๑-๐๐๗๖ บ.ดอนหวาย เชื่อมถนนลาดยาง บ.โคกจิกจัน - บ.โพนเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	๑๑ ม.ค. - ๒๖ ก.พ. ๖๘			✓		๔๘๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อ.ถ.๑-๐๐๗๗ บ.โคกสะอาด - บ.หินกอง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๘ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	๘ พ.ค. - ๔ ก.ค. ๖๘			✓		๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๔๘ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจร ได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อ.ถ.๑-๐๐๗๙ บ.โคกสารเทิง - บ.หินกอง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๕ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	๘ พ.ค. - ๑๖ ก.ค. ๖๘			✓		๔๘๙,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๓๕ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจร ได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อ.ถ.๑-๐๐๘๐ บ.คำเดือย - บ.น้อมเกล้า อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	๘ พ.ค. - ๑๖ ก.ค. ๖๘			✓		๔๘๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๓๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจร ได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๘๑ บ.คำเดือย - บ.นาหนองแดง อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	๘ พ.ค. - ๒๙ ก.ค. ๖๘			✓		๔๘๑,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๔๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจร ได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๘๒ บ.เหล่าแก้วเม้ง - บ.ปาก อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๔ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	๘ พ.ค. - ๒๙ ก.ค. ๖๘			✓		๔๘๓,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๖๔ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจร ได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๘๓ บ.สงยาง - บ.ปาก อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	๘ พ.ค. - ๒๙ ก.ค. ๖๘			✓		๔๗๘,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๔๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจร ได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๘๔ บ.คำเดือย - บ.นาเจริญ - บ.น้อมเกล้า อ.ขาม เฒ่า จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ. ๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	๘ พ.ค. - ๒๙ ก.ค. ๖๘			✓		๔๘๓,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๔๐ ตร.ม.ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๘๘ บ.คำโพน - บ.หนองไฮ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	๒๘ ม.ค. - ๖ มี.ค. ๖๘			✓		๔๘๙,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๓๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๙๐ บ.หัวฝั - บ.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	๒๘ ม.ค. - ๖ มี.ค. ๖๘			✓		๔๘๘,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๙๑ บ.โสภโทยา - บ.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	๒๘ ม.ค. - ๑๐ มี.ค. ๖๘			✓		๔๘๙,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๓๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๙๒ บ.แสนสุข - บ.หัวดอน อ.ปทุมราชวงศา,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๘๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	๒๘ ม.ค. - ๑๐ มี.ค. ๖๘			✓		๔๘๘,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๓๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๙๓ บ.โคกพระ - บ.นาผาง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	๒๘ ม.ค. - ๗ มี.ค. ๖๘			✓		๔๘๙,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๓๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๙๔ บ.วินยดี - บ.เกษมสุข อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๔ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๘	๒๘ ม.ค. - ๗ มี.ค. ๖๘			✓		๔๘๑,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๔ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๓๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๙๕ บ.โนนธาตุ - บ.สมบุรณ์ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๘	๒๘ ม.ค. - ๖ มี.ค. ๖๘			✓		๔๘๒,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๓๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๙๖ บ.โคกกลาง - บ.ปลาเค้า อ.พนา,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๘	๙ ม.ค. - ๒๘ มี.ค. ๖๘			✓		๔๘๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๔๗ บ.จ.นาลาน-บ.ดอนหม อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๑๘๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	๙ ม.ค. - ๒๘ มี.ค. ๖๘			✓		๑๘๒,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๓๘	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๔๘ บ.อุ้มยาง - บ.นาสะแบง อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๕ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	๙ ม.ค. - ๑ เม.ย. ๖๘			✓		๔๘๙,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๕ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๓๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๔๙ บ.เสารีก - บ.เกษมสุข อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	๒๘ ม.ค. - ๖ มี.ค. ๖๘			✓		๔๘๒,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๔๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๑๐๐ บ.นาสะแบง - บ.ฟ้าห่วน อ.พนา จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	๑๑ ม.ค. - ๑ เม.ย. ๖๘			✓		๔๘๘,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๔๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๑๐๑ บ.ด้าย - บ.จิก อ.พนา,ลืออำนาจ จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	๑๑ ม.ค. - ๑ เม.ย. ๖๘			✓		๔๘๙,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๘๔ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจร ได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๔๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๑๐๒ บ.ด้าย - บ.เหล่าเลิง อ.พนา,ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	๑๑ ม.ค. - ๑ เม.ย. ๖๘			✓		๔๘๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๘๔ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจร ได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๑๐๓ บ.หนองทับม้า - บ.ป่าหวาย อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๒ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	๗ ม.ค. - ๒๑ ก.พ. ๖๘			✓		๔๘๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๒ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๔๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล.อจ.ถ.๑-๐๑๐๔ บ.ป่าหวาย - บ.หนองทับม้า อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	๗ ม.ค. - ๒๑ ก.พ. ๖๘			✓		๔๘๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๔๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๑๐๖ บ.ไร่สีสุก - บ.หนองสามสี อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	๗ ม.ค. - ๒๔ ก.พ. ๖๘			✓		๔๘๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๔๖	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๑๐๗ บ.นาหนอง ใหญ่ - บ.หนองทับม้า อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	๘ ม.ค. - ๒๑ ก.พ. ๖๘			✓		๔๘๕,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๔๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๑๐๘ บ.โนนสูง - บ.หนองสามสี อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๖,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๔ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	๘ ม.ค. - ๒๔ ก.พ. ๖๘			✓		๔๘๕,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๔ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๔๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๑๐๙ บ.โนนสูง - บ.แสนสำราญ อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	๘ ม.ค. - ๒๔ ก.พ. ๖๘			✓		๔๘๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๑๑๐ บ.นาอุดม - บ.หนองแมงดา อ.เสนางคณิคม, ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	๘ ม.ค. - ๒๔ ก.พ. ๖๘			✓		๔๘๘,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๕๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๑๑๒ บ.หนองสามสี - บ.ดอนมะข้อม อ.เสนางคณิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๘ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	๗ ม.ค. - ๒๔ ก.พ. ๖๘			✓		๔๘๘,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๘ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๕๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๑๑๓ บ.หนองสามสี - บ.โนนสูง อ.เสนางคณิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	๗ ม.ค. - ๒๖ ก.พ. ๖๘			✓		๔๘๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๕๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๑๑๔ บ.เนินสูง - บ.นาเวียง อ.เสนางคณิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๘ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	๘ ม.ค. - ๒๘ เม.ย. ๖๘			✓		๔๘๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๘ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๕๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๑๑๕ บ.หนองไหล - บ.โพธิ์ขาว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	๘ ม.ค. - ๗ มี.ค. ๖๘			✓		๔๘๐,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๕๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๑๑๖ บ.หนองหึ่ง - บ.กุศลิสม์ อ.สิ้ออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	๑๑ ม.ค. - ๑๘ มี.ค. ๖๘			✓		๔๘๘,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๕๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๑๑๗ บ.ดงมะยาง - บ.เค็งใหญ่ อ.สีอำนาจ,หัว ตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๕ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	๑๑ ม.ค. - ๑๘ มี.ค. ๖๘			✓		๔๘๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๕ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๕๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๑๒๔ บ.แก้มมงคล - บ.โค้งอร่าม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๐ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	๒๘ ม.ค. - ๖ มี.ค. ๖๘			✓		๔๘๑,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๕๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๐๑ บ.บ่อ - บ.เค็งใหญ่ อ.เมือง,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	๙ ม.ค. - ๑๘ มี.ค. ๖๘			✓		๔๘๘,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๕๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๑๔ บ.สองคอน - บ.ก่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๕ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	๙ ม.ค. - ๒๘ มี.ค. ๖๘			✓		๔๘๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๙๕ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจร ได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๕๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๑๙ บ.น้ำปลัก - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๖ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	๙ ม.ค. - ๒๘ มี.ค. ๖๘			✓		๔๘๘,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๖๖ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจร ได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๖๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.๑-๐๐๓๑ บ.โนนธาตุ - บ.เสารึก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๘ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	๙ ม.ค. - ๑๓ มี.ค. ๖๘			✓		๔๘๘,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๘ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๖๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ๑-๐๐๓๘ บ.นาหนองใหญ่ - บ.หนองคล้า อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๔๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	๗ ม.ค. - ๒๖ ก.พ. ๖๘			✓		๔๘๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๖๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ๑-๐๐๔๘ บ.แมต - บ.ดอนชี อ.สิ้ออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๔๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	๙ ม.ค. - ๑๓ มี.ค. ๖๘			✓		๔๘๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๙๖ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจร ได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๖๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ๑-๐๐๕๐ บ.โคกกลาง - บ.ตุ้ อ.สิ้ออำนาจ,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๔๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม.	ธ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	๙ ม.ค. - ๒๘ มี.ค. ๖๘			✓		๔๘๘,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๖๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ๑-๐๐๐๑ บ.บ่อปู - บ.เค็งใหญ่ อ.เมือง,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร. ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๔๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๖๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ๑-๐๐๐๓ บ.ไร่ - บ.หนองหิน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๑๑๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม. (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๔๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๑๑๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๖๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ๑-๐๐๐๔ บ.ปลาเค้า - บ.แสนสุข อ.เมือง,ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตร. ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๔๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๓๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๗๑๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๖๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๐๕ บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเส็ง อ.เมืองเส นาจ.นครพนม จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๖ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๖ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๖๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๐๖ แยกทางหลวง ๒๐๒ - บ.ถ่อนใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตร. ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๖๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๐๗ บ.คัมพะไค้ง - บ.พัฒนาสามัคคี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตร. ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๗๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๐๘ บ.นาผือ - บ.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตร.ม. (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๘๔ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๗๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๐๙ บ.โคกออก - บ.โคกสำราญ อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๔ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๕๔ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๗๒	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๑๐ บ.โคกออก - บ.นาวัด อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๘.๐๐ ม. ยาว ๘๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตร. ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๑๖,๐๐๐	ขยายไหล่ทาง คสล. ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๘.๐๐ ม. ยาว ๘๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๗๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๑๓ บ.นาดี - บ.วังแคน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๖ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๖ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๗๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๑๔ บ.สองคอน - บ.ก่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๗๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๑๖ บ.โนนหนามแท่ง-บ.ป่าตัว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๗๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๑๙ บ.น้ำปลัก - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๗๗	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๒๑ บ.คำสร้างบ่อ - บ.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๗๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๒๒ บ.โคกจิกจัน - บ.โพนเมือง อ.เมือง, หน้า จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๗๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๒๓ บ.ศรีสมบูรณ์ - บ.หนองไฮ อ.ขาม่วน,เสนาค นิคม จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๒๔ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๘๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๒๗ บ.นาหว้า - ศูนย์ราชการ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร. ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๘๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๒๘ บ.โลกใหญ่ - บ.เสารีก อ.ปทุมราชวงศา,พนา จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร. ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๘๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๒๙ บ.สือ - บ.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร. ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๘๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๓๑ บ.โนนธาตุ - บ.เสารีก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๖ ตร.ม. (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๖ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๘๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๓๓ บ.ศรีคูณ - บ.นาสะแบง อ.พนา จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๘ ตร.ม. (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๖,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๑๘ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๘๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๓๖ บ.นาไร่ใหญ่ - บ.นาวัง อ.เสนางคณิศร,เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตร. ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๖,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๘๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๓๗ แยกทางหลวง ๒๑๒ - บ.หนองทับน้ำ อ.เส นางคณิศร จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๘๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๔๒ บ.หนองนกหอ - บ.โคกเลาะ อ.สิ้ออำนาจ,หัว ตะพาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๘๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๔๔ บ.ใหม่พัฒนา - บ.โสกสว่าง อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๒ ตร. ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๒ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๘๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๔๖ บ.กุงชัย - บ.โคกปากู อ.สิ้ออำนาจ,เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร. ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๔๘ บ.แมต - บ.ดอนชี อ.สีอำนาจ จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตร.ม. (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๔๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๕๐ บ.โคกกลาง-บ.ตุ้ อ.สีอำนาจ,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร. ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๔๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๕๑ แยกทางหลวง ๒๑๒ - บ.เหล่าฝ้าย อ.สีอำนาจ จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร. ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๔๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๕๒ บ.นายาง - บ.เมืองเก่า อ.ขามเฒ่า จ. อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๖ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๖ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๔๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๕๖ บ.คัมพะโค้ง - บ.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตร. ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๖,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๗๒ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๔๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๕๗ บ.ดอนไร่ - บ.นาแด้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเงินเบิก ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๙๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล.อ.ถ ๑-๐๐๖๒ บ.นาหมอม้า – บ.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๙๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อ.ถ ๑-๐๐๖๔ บ.หนองตาใกล้ – บ.หนองเม็ก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร. ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๙๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อ.ถ ๑-๐๐๗๖ บ.ดอนหวาย เชื่อมถนนลาดยาง บ.โคกจิกจัน – บ.โพธิ์เมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๑๕ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๑๕ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๙๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อ.ถ ๑-๐๐๗๗ บ.โคกสะอาด – บ.หินกอง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร. ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๐๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อ.ถ ๑-๐๐๗๘ บ.โคกสาร – บ.โคกจิกจัน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร. ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๐๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อ.ถ ๑-๐๐๗๙ บ.โคกสารเหิง – บ.หินกอง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตร. ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๒๕ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๐๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๘๕ บ.โคกจิกจัน – บ.ตงแสนแก้ว อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตร. ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๐๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๘๖ บ.ห้วยบอน – บ.พิทักษ์ไทย อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตร. ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๐๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๘๘ บ.คำโพน-บ.หนองไฮ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร. ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๐๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๙๓ บ.โคกพระ – บ.นาผาง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร. ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๐๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๙๕ บ.โนนธาตุ – บ.สมบุรณ์ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๕ ตร.ม. (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๔๕ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๐๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล.อ.ถ ๑-๐๐๔๘ บ.อุ้มยาง - บ.นาสะแบง อ.พนา จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๕ ตร.ม. (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๔๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๓๕ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	กองช่าง	
๑๐๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล.อ.ถ ๑-๐๑๐๔ บ.ป่าหวาย - บ.หนองบัว อ.เสนางคณคม จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตร. ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๔๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	กองช่าง	
๑๐๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อ.ถ ๑-๐๑๒๗ บ.หนองเต็น - บ.หัวดง อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตร. ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๔๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๒๔ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กันเงินเบิก จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	กองช่าง	
	รวมทั้งสิ้น	๕๓,๖๘๖,๐๐๐								๓๐,๑๗๙,๐๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๖ แสดงผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ. ถ ๑-๐๐๔๓ บ.ป่อ เซเนง-บ.คิมน้อย อ.ห้วยพาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐-๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๘๑๘.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๙,๙๗๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐-๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๘๑๘.๕๐ ตารางเมตร	พ.ศ. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒๐ พ.ศ. ๖๘-๑๗ ก.ย. ๖๘			✓		๖,๑๖๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐-๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๘๑๘.๕๐ ตารางเมตร ทำให้ประชาชนมีถนน เพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการจริง ตามสัญญา
๒	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ ๑-๐๐๒๘ บ.โคกใหญ่ - บ.เสารีก อ.ปทุมราชวงศา,พนา จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๖๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๑๘ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ. ๒๕๕๖)	๙,๒๑๓,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๖๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๑๘ ตารางเมตร	พ.ศ. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒๐ พ.ศ. ๖๘-๑๖ ต.ค. ๖๘			✓		๖,๔๔๙,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๖๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๑๘ ตารางเมตร ทำให้ประชาชนมีถนน เพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการจริง ตามสัญญา
๓	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ ๑-๐๐๐๙ บ.โคก กอก-บ.โคกสำราญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐-๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๖๑๓.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๙,๘๓๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐-๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๖ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๖๑๓.๕๐ ตาราง เมตร	พ.ศ. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒๑ พ.ศ. ๖๘-๑๗ ก.ย. ๖๘			✓		๖,๓๗๙,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐-๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๖๑๓.๕๐ ตารางเมตร ทำให้ ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวก มากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการจริง ตามสัญญา
๔	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ ๑-๐๐๘๙ บ.นิคม - บ.หินแก้ง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐-๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๕๘ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖) ๑ สาย	๗,๗๘๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐-๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ม่น้อย กว่า ๑๑,๒๕๘ ตารางเมตร	พ.ศ. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒๑ พ.ศ. ๖๘-๑๗ ก.ย. ๖๘			✓		๕,๒๒๔,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๕๘ ตารางเมตร ทำ ให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการจริง ตามสัญญา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๕	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๐๑ บ.อุปุ - บ.เคิ่งใหญ่ อ.เมือง,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๔๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐ ตร.ม.	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒๗ มี.ย. ๖๘-๒๔ ส.ค. ๖๘			✓		๔๙๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๔๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
๖	ปรับปรุงถนนคสล. อจ.ถ ๑-๐๐๐๓ บ.ไร่ - บ.หนองหิน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม.	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒๗ มี.ย. ๖๘-๑๕ ส.ค. ๖๘			✓		๔๙๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
๗	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๐๕ บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเส็ง อ.เมือง,เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔.๐๐ ตร.ม.	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒๗ มี.ย. ๖๘-๒๖ ส.ค. ๖๘			✓		๔๙๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
๘	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๐๖ แยกทาง หลง๒๐๒ - บ.ถ่อนใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๘.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๘.๐๐ ตร.ม.	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒๗ มี.ย. ๖๘-๒๑ ส.ค. ๖๘			✓		๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๘.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
๙	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๐๘ บ.นาผือ - บ.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม.	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒๗ มี.ย. ๖๘-๑ ก.ย. ๖๘			✓		๔๙๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๐	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๑๐ บ.โคกกกอก - บ.นาวัด อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๘.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๘.๐๐ ตร.ม.	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒๗ มี.ย. ๖๘-๒๕ ส.ค. ๖๘			✓		๔๙๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๘.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
๑๑	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๑๑ บ.เหล่าหนาด - บ.หนองบัวม้า อ.เมือง,เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๘.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๘.๐๐ ตร.ม.	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒๗ มี.ย. ๖๘-๒๗ ส.ค. ๖๘			✓		๔๙๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๘.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
๑๒	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๑๑๒ บ.นาดี - บ.วังแคน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔.๐๐ ตร.ม.	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒๗ มี.ย. ๖๘-๒๖ ส.ค. ๖๘			✓		๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
๑๓	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๑๑๔ บ.สองคอน - บ.ก่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒.๐๐ ตร.ม.	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒๗ มี.ย. ๖๘-๒๕ ส.ค. ๖๘			✓		๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
๑๔	ขยายไหล่ทาง คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๑๑๕ บ.ปริญญา - บ.แมด อ.เมือง,เลื้ออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๖๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๘.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๒๖๐,๐๐๐	ขยายไหล่ทาง คสล. ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๖๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๘.๐๐ ตร.ม.	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒๗ มี.ย. ๖๘-๑๙ ส.ค. ๖๘			✓		๒๕๙,๐๐๐	ดำเนินการขยายไหล่ทาง คสล. ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๖๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๘.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานการณ์ดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๕	ปรับปรุงถนนคสล. อจ.ถ ๑-๐๐๑๙ บ.น้ำปลึก - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๔๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ ตร.ม.	พ.ศ. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒๗ มี.ย. ๖๘-๒๕ ส.ค. ๖๘			✓		๔๔๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการจริง ตามสัญญา
๑๖	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๒๐ บ.นาหมอม้า - บ.หนองเห้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๔๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ตร.ม.	พ.ศ. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒๗ มี.ย. ๖๘-๒๕ ส.ค. ๖๘			✓		๔๔๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการจริง ตามสัญญา
๑๗	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๒๒ บ.โคกจิกจัน - บ.โพนเมือง อ.เมือง,พนา จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๔๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒.๐๐ ตร.ม.	พ.ศ. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒๗ มี.ย. ๖๘-๒๘ ส.ค. ๖๘			✓		๔๔๙,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการจริง ตามสัญญา
๑๘	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๒๓ บ.ศรีสมบุรณ์ - บ.หนองไฮ อ.ขามแก่น,เสนางคณิคม จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๔๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม.	พ.ศ. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒๗ มี.ย. ๖๘-๒ ก.ย. ๖๘			✓		๔๔๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการจริง ตามสัญญา
๑๙	ปรับปรุงถนนคสล.อจ.ถ ๑-๐๐๒๔ บ.สี้อ - บ.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๔๖,๐๐๐	ปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม.	พ.ศ. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒๗ มี.ย. ๖๘-๑๕ ส.ค. ๖๘			✓		๔๔๕,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการจริง ตามสัญญา
๒๐	ขยายไหล่ทาง คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๔๘ บ.แมต - บ.ดอนชี อ.สิ้ออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐-๑.๐๐ ม. ยาว ๓๒๙.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๓๘๕,๐๐๐	ขยายไหล่ทาง คสล. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐-๑.๐๐ ม. ยาว ๓๒๙.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๐๐ ตร.ม.	พ.ศ. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒๗ มี.ย. ๖๘-๑๙ ส.ค. ๖๘			✓		๓๘๕,๐๐๐	ดำเนินการขยายไหล่ทาง คสล. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐-๑.๐๐ ม. ยาว ๓๒๙.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการจริง ตามสัญญา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๑	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๕๐ บ.โคกกลาง - บ.ตู อ.สีอำนาจ,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๔๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม.	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒๗ มี.ย. ๖๘-๒๕ ส.ค. ๖๘			✓		๔๔๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
๒๒	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๖๒ บ.นาหมอม้า - บ.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๔๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๐.๐๐ ตร.ม.	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒ ก.ค. ๖๘-๒๕ ส.ค. ๖๘			✓		๔๔๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๐.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
๒๓	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๖๓ บ.หนองเรือ - บ.นาดอกไม้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๔๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม.	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒ ก.ค. ๖๘-๑๓ ส.ค. ๖๘			✓		๔๔๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
๒๔	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๖๕ บ.นาห้วยยาง - บ.ภูจำปา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๔๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐ ตร.ม.	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒ ก.ค. ๖๘-๑๕ ส.ค. ๖๘			✓		๔๔๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
๒๕	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๖๘ บ.โสกโดน - บ.นาฝื่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๔๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ตร.ม.	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒ ก.ค. ๖๘-๒๑ ส.ค. ๖๘			✓		๔๔๐,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๖	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๗๖ บ.ดอนหวาย - เชื่อมถนนลาดยางบ.โคกจักษ์ - บ.โพนเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตร.ม.	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒ ก.ค. ๖๘-๑๘ ส.ค. ๖๘			✓		๔๙๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
๒๗	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๗๗ บ.โคกสะอาด - บ.หินกอง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม.	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒๗ มี.ย. ๖๘-๒ ก.ย. ๖๘			✓		๔๙๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
๒๘	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๗๘ บ.โคกสาร - บ.โคกจักษ์ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม.	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒๗ มี.ย. ๖๘-๒๘ ส.ค. ๖๘			✓		๔๙๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
๒๙	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๗๙ บ.โคกสารเทิง - บ.หินกอง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๕.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๕.๐๐ ตร.ม.	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒๗ มี.ย. ๖๘-๒๘ ส.ค. ๖๘			✓		๔๙๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๕.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
๓๐	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๒๔ บ.สามัคคีพัฒนา - บ.โคกศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๒.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๒.๐๐ ตร.ม.	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๒ ก.ค. ๖๘-๑๘ ส.ค. ๖๘			✓		๔๙๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๒.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
	รวมทั้งสิ้น	๔๙,๕๐๐,๐๐๐								๓๖,๗๔๔,๐๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๗ แสดงผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินจัดสรรจากงบจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ไม่ได้ ดำเนินการ เสร็จสิ้น				
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ ๑-๐๐๐๒ บ้านไร่ ตำบลไค้คำ - บ้านกักตังเจริญ ตำบลห้วยไร่ อำเภอมืออานาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๑๕.๐๐ ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๙,๖๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๑๕.๐๐ ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ต.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	๑๐ ก.ย. ๖๘ - ๗ ม.ค. ๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน ๕,๙๙๖,๐๐๐ บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี ๒๕๖๙	กองช่าง	กันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ ๑-๐๐๐๗ บ้านคำมะเค็ง ตำบลสร้างนกทา - บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอมืออานาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ หนา หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๖๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๙,๗๑๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ หนา หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ต.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	๑๐ ก.ย. ๖๘ - ๗ ม.ค. ๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน ๕,๙๙๖,๐๐๐ บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี ๒๕๖๙	กองช่าง	กันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ ๑-๐๐๔๔ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลสร้างถ่อน้อย - บ้านโลกสว่าง ตำบลห้วยตะพาน อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ เมตร เมตร ยาว ๒,๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑๕,๓๓๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๙,๗๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ต.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	๑๐ ก.ย. ๖๘ - ๗ ม.ค. ๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน ๕,๙๙๐,๐๐๐ บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี ๒๕๖๙	กองช่าง	กันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ ๑-๐๐๔๓ บ้านบ่อชนะ ตำบลหนองแก้ว - บ้านคึมน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๕๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๖๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐-๑.๐๐ เมตร	๙,๙๘๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๕๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๖๕.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐-๑.๐๐ เมตร	ต.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	๑๐ ก.ย. ๖๘ - ๗ ม.ค. ๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน ๖,๙๖๗,๐๐๐ บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี ๒๕๖๙	กองช่าง	กันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
	รวมทั้งสิ้น	๓๙,๑๙๓,๐๐๐								๐.๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๘ แสดงผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อ.ถ ๑-๐๐๐๑ บ.บ่อปูน บ.เค็งใหญ่ บ.บ่อปูน ต.ไผ่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๔๔๘,๐๐๐	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร งานจราจร สักเคราะห์	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๖ มิ.ย. - ๓ ส.ค. ๖๘				✓		๔๔๗,๐๐๐	ได้ถนนที่ปลอดภัยแก้ไขปัญหาดูแลเสี่ยงอันตราย ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับประชาชนที่สัญจรตามเส้นทาง และเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่	กองช่าง	
๒	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อ.ถ ๑-๐๐๐๕ บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเส็ง บ.เหล่าพรวน ต.เหล่าพรวน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๔๔๘,๐๐๐	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร งานจราจร สักเคราะห์	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๒๑ มิ.ย. - ๓ ส.ค. ๖๘				✓		๔๔๗,๐๐๐	ได้ถนนที่ปลอดภัยแก้ไขปัญหาดูแลเสี่ยงอันตราย ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับประชาชนที่สัญจรตามเส้นทาง และเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่	กองช่าง	
๓	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อ.ถ ๑-๐๐๐๖ แยกทางหลวง ๒๐๒ - บ.ถ่อนใหญ่ บ.หินโงม ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๔๔๘,๐๐๐	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร งานจราจร สักเคราะห์	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๑๕ มิ.ย. - ๓ ส.ค. ๖๘				✓		๔๔๗,๐๐๐	ได้ถนนที่ปลอดภัยแก้ไขปัญหาดูแลเสี่ยงอันตราย ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับประชาชนที่สัญจรตามเส้นทาง และเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่	กองช่าง	
๔	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อ.ถ ๑-๐๐๐๗ บ.คัมมะโค้ง - บ.พัฒนาสามัคคี บ.คัมมะโค้ง ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๔๔๘,๐๐๐	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร งานจราจร สักเคราะห์	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๑๗ มิ.ย. - ๓ ส.ค. ๖๘				✓		๔๔๗,๐๐๐	ได้ถนนที่ปลอดภัยแก้ไขปัญหาดูแลเสี่ยงอันตราย ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับประชาชนที่สัญจรตามเส้นทาง และเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๑	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ ๑-๐๐๑๗ บ.โนนหนามแท่ง - บ.นาแต่ บ.โนนหนามแท่ง ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๔๔๘,๐๐๐	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร งานจราจรสังเคราะห์	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๑๔ มี.ย. - ๓ ส.ค. ๖๘			✓		๔๔๗,๐๐๐	ได้ถนนที่ปลอดภัยแก้ไขปัญหาดูแลจุดเสี่ยงอันตราย ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับประชาชนที่สัญจรตามเส้นทาง และเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่	กองช่าง	
๑๒	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ ๑-๐๐๑๘ บ.ปริยญา - บ.แมต บ.ปริยญา ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๔๔๘,๐๐๐	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร งานจราจรสังเคราะห์	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๑๔ มี.ย. - ๓ ส.ค. ๖๘			✓		๔๔๗,๐๐๐	ได้ถนนที่ปลอดภัยแก้ไขปัญหาดูแลจุดเสี่ยงอันตราย ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับประชาชนที่สัญจรตามเส้นทาง และเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่	กองช่าง	
๑๓	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ ๑-๐๐๒๐ บ.นาหมอผ้า - บ.หนองแห่ บ.หนองแห่ ต.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๔๔๘,๐๐๐	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร งานจราจรสังเคราะห์	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๘ มี.ย. - ๓ ส.ค. ๖๘			✓		๔๔๗,๐๐๐	ได้ถนนที่ปลอดภัยแก้ไขปัญหาดูแลจุดเสี่ยงอันตราย ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับประชาชนที่สัญจรตามเส้นทาง และเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่	กองช่าง	
๑๔	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ ๑-๐๐๒๑ บ.คำสร้างบ่อ - บ.นายม บ.นายม ต.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๔๔๘,๐๐๐	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร งานจราจรสังเคราะห์	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๗ มี.ย. - ๓ ส.ค. ๖๘			✓		๔๔๗,๐๐๐	ได้ถนนที่ปลอดภัยแก้ไขปัญหาดูแลจุดเสี่ยงอันตราย ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับประชาชนที่สัญจรตามเส้นทาง และเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่	กองช่าง	
๑๕	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ ๑-๐๐๒๒ บ.โคกจิกจัน - บ.โพนเมือง บ.โคกจิกจัน ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๔๔๘,๐๐๐	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร งานจราจรสังเคราะห์	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๑๘ มี.ย. - ๓ ส.ค. ๖๘			✓		๔๔๗,๐๐๐	ได้ถนนที่ปลอดภัยแก้ไขปัญหาดูแลจุดเสี่ยงอันตราย ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับประชาชนที่สัญจรตามเส้นทาง และเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่	กองช่าง	
๑๖	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ ๑-๐๐๔๐ บ.หนองซอน - บ.โนนหนามแท่ง บ.หนองซอน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ	๔๔๘,๐๐๐	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร งานจราจรสังเคราะห์	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๒๒ มี.ย. - ๓ ส.ค. ๖๘			✓		๔๔๗,๐๐๐	ได้ถนนที่ปลอดภัยแก้ไขปัญหาดูแลจุดเสี่ยงอันตราย ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับประชาชนที่สัญจรตามเส้นทาง และเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๗	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ ๑-๐๐๔๑ บ.โนนหนามแท่ง - บ.คำสร้างบ่อ บ.โนนหนามแท่ง ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ	๔๔๘,๐๐๐	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร งานจราจร สักเคราะห์	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๒๓ มี.ย. - ๓ ส.ค. ๖๘			✓		๔๔๗,๐๐๐	ได้ถนนที่ปลอดภัยแก้ไขปัญหาดจุดเสี่ยงอันตราย ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับประชาชนที่สัญจรตามเส้นทาง และเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่	กองช่าง	
๑๘	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ ๑-๐๐๔๖ บ.กุงชัย - บ.โคกป่ากุง บ.โคกป่ากุง ต.เหล่าพรวน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๔๔๘,๐๐๐	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร งานจราจร สักเคราะห์	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๒๐ มี.ย. - ๓ ส.ค. ๖๘			✓		๔๔๗,๐๐๐	ได้ถนนที่ปลอดภัยแก้ไขปัญหาดจุดเสี่ยงอันตราย ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับประชาชนที่สัญจรตามเส้นทาง และเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่	กองช่าง	
๑๙	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ ๑-๐๐๕๖ บ.คำมะไค้ง - บ.สร้างนกทา บ.คำมะไค้ง ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๔๔๘,๐๐๐	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร งานจราจร สักเคราะห์	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๑๖ มี.ย. - ๓ ส.ค. ๖๘			✓		๔๔๗,๐๐๐	ได้ถนนที่ปลอดภัยแก้ไขปัญหาดจุดเสี่ยงอันตราย ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับประชาชนที่สัญจรตามเส้นทาง และเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่	กองช่าง	
๒๐	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ ๑-๐๑๒๑ บ.ศรีอูชุต - บ.โพนเมืองน้อย บ.โพนเมืองน้อย ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ	๔๔๘,๐๐๐	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร งานจราจร สักเคราะห์	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๕ มี.ย. - ๓ ส.ค. ๖๘			✓		๔๔๗,๐๐๐	ได้ถนนที่ปลอดภัยแก้ไขปัญหาดจุดเสี่ยงอันตราย ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับประชาชนที่สัญจรตามเส้นทาง และเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่	กองช่าง	
	รวม	๙,๙๖๐,๐๐๐								๙,๙๕๐,๐๐๐			

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๑	โครงการฝึกอบรมทักษะป้องกันและลด อุบัติเหตุทางน้ำแก่นักเรียนหรือเยาวชน	๒๐๐,๐๐๐	อบรมทักษะป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง น้ำแก่นักเรียนหรือเยาวชน	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	ช่วงที่๑ วันที่ ๑-๘ ก.ค. ๖๘ และช่วงที่๒ วันที่ ๑๔-๑๘ ก.ค. ๖๘			✓		๑๙๙,๗๖๐	เด็กนักเรียนหรือเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการเอาชีวิตรอดเมื่อประสบภัยทางน้ำ	สำนักปลัด อบจ.อจ. ศูนย์บรรเทา	ดำเนิน โครงการ จำนวน ๗ รุ่น รุ่นละ ๑๑ วัน
๒๒	โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษา ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและลด อุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐	อบรมนักเรียน นักศึกษา ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและลด อุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	๕ - ๒๒ ส.ค. ๖๘			✓		๔๙,๕๑๐	นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ มี ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา	สำนักปลัด อบจ.อจ. ศูนย์บรรเทา	ดำเนิน โครงการ จำนวน ๑๔ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน
๒๓	โครงการอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)	๕๐,๐๐๐	อบรมและฝึกซ้อมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)	มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	๒๕ ก.ค. ๖๘			✓		๔๙,๖๔๐	มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย (อัคคีภัย)	สำนักปลัด อบจ.อจ. ศูนย์บรรเทา	
	รวม	๓๐๐,๐๐๐								๒๙๘,๙๑๐			

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตาม แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐๐,๐๐๐	จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ได้	ก.พ. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการ ๔ วัน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พ.ค. ๖๘ วันที่ ๒๑-๒๒ พ.ค. ๖๘ วันที่ ๒๖ -๒๗ พ.ค. ๖๘ วันที่ ๒๙ -๓๐ พ.ค. ๖๘			✓		๑๔๙,๓๑๐	ประชาชนมีความเข้าใจตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปใช้ใน การดำเนินชีวิตได้	สำนักปลัดฯ ฝ่ายสวัสดิการ	
๒๕	โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตสตรี จังหวัดอำนาจเจริญ	๒๐๐,๐๐๐	จัดอบรมส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อเพิ่ม และพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัด อำนาจเจริญ	ก.พ. - พ.ค. ๖๘	๑๙ มี.ย. ๖๘			✓		๑๑๐,๐๐๐	กลุ่มสตรีมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัดฯ ฝ่ายสวัสดิการ	
๒๖	โครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าพื้นเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	๒๐๐,๐๐๐	จัดอบรมส่งเสริม ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ การทอผ้าพื้นเมืองให้กับประชาชนใน จังหวัดอำนาจเจริญ	ก.พ. - พ.ค. ๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ				✓	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีความจำเป็นต้องนำ งบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือ ประชาชน	สำนักปลัดฯ ฝ่ายสวัสดิการ	
๒๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการเพิ่ม รายได้ของประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	จัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และเพิ่มรายได้ของประชาชน	ก.พ. - พ.ค. ๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ				✓	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีความจำเป็นต้องนำ งบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือ ประชาชน	สำนักปลัดฯ ฝ่ายสวัสดิการ	
รวม		๗๐๐,๐๐๐								๓๐๙,๓๑๐.๐๐			

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๘	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเคลื่อนที่	๑๕๐,๐๐๐	ออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมการรับรู้ ข่าวสารของประชาชน และ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนใน พื้นที่ เดือนละ ๑ ครั้ง	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๙ ดำเนินการทุก เดือน			✓		๔๒,๕๖๐.๐๐	ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ สุขภาพของประชาชนในพื้นที่	กอง สาธารณสุข	
๒๙	อุดหนุนงบประมาณในการจัดหาชุดตรวจหา สารเสพติดในปัสสาวะพร้อมวัสดุอุปกรณ์เพื่อ สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และบำบัดรักษาผู้เสพติดในพื้นที่จังหวัด อำนาจเจริญ	๕๐๐,๐๐๐	อุดหนุนงบประมาณในการจัดหาชุดตรวจ สารเสพติดในปัสสาวะ(ยาบ้า) ชนิดคลับ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนหน่วย ปฏิบัติที่ดำเนินงานในการป้องกันและ บำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์ อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ชุด ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ(ยาบ้า) ชนิดคลับ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนหน่วยปฏิบัติที่ ดำเนินงานในการป้องกันและบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ ติดยาเสพติด และได้รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน มาที่ อบจ.อจ. เรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัดฯ	
๓๐	โครงการทบทรมสร้างเสริมสุขภาพ องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	๒๕๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมทบทรมสร้างเสริมสุขภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	เม.ย. - ส.ค. ๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ				✓	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีความจำเป็นต้องนำ งบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือ ประชาชน	กอง สาธารณสุข	
	รวม	๙๐๐,๐๐๐								๕๔๒,๕๖๐.๐๐			

แผนงาน สังคมสังคมะไรท์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม	๑๐๐,๐๐๐	ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือในการ ดูแลสุขภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ				✓	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีความจำเป็นต้องนำ งบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือ ประชาชน	สำนักปลัดฯ ฝ่ายสวัสดิการ	
	รวม	๑๐๐,๐๐๐								๐.๐๐			

แผนงาน งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๑	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	๕๐,๐๐๐	ส่งเสริมและสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ				✓	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีความจำเป็นต้องนำงบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัดฯ ฝ่ายสวัสดิการ	
	รวม	๕๐,๐๐๐								๐.๐๐			
	รวมทั้งสิ้น	๑๒,๐๑๐,๐๐๐								๑๑,๐๙๐,๗๘๐			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กรณีเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตารางที่ ๙ แสดงผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๐๑ บ.บ่อปู้ - บ.เคิ่งใหญ่ อ.เมือง/อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ	๖๙๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๐๑ บ.บ่อปู้ - บ.เคิ่งใหญ่ อ.เมือง/อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๐๔ บ.ปลาข้าว - บ.แสนสุข อ.เมือง/อ.ปทุมราช วงศา จ.อำนาจเจริญ (ช่วงที่๑) จำนวน ๑๐ ต้น (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๖๔๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๐๔ บ.ปลาข้าว - บ.แสนสุข อ.เมือง/อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ(ช่วงที่๑) จำนวน ๑๐ ต้น	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๐๕ บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเสี้ย อ.เมือง/อ.เส นางนิคม จ.อำนาจเจริญ (ช่วงที่๑) จำนวน ๑๐ ต้น (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๖๙๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๐๕ บ.เหล่าพรวน - บ. หนองมะเสี้ย อ.เมือง/อ.เสนางนิคม จ.อำนาจเจริญ (ช่วงที่๑) จำนวน ๑๐ ต้น	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๐๘ บ.นาผือ - บ.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๖๙๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๐๘ บ.นาผือ - บ.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๑๐ บ.โคกกอก - บ.นาวัด อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๖๔๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๑๐ บ.โคกกอก - บ.นาวัด อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๑๑ บ.เหล่าหนาด - บ.หนองหับม้า อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๖๔๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๑๑ บ.เหล่าหนาด - บ. หนองหับม้า อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๑๖ บ.โนนหนามแท่ง - บ.ป่าดัว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ช่วงที่๑) จำนวน ๑๐ ต้น (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๖๔๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๑๖ บ.โนนหนามแท่ง - บ. ป่าดัว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ช่วงที่๑) จำนวน ๑๐ ต้น	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๑๙ บ.น้ำปลีก - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๖๔๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๑๙ บ.น้ำปลีก - บ.หนอง ปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๒๐ บ.นาหมอม้า - บ.หนองแห่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ช่วงที่๑) จำนวน ๑๐ ต้น (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๖๔๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๒๐ บ.นาหมอม้า - บ. หนองแห่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ช่วงที่๑) จำนวน ๑๐ ต้น	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๒๒ บ.โคกจักษ์ - บ.โพมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ช่วงที่๑) จำนวน ๑๐ ต้น (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๖๔๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๒๒ บ.โคกจักษ์ - บ.โพ มือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ช่วงที่๑) จำนวน ๑๐ ต้น	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๒๓ บ.ศรีสมบูรณ์ - บ.หนองโฮ อ.ขาม่วน,อ.เส นางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ช่วงที่๑)	๖๔๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๒๓ บ.ศรีสมบูรณ์ - บ. หนองโฮ อ.ขาม่วน,อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ช่วงที่๑) จำนวน ๑๐ ต้น	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๒๔ บ.ศรีสมบูรณ์ - บ.นาสีดา อ.ขาม่วน จ.อำนาจเจริญ (ช่วงที่๑) จำนวน ๑๐ ต้น (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๖๔๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๒๔ บ.ศรีสมบูรณ์ - บ.นาสี ดา อ.ขาม่วน จ.อำนาจเจริญ (ช่วงที่๑)จำนวน ๑๐ ต้น	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๓๔ บ.นาโนน - บ.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	๖๔๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๓๔ บ.นาโนน - บ.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๔๐ บ.หนองซอน - บ.โนนหนามแท่ง อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ช่วงที่๑)	๖๔๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๔๐ บ.หนองซอน - บ.โนน หนามแท่ง อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ช่วงที่๑) จำนวน ๑๐ ต้น	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๕๑ แยกทางหลวง ๒๑๒ - บ.เหล่าฝ้าย อ.สิ้ออำนาจ จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๖๔๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๕๑ แยกทางหลวง ๒๑๒ - บ.เหล่าฝ้าย อ.สิ้ออำนาจ จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๘๔ บ.นิคม - บ.หินเก็ง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	๖๔๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๘๔ บ.นิคม - บ.หินเก็ง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๑๑๔ บ.แมต - บ.น้ำท่วม อ.สิ้ออำนาจ จ.อำนาจเจริญ	๖๔๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๑๑๔ บ.แมต - บ.น้ำท่วม อ.สิ้ออำนาจ จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	
	รวมทั้งสิ้น	๑๑,๓๘๐,๐๐๐								๐.๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๑๐ แสดงผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	จัดฝึกอบรมส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ	ก.พ. - ส.ค ๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ				✓	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีความจำเป็นต้องนำงบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน	กอง การศึกษา	
	รวม	๑๕๐,๐๐๐.๐๐								๐.๐๐			

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทักษะทางด้านการกีฬา ทั้ง ด้านสมรรถภาพทางกาย จิตใจ และเทคนิค วิธีการด้านกีฬา	ก.พ. - ก.ค ๖๘		๑๖-๑๘ มี.ย. ๖๘		✓		๓๓๑,๑๑๐.๐๐	๑. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้พัฒนาทักษะและศักยภาพด้านกีฬา ๒. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ห่างไกลจากยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กอง การศึกษา	
๓	โครงการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬภายในจังหวัดอำนาจเจริญ	ก.พ. - ส.ค ๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ				✓	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีความจำเป็นต้องนำงบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน	กอง การศึกษา	
๔	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.อำนาจเจริญ (ขออำนวยการ)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	จัดการแข่งขันด้านกีฬาฟุตบอลของเยาวชน และประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญ และส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ห่างไกลจากยาเสพติด	ก.พ. - มี.ย. ๖๘	๘-๒๒ ก.พ. ๖๘			✓		๑๔๐,๖๓๐.๐๐	๑. เยาวชน และประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลของเยาวชน และประชาชน ๒.เยาวชน และประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ห่างไกลจากยาเสพติด	กอง การศึกษา	
๕	โครงการจัดงานประเพณีฮีสลีสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	จัดงานประเพณีฮีสลีสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ	พ.ย. - ธ.ค. ๖๗	๑ - ๑๐ ธ.ค. ๖๗			✓		๓๓๕,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของจังหวัดอำนาจเจริญ และมีรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี	กอง การศึกษา	
๖	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสาน และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ และส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม และอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	มี.ย. ๖๗	๑๓-๑๔ มี.ย. ๖๘			✓		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอื่นพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ส่งเสริมศิลปะจารีตประเพณีให้คงอยู่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ทำให้สร้างรายได้ให้กับประชาชน	กอง การศึกษา	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๗	โครงการบรรพชา/อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรมบรรพชา/อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลา และนำหลักธรรมตามพระพุทธศาสนามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้	ก.พ. - ก.ค. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ				✓	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีความจำเป็นต้องนำงบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน	กองการศึกษาฯ	
๘	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีอีสานของเด็กและเยาวชน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฯ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีอีสาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ต่อไปได้	เม.ย. - ส.ค. ๖๘	๒๕-๒๖ ก.ค. ๖๘			✓		๑๙๙,๙๙๕.๐๐	เด็กและเยาวชนมีความรู้ในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีอีสาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ต่อไปได้	กองการศึกษาฯ	
๙	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนเยาวชน และประชาชน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถนำความรู้และหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้	เม.ย. - ส.ค. ๖๘	๒๗-๒๘ มิ.ย. ๖๘			✓		๑๙๙,๙๘๕.๐๐	นักเรียน เยาวชน และประชาชน มีความรู้และสามารถนำความรู้และสามารถนำความรู้และหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้	กองการศึกษาฯ	
๑๐	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีทางวัฒนธรรม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีทางวัฒนธรรม	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	๑๐ - ๑๒ ม.ค. ๖๗			✓		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กองการศึกษาฯ	
๑๑	อุดหนุนโครงการงาน "หนึ่งเดียวในโลก...ยักษ์คู่อำนาจเจริญ"	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอขามแก่น เพื่อจัดงานโครงการงาน "หนึ่งเดียวในโลก...ยักษ์คู่อำนาจเจริญ"	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	๗ - ๙ มี.ค. ๖๘			✓		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีแห่ยักษ์คู่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กองการศึกษาฯ	
๑๒	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญคุณลานสืบสานวัฒนธรรม อำเภอสิ้ออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสิ้ออำนาจ เพื่อจัดงานประเพณีบุญคุณลานสืบสานวัฒนธรรม	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	๒๓ - ๒๕ ม.ค. ๖๘			✓		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญคุณลาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กองการศึกษาฯ	
๑๓	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญผะเหวด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอปทุมราชวงศา เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญผะเหวด	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	๑๙-๒๐ มี.ค. ๖๘			✓		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กองการศึกษาฯ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๔	อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีบุญข้าวจี้อำเภอสว่างคันคม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสว่างคันคม เพื่อการจัดงานสืบสานประเพณีบุญข้าวจี้อ	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	๑๙ - ๒๑ ก.พ. ๖๘			✓		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญข้าวจี้อ และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กอง การศึกษาฯ	
๑๕	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญเดือนสาม (นมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอนาเพื่อการจัดงานสืบสานประเพณีบุญเดือนสาม (นมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต)	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ				✓	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีความจำเป็นต้องนำงบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน	กอง การศึกษาฯ	
	รวม	๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐								๒,๗๐๖,๗๒๐.๐๐			

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ประโยชน์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นตนเอง	ก.พ. - ก.ค. ๖๘	๒๓-๒๔ ส.ค. ๖๘			✓		๑๙๙,๓๑๐.๐๐	ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ประโยชน์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นตนเอง	กอง การศึกษาฯ	
๑๗	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	จัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ สำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ	ก.พ. - ก.ค. ๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ				✓	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีความจำเป็นต้องนำงบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน	กอง การศึกษาฯ	
	รวม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐								๑๙๙,๓๑๐.๐๐			
	รวมทั้งสิ้น	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐								๒,๙๐๖,๐๓๐.๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๑๑ แสดงผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเด็ก และเยาวชน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้พัฒนาด้าน ศักยภาพของผู้รับการฝึกอบรมตาม แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ก.พ. - ก.ค. ๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ				✓	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีความจำเป็นต้องนำ งบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือ ประชาชน	กอง การศึกษาฯ	
	รวม	๑๕๐,๐๐๐.๐๐								๐.๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๑๒ แสดงผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ในจังหวัดอำนาจเจริญ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทำลายอย่างถูกวิธี	พ.ศ. - ก.ย. ๖๘	-๑๖ ก.ย. ๖๘			✓		๑๖๖,๓๓๑.๕๐	ดำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ บูรณาการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมและคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน รวม ๖,๐๓๐ กิโลกรัม จากประชาชนและชุมชนในเขตจังหวัด อำนาจเจริญ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๗๔ แห่ง ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญรวบรวม เพื่อให้การจัดการของเสียอันตรายได้รับการรวบรวมและ จัดการอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ ไม่ปะปนกับขยะทั่วไป ซึ่งจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนและเพื่อเป็นการลดการ แพร่กระจายของสารอันตรายและลดการเกิดผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัยของประชาชนได้		
	รวม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐								๑๖๖,๓๓๑.๕๐			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๑๓ แสดงผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.อจ. และนายก อบจ.อจ	๑๗,๓๐๗,๐๐๐.๐๐	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม	ต.ค. - ก.ย. ๖๘	๑๙ ธ.ค. ๖๗ - ๑ ก.พ. ๖๘			✓		๑๖,๐๖๐,๙๖๓.๕๐	มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจ ตามระเบียบกฎหมาย	สำนักปลัดฯ	
๒	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ถนนวัชรชินภาส) บ้านหนองดินดำ ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ หนา ๔ ซม. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ. ๒๕๕๖)	๒,๖๙๓,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๔ ซม. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐.๐๐ ตร.ม.	๑๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	๑๑ มี.ค. ๖๘ - ๒๑ มิ.ย. ๖๘			✓		๒,๖๙๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. หนา ๔ ซม. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	รายการเงินอำนาจหน้าที่ (งบดำเนินงาน) โอนเพิ่มครั้งที่ ๑๑ ลว. ๓๐ พ.ค. ๖๘ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุนก่อสร้างถนนรับเสด็จ ร.๑๐ งบประมาณ ๒,๖๙๓,๐๐๐ บาท
๓	ก่อสร้างมณฑลปลูก " พระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตร " เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคล พระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราช แห่งราชวงศ์จักรี พุทธศักราช ๒๕๖๘	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างมณฑลปลูก " พระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตร " เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคล พระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราช แห่งราชวงศ์จักรี พุทธศักราช ๒๕๖๘	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	๑๐ เม.ย. - ๒ พ.ค. ๖๘			✓		๔๙๑,๙๓๐.๐๐	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการก่อสร้างมณฑลปลูก " พระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตร " เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคล พระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระปฐมบรม	กองช่าง	
	รวม	๒๐,๔๙๗,๐๐๐.๐๐								๑๙,๒๔๒,๘๙๓.๕๐			

๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการดำเนินการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๑๔ โครงการ เป็นโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๘๐ โครงการ งบประมาณ ๑๐๒,๙๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐๖ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๖๓,๕๓๕,๑๒๗.๐๐ บาท ได้ดำเนินการกักเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ยังไม่ก่อกั้นผู้กักเงิน จำนวน ๖๓ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๓๔,๑๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๐ โครงการ งบประมาณ ๓๖,๘๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๐ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๖,๗๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นโครงการที่ได้รับเงินจัดสรรจากจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๓๙,๑๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท และได้ดำเนินการก่อกั้นผู้กักเงินและกักเงินเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๓๙,๑๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๕ ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

๑.๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา

๑. จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาของประชาชนมีจำนวนมาก ทำให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระยะเวลาภายในปีงบประมาณ จึงจำเป็นต้องก่อกั้นผู้กักเงิน เพื่อเบิกจ่ายเหลือปีงบประมาณ

๒. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาตามแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำมาจัดบริการสาธารณะตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ในด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและด้านการบริหารจัดการน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงทำให้สัดส่วนในการจัดหางบประมาณรายจ่ายในโครงการพัฒนา จึงอยู่ที่ร้อยละ ๒.๐ ของเงินงบประมาณทั้งหมด

๑.๕.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหา

๑. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
๒. เนื่องจากโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมีจำนวนมาก จึงต้องก่อกั้นผู้กักเงินเพื่อเบิกจ่ายเหลือปี
๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ควรนำแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำมาจัดบริการสาธารณะตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดสัดส่วนของแผนการจัดหางบประมาณรายจ่ายในปีต่อไป

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ใช้กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะให้ดำเนินการ โดยยึดถือรายละเอียดเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะดำเนินการประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นการให้ คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกับการนำไป จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙ และปิดประกาศ ในที่เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนรับทราบ

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะดำเนินการประเมินผลโครงการ พัฒนาเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กับการนำไป จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙ และปิดประกาศ ในที่เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนรับทราบ

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ใช้กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ดังต่อไปนี้

๑) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า มีความโปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดีในทุกยุทธศาสตร์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ปีละ ๒ ครั้ง และสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณภายในเดือนธันวาคม

๒) คัดเลือกโครงการเพื่อดูสถานที่ดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ อย่างน้อยยุทธศาสตร์ละ ๑ โครงการ และครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ

๓) นำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

๔) ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามโครงการและผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ และการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน

๕) จัดทำรูปเล่มรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดให้ใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และรายงานผลการออกพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อบรรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับปรุงผลการปฏิบัติงานต่อไป

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ ผลปรากฏเป็นดังต่อไปนี้

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการประเมินให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เท่ากับ ๙๘ คะแนน คิดเป็น ร้อยละ ๙๘.๐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นพิจารณา	คะแนน		ร้อยละของคะแนนที่ได้
	เต็ม	ที่ได้	
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐
๒.การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐
๓.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๘	๙๖.๗
๓.๑ ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๓)	(๖๐.๐)
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)
รวม	๑๐๐	๙๘	๙๘.๐

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ผลการประเมินข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ให้คะแนน ๒๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐.๐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
๑	๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดอำนาจเจริญ	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐	มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ ไร่อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ดังนั้น คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน ๒๐ จากคะแนนเต็ม ๒๐
(๑)	ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)	ข้อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ อย่างครบถ้วน
(๒)	ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)	แสดงข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ ครบถ้วน
(๓)	ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)	แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ไร่อย่างครบถ้วน
(๔)	ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)	แสดงข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ อย่างครบถ้วน
	รวมคะแนน	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐	

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเด็นพิจารณา ข้อ ๑ ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ ๒๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ไร่อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน ๕ จากคะแนนเต็ม ๕

(๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ ไร่อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน ๕ จากคะแนนเต็ม ๕

(๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน ๕ จากคะแนนเต็ม ๕

(๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน ๕ จากคะแนนเต็ม ๕

๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ผลการประเมินการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ให้คะแนน ๒๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐.๐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐	มีการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ดังนั้นคณะกรรมการจึงพิจารณาให้คะแนน ๒๐ จากคะแนนเต็ม ๒๐
(๑)	การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	(๔)	(๔)	(๑๐๐.๐)	แสดงการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down) ไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
(๒)	การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๔)	(๔)	(๑๐๐.๐)	แสดงการวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
(๓)	การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๔)	(๔)	(๑๐๐.๐)	แสดงการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา อย่างครบถ้วน
(๔)	การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๔)	(๔)	(๑๐๐.๐)	แสดงการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไปอย่างครบถ้วน

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
(๕)	การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(๔)	(๔)	(๑๐๐.๐)	แสดงการวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิคอย่างครบถ้วน
รวมคะแนน		๒๐	๒๐	๑๐๐.๐	

ประเด็นพิจารณา ข้อ ๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ได้ ๒๐ คะแนน จากคะแนน

เต็ม ๒๐

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำและแสดงการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down) ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้องมี ไว้ในแผนพัฒนา อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน ๔ จากคะแนนเต็ม ๔

(๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำและแสดงการวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน ๔ จากคะแนนเต็ม ๔

(๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำและแสดงการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจน และครบถ้วน คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน ๔ จากคะแนนเต็ม ๔

(๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำและแสดงการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจนและครบถ้วน คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน ๔ จากคะแนนเต็ม ๔

(๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำและแสดงการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis และอื่น ๆ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจนและครบถ้วน คณะกรรมการจึงพิจารณาให้คะแนน ๔ จากคะแนนเต็ม ๔

๓. ยุทธศาสตร์

ผลการประเมินยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ให้คะแนน ๕๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๖๐ คิดเป็น ร้อยละ ๙๖.๗ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
๓	ยุทธศาสตร์ชาติ	๖๐	๕๘	(๙๖.๗)	มีการกำหนดยุทธศาสตร์ วิเคราะห์แผนพัฒนา และองค์ประกอบต่าง ๆ ครบถ้วนและชัดเจนเกือบทุกองค์ประกอบ
(๑)	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)	กำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
(๒)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓ การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)	กำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
(๓)	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)	กำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
(๔)	ยุทธศาสตร์จังหวัด การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)	กำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
(๕)	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด ไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)	กำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด ไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
(๖)	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)	กำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
(๗)	วิสัยทัศน์ การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)	กำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
(๘)	กลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใดหรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)	กำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ อย่างครบถ้วน และถูกต้อง

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
(๙)	เป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็นกลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)	กำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาอย่างครบถ้วน และถูกต้อง
(๑๐)	จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	(๓)	(๖๐.๐)	มีการกำหนดและการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่ไว้ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสำเร็จ แต่ควรแยกออกมาให้เป็นหัวข้อจุดยืนขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญไว้อย่างชัดเจนมากขึ้น
(๑๑)	แผนงาน การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)	กำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
(๑๒)	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)	(๑๐๐.๐)	กำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ อย่างครบถ้วน และถูกต้อง

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
	ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค				
รวมคะแนน		๖๐	๕๘	๙๖.๗	

ผลการประเมินยุทธศาสตร์ ได้คะแนน ๕๘ จากคะแนนเต็ม ๖๐

(๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแสดงไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

(๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแสดงไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

(๓) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแสดงไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

(๔) ยุทธศาสตร์จังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด และแสดงไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

(๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด และแสดงไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

(๖) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และแสดงไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

(๗) วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญต้องการจะเป็นหรือบรรลุในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณา ให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

(๘) กลยุทธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ การกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ ปัจจุบันกำลังทำอะไรอยู่ ในอนาคตจะพัฒนาอะไร ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณา ให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

(๙) เป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็นกลยุทธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำเสนอเป้าหมาย สิ่งที่จะทำ เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

(๑๐) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง และปัจจัยเสริมที่จะส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าควรดำเนินการจัดแยกหัวข้อจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญให้ชัดเจน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ จึงให้ ๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

(๑๑) แผนงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการกำหนดและวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจน ครบถ้วน คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

(๑๒) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการกำหนดและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกัน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจน ครบถ้วน คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เท่ากับ ๙๒ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐

๑. การสรุปสถานการณ์พัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้คะแนนการสรุปสถานการณ์การพัฒนา เท่ากับ ๑๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รายละเอียดดังปรากฏในตารางต่อไปนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๕
		๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือ	(๕)	๕

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
		ผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้คะแนนการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ เท่ากับ ๑๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รายละเอียดดังปรากฏในตารางต่อไปนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
			เต็ม	ที่ได้
๒	๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๕
		๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๕

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้คะแนนการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ เท่ากับ ๑๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ รายละเอียดดังปรากฏในตารางต่อไปนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
			เต็ม	ที่ได้
๓	๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๕
		๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้ มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจ หรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๕

๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้คะแนนการ การประเมินยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เท่ากับ ๑๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ รายละเอียดดังปรากฏในตารางต่อไปนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
			เต็ม	ที่ได้
๔	๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๑๐ (๕)	๕
		๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(๕)	๕

๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้คะแนนโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เท่ากับ ๒๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ รายละเอียดดังปรากฏในตารางต่อไปนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
			เต็ม	ที่ได้
๕	๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	๒๕	๕
		๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	(๕)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
			เต็ม	ที่ได้
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมาย คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	๕
	๕.๔ มีการประมาณการราคา ถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(๕)	๕

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
			เต็ม	ที่ได้
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	๕
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้ รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕

๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้คะแนนการ การประเมินยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เท่ากับ ๒๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๓๕ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๔ รายละเอียดดังปรากฏในตารางต่อไปนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
			เต็ม	ที่ได้
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๕

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
			เต็ม	ที่ได้
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
	๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๒
	๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
	๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
	๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดต้ง หรือการบริหาร	(๕)	๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
			เต็ม	ที่ได้
		จัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้		

ผลการประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้คะแนน ๙๒ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ พิจารณาให้คะแนน โดยแยกเป็นรายประเด็น ดังต่อไปนี้

ผลการพิจารณาประเด็นที่ ๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้ ๑๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐

๑) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการแสดงถึงการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจน คณะกรรมการพิจารณา ให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

๒) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการแสดงผลการวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจน คณะกรรมการพิจารณา ให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

ผลการพิจารณาประเด็นที่ ๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้ ๑๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐

๑) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ แสดงให้เห็นถึงการกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

๒) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ แสดงให้เห็นถึงการกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจากการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น คณะกรรมการพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

ผลการพิจารณาประเด็นที่ ๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้ ๑๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐

๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจมีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ทรัพยากร วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คณะกรรมการพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น คณะกรรมการพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

ผลการพิจารณาประเด็นที่ ๔ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ได้ ๑๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐

๑) มีการกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

๒) มีการกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

ผลการพิจารณาประเด็นที่ ๕ โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ ๒๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๕

๑) มีความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการให้บริการสาธารณะเพื่อการพัฒนา และเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ คณะกรรมการพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

๒) มีการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ วัตถุประสงค์มีความชัดเจน มีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

๓) เป้าหมาย(ผลผลิต) ของโครงการ มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง มีการระบุเป้าหมายอย่างชัดเจน ระบุ กลุ่มเป้าหมายคืออะไร จำนวนเท่าใด มีผลผลิตอย่างไร พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด คณะกรรมการพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

๔) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ โดยคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ ความประหยัด (Economy) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความยุติธรรม (Equity) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น คณะกรรมการพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

๕) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) และผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด สิ่งที่ได้รับ ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร คณะกรรมการพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

๖) ผลที่คาดว่าจะได้รับมีความสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแสดงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คณะกรรมการพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

ประเด็นพิจารณาประเด็นที่ ๖ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้ ๒๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน

๑) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ร้อยละ ๒๕.๓๖ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ตั้งไว้ (เกณฑ์กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒) คณะกรรมการพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

๒) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ ๒๖.๗๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ตั้งไว้ (เกณฑ์กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒) คณะกรรมการพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

๓) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๐.๓๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ตั้งไว้ (เกณฑ์กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒) คณะกรรมการพิจารณาให้ ๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

๔) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะ หรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข ร้อยละ ๙.๘๓ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ตั้งไว้ (เกณฑ์กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒) คณะกรรมการพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

๕) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ ๒.๙๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ตั้งไว้ (เกณฑ์กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒) คณะกรรมการพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

๖) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ ร้อยละ ๕๕.๒๔ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ตั้งไว้ (เกณฑ์กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒) คณะกรรมการพิจารณาให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

๗) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ ร้อยละ ๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ที่ตั้งไว้ (เกณฑ์กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒) คณะกรรมการพิจารณาให้ ๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปรากฏดังนี้

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่ ๗ อำเภอ ในจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งสิ้น ๕๓๑ คน เป็นเพศชาย จำนวน ๒๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖ เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๑-๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗ มีการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒ และส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑ ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ ๑๔

ตารางที่ ๑๔ แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (n = ๕๓๑)	ร้อยละ	หมายเหตุ
เพศ			
ชาย	๒๕๓	๔๗.๖	
หญิง	๒๗๘	๕๒.๔	
อายุ			
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๒๖	๔.๙	
๒๑ - ๔๐ ปี	๑๔๖	๒๗.๕	
๔๑ - ๖๐ ปี	๒๔๘	๔๖.๗	
๖๐ ปีขึ้นไป	๑๑๑	๒๐.๙	
ระดับการศึกษา			
ประถมศึกษา	๑๗๕	๓๓.๐	
มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า	๒๐๓	๓๘.๒	
ปวส./ อนุปริญญา /หรือเทียบเท่า	๑๑๐	๒๐.๗	
ปริญญาตรี	๔๐	๗.๕	
สูงกว่าปริญญาตรี	๓	๐.๖	
อาชีพ			
เกษตรกร	๒๙๘	๕๖.๑	
นักเรียน-นักศึกษา	๔๑	๗.๗	
รับจ้าง/ลูกจ้าง	๖๖	๑๒.๔	
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๙๔	๑๗.๗	
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	๓๒	๖.๐	
อื่น ๆ (ระบุ) ว่างาน	-	-	

๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยแยกตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาในพื้นที่ภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ผลปรากฏเป็นดังต่อไปนี้

การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลปรากฏว่า ประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาในภาพรวม โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๒๐ ($\bar{X} = 4.20$, $SD = 0.710$) โดยประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๕๐.๑ มีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ ๓๕.๘ พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๑๒.๖ มีความพึงพอใจปานกลาง และ ร้อยละ ๑.๕ พึงพอใจน้อย ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน/ให้บริการสาธารณะ โดยแยกเป็นรายชื่อ จำนวน ๑๐ หัวข้อ รายละเอียดดังตารางที่ ๑๕

ตารางที่ ๑๕ แสดงข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การแปลผลระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด ๕	มาก ๔	ปานกลาง ๓	น้อย ๒	น้อยที่สุด ๑			
๑) ท่านพึงพอใจต่อการดำเนินงานก่อสร้างถนน คสล./ ปรับปรุงผิวถนนจราจร ลาดยางในชุมชนพื้นที่ (ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบจ.) เพื่อการสัญจรที่สะดวกปลอดภัย	๖๘.๙	๒๖.๒	๔.๗	๐.๒	-	๔.๖๔	.๕๘๐	พึงพอใจมากที่สุด
๒) ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านการบำรุงสะพานไม้หรือสะพาน คสล.(ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.อจ.) เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย แก่ประชาชน	๕๕.๙	๒๙.๐	๑๓.๐	๑.๙	๐.๒	๔.๓๒	.๗๙๖	พึงพอใจมาก
๓) ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพหรือความเพียงพอของไฟส่องสว่าง ป้ายบอกทาง/ป้ายการจราจร หรือไฟจราจร	๕๕.๒	๓๒.๒	๑๐.๔	๒.๐	๐.๒	๔.๔๐	.๗๗๒	พึงพอใจมาก
๔) ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการการอำนวยความสะดวกในการจัดหา น้ำในช่วงภัยแล้งแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ อบจ.อจ.	๔๔.๖	๓๕.๐	๑๔.๙	๔.๗	๐.๘	๔.๑๘	.๙๐๖	พึงพอใจมาก
๕) ท่านพึงพอใจต่อการดำเนินงานอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนา	๓๙.๙	๔๐.๗	๑๓.๙	๔.๗	๐.๘	๔.๑๔	.๘๘๑	พึงพอใจมาก

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย	ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน	การแปรผล ระดับความ พึงพอใจ
	มากที่สุด ๕	มาก ๔	ปาน กลาง ๓	น้อย ๒	น้อย ที่สุด ๑			
แหล่งน้ำ ขุดลอกคู คลอง กำจัด วัชพืช เพื่อส่งเสริมการเกษตร อุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบจ.อจ.								
๖) ท่านพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ฟื้นฟู อนุรักษ์ หรือการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ ทาง ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาประเพณี สถานที่ สำคัญ หรือแหล่งมรดกที่สำคัญใน เชิงประวัติศาสตร์ในชุมชน/พื้นที่ ในเขตรับผิดชอบของ อบจ. อำนาจเจริญ	๓๙.๐	๔๒.๙	๑๑	๖.๒	๐.๙	๔.๑๓	.๙๐๔	พึงพอใจมาก
๗) ท่านพึงพอใจต่อการดำเนินงาน สนับสนุนเพื่อการดำเนินชีวิตตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การ สงเคราะห์ เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตให้กับประชาชนพื้นที่ อย่างเหมาะสม โดย อบจ.อจ.	๔๒.๔	๓๙.๕	๑๑.๔	๕.๘	๐.๙	๔.๑๗	.๙๑๑	พึงพอใจมาก
๘) ท่าน พึง พอ ใจ ต่อ การ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานพัฒนาในท้องถิ่น แก่ประชาชนทราบ โดย อบจ.อจ. อย่างทั่วถึง สม่าเสมอ	๓๓.๙	๔๒.๒	๑๙.๘	๓.๘	๐.๓	๔.๐๕	.๘๔๘	พึงพอใจมาก
๙) ท่านพึงพอใจต่อการเปิดโอกาส ให้ประชาชนได้เสนอความ คิดเห็น/ปัญหา/ความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมา ปรับปรุง พัฒนาการให้บริการของ อบจ.อจ.	๓๙.๗	๔๒.๗	๑๔.๗	๒.๓	๐.๖	๔.๑๙	.๘๐๗	พึงพอใจมาก
๑๐) ท่านพึงพอใจในต่อการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบจ. อำนาจเจริญ เมื่อท่านมาขอรับ บริการที่ อบจ.อจ.	๔๑.๗	๔๔.๔	๑๒.๘	๑.๑	-	๔.๒๗	.๗๒๑	พึงพอใจมาก
ภาพรวม	๓๕.๘	๔๐.๑	๑๒.๖	๑.๕	-	๔.๒๐	.๗๑๐	พึงพอใจมาก

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้วัดความพึงพอใจของประชาชนในเขตจังหวัดอำนาจเจริญต่อผลการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ประกอบด้วยโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตาม ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลปรากฏว่า ประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาในภาพรวมโดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๑๖ ($\bar{X} = 4.16$, $SD = 0.766$) โดยประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๔๘.๘ มีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ ๓๕.๖ พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๑๒.๒ มีความพึงพอใจปานกลาง และร้อยละ ๓.๔ พึงพอใจน้อย

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ผลปรากฏว่า

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สูงเป็นลำดับที่ ๑ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๔๗ โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ ๕๕.๖ ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ ๓๗.๑ มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ ๖.๘ มีความพึงพอใจปานกลาง และ ร้อยละ ๐.๖ พึงพอใจน้อย รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๑๖

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ สูงเป็นลำดับที่ ๓ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๑๘ โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ ๔๔.๖ ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ ๓๕.๐ มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ ๑๔.๙ มีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ ๔.๗ พึงพอใจน้อย และร้อยละ ๐.๘ พึงพอใจน้อยที่สุด รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๑๖

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สูงเป็นลำดับที่ ๕ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๑๔ โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ ๔๐.๗ ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ ๓๙.๙ มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๑๓.๙ มีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ ๔.๗ พึงพอใจน้อย ร้อยละ ๐.๘ พึงพอใจน้อยที่สุด รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๑๖

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูงเป็นลำดับที่ ๖ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๑๓ โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ ๔๒.๙ ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ ๓๙.๐ มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๑๐.๙ มีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ ๖.๒ พึงพอใจน้อย และร้อยละ ๐.๙ พึงพอใจน้อยที่สุด รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๑๖

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สูงเป็นลำดับที่ ๔ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๑๗ โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ ๔๒.๔ ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ ๓๙.๕ มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ ๑๑.๓ มีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ ๕.๘ พึงพอใจน้อย และร้อยละ ๐.๙ พึงพอใจน้อยที่สุด รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๑๖

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สูงเป็นลำดับที่ ๒ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๑๙ โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ ๔๗.๓ ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ ๓๖.๗ มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๑๔.๓ มีความพึงพอใจ ปานกลาง และ ร้อยละ ๑.๗ พึงพอใจน้อย รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๑๖

ตารางที่ ๑๖ แสดงร้อยละความพึงพอใจของประชาชนจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยรวม

โครงการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อบจ.อจ.	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)					$\bar{x}$ (ค่าเฉลี่ย)	SD (ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน)	การแปลผล
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปาน กลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อย ที่สุด (๑)			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๕๕.๖	๓๗.๑	๖.๘	๐.๖	-	๔.๔๗	.๖๔๗	พึงพอใจมาก
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๔๔.๖	๓๕.๐	๑๔.๙	๔.๗	๐.๘	๔.๑๘	.๙๐๖	พึงพอใจมาก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๓๙.๙	๔๐.๗	๑๓.๙	๔.๗	๐.๘	๔.๑๔	.๘๘๑	พึงพอใจมาก
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๓๙.๐	๔๒.๙	๑๐.๙	๖.๒	๐.๙	๔.๑๓	.๙๐๔	พึงพอใจมาก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๔๒.๔	๓๙.๕	๑๑.๓	๕.๘	๐.๙	๔.๑๗	.๙๑๑	พึงพอใจมาก
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๓๖.๗	๔๗.๓	๑๔.๓	๑.๗	-	๔.๑๙	.๗๓๖	พึงพอใจมาก
รวม	๓๕.๖	๔๘.๘	๑๒.๒	๓.๔	-	๔.๑๖	.๗๖๖	พึงพอใจมาก

โดยได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลด้วยวิธีการสุ่มโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา และดำเนินการ ทดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ในช่วงที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม – ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๙ โครงการ และช่วงที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ โครงการ ซึ่งประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

๑) ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความต้องการให้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนจนสุดทั้งสายทางเพื่อความสะดวกในการสัญจร เพื่อการขนส่งทางการเกษตร

๒) ประชาชนเสนอแนะให้มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของบ้านโนนธาตุ อำเภอนา จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องจากมีความต้องการเพื่อเพิ่มทักษะของกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่ และส่งเสริมให้เกิดรายได้ในชุมชนมากขึ้น

๓) ประชาชนเสนอแนะให้มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของบ้านตำแย หมู่ ๗ หมู่ ๘ อำเภอนา จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องจากมีความต้องการเพื่อเพิ่มทักษะของกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่ และส่งเสริมให้เกิดรายได้ในชุมชนมากขึ้น

๔) ประชาชนเสนอแนะให้มีการส่งเสริมกลุ่มเยาวชนของบ้านตำแย หมู่ ๗ หมู่ ๘ อำเภอนา จังหวัดอำนาจเจริญ มีความต้องการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสำหรับเยาวชนในพื้นที่

๕) ประชาชนเสนอแนะให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างทั่วถึงทั้งจังหวัดมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการที่มีความโดดเด่นตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในยุทธศาสตร์พัฒนาที่ ๒ – ๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ จำนวน ๕ โครงการ ประกอบด้วย

- ๑) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๒) โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตสตรีจังหวัดอำนาจเจริญ
- ๓) โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
- ๔) โครงการฝึกอบรมทักษะป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำแก่นักเรียนหรือเยาวชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ๕) โครงการอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๔ โครงการ

- ๑) โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาสำหรับเด็ก
- ๒) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘
- ๓) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ๔) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน เยาวชน และประชาชน

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต (ถนนวัชรชีโนภาส) บ้านหนองดินดำ ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

การติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน



ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน



องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอำนาจเจริญ
มีการทดสอบสภาพพื้นที่ของถนน
ก่อนดำเนินการตามมาตรฐาน



องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
มีการดำเนินการปรับปรุงถนนในความดูแล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ทั้งสิ้น จำนวน ๙๓ เส้นทาง
เป็นงบประมาณ ๕๓,๔๑๖,๐๐๐ บาท
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปรับปรุงถนน จำนวน ๘๙ เส้นทาง
เป็นงบประมาณ ๔๒,๗๐๕,๐๐๐ บาท

ประเภทถนนลาดยาง

ปรับปรุงถนน จำนวน ๔ เส้นทาง
เป็นงบประมาณ ๒๔,๒๑๑,๐๐๐ บาท

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อนดำเนินการ




หลังดำเนินการ



โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ ๑-๐๐๒๘
บ้านโสกใหญ่ – บ้านเสารีก
อ.ปทุมราชวงศา,พนา
จ.อำนาจเจริญ

ก่อนดำเนินการ



หลังดำเนินการ



โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ ๑-๐๐๔๓
บ้านป่อชะเนง – บ้านคึมน้อย
อ.ห้วยตะพาน
จ.อำนาจเจริญ

ก่อนทำ



โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ ๑-๐๐๘๔
บ้านนิคม – บ้านหินแก้ง อ.ปทุม
ราชวงศา จ.อำนาจเจริญ



หลังทำ

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อนดำเนินการ



หลังดำเนินการ



โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง อว.ถ ๑-๐๐๐๙
บ้านโคกกอก - บ้านโคกสำราญ
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ผลการดำเนินการ

ดำเนินการปรับปรุงถนนตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.
ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น
ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๖๘.๙ มีความพึงพอใจมากที่สุด
ต่อการดำเนินงานด้านก่อสร้างปรับปรุงถนนในความดูแล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ



การติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่



ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



เป็นโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
แกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่มอาชีพ
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน
พอเพียงและเข้มแข็ง
จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๐ คน



ผลการดำเนินการจากการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจและการสังเกต

๑. ผู้รับการฝึกอบรม ร้อยละ ๙๓.๗๙ มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ผู้รับการฝึกอบรม ร้อยละ ๙๓.๘๐ สามารถนำความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคคลที่สนใจ/บุคคลใกล้เคียงได้
๓. จากการสังเกตผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน ระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรม ทำให้เกิดความเข้มแข็งระหว่างชุมชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตสตรี จังหวัดอำนาจเจริญ

อบรมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตสตรี
แก้ไขปัญหาคาความรุนแรงในครอบครัว
ยาเสพติด และปัญหาทางสังคม โดยมุ่งเน้น
การส่งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาสังคมและ
ครอบครัว ผ่านการอบรมให้ความรู้ ทักษะชีวิต และ
การเสริมสร้างภาวะผู้นำ โดยมุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหาคาความรุนแรงในครอบครัว การป้องกันและ
ลดปัญหายาเสพติด รวมถึงปัญหาสังคมอื่น ๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสตรีใน
จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑๒๐ คน



ผลการดำเนินการจากการใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจและการสังเกต

๑. ผู้รับการฝึกอบรม ร้อยละ ๙๖.๘๘ มีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทของการเป็นแกนนำสตรี
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทางสังคม ในชุมชนได้

๒. จากการสังเกตผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกิดการสร้างเครือข่ายของกลุ่มสตรี ในระหว่าง
การเข้ารับการฝึกอบรม สามารถพัฒนาเพื่อขยาย
ผลแก่สตรีกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป



ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

**โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษา
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**



อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ที่เกิดจากอค์คิภัย และ
อุบัติเหตุทางถนนให้แก่
นักเรียน นักศึกษา
จำนวน ๑๔ แห่ง ในจังหวัด
อำนาจเจริญ



ผลการดำเนินงาน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนการระงับเหตุ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีความเข้าใจในการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดความ
สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน



ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่



โครงการฝึกอบรมทักษะ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
น้ำแก่นักเรียนหรือเยาวชน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอำนาจเจริญ
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘



เป็นการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเอาชีวิตรอด
จากการจมน้ำ แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ และ ม.๑ - ม.๓ จำนวน ๓๕๐ คน
โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๗ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

ผลการดำเนินงาน

เด็กนักเรียนและเยาวชนกลุ่มเปราะ
หายร้อยละ ๘๐ ได้รับความรู้ ทักษะ
การเอาชีวิตรอด และทักษะเบื้องต้น
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
จากการประเมิน หลังการอบรม
โดยทำแบบทดสอบ การตอบคำถาม
และประเมินการปฏิบัติรายบุคคล



ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

โครงการอบรมและฝึกซ้อมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



อบรมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอำนาจเจริญ และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ที่ได้รับการถ่ายโอน จำนวน ๘๐ คน



ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

ผลการดำเนินงาน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐
มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน
การระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น
สามารถใช้อุปกรณ์เข้าระงับเหตุได้
อย่างถูกต้อง สามารถช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่นได้



การติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น



ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมพัฒนากักขะกีฬาสำหรับเด็ก



โครงการส่งเสริมให้เด็ก
 และเยาวชนในจังหวัด
 อำนาจเจริญ มีสุขภาพดี
 มีทักษะทางการกีฬาและ
 เห็นความสำคัญของการ
 ส่งเสริมสุขภาพ



ผลการดำเนินงาน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฯ
 มีทักษะกีฬาฟุตบอลเพิ่มมากขึ้น
 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
 โดยมีระดับความรู้ ความเข้าใจ
 จากแบบสอบถามอยู่ในระดับดีมาก

ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ



กิจกรรมถนนสายน้ำ และการแสดงมหรสพของศิลปิน ลูกทุ่งอีสาน/การแสดงดนตรี



ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘



ผลการดำเนินงาน

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
 โดยการสังเกตและสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 ได้รับคำชมเชยและมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก
 ส่วนราชการ และประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด
 อำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ผลการ
 ดำเนินงานจึงสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
 โครงการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุง
 พระพุทธศาสนา บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของท้อง
 ถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี
 ระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และ
 ประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 เชิงวัฒนธรรม และเสริมสร้างรายได้แก่ชุมชน

ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

**โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์
 พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี**

**สร้างความรู้ให้ประชาชนตระหนักถึง
 ความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 และทรัพยากรในท้องถิ่น**



ผลการดำเนินงาน

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฯ มีความเข้าใจและ
 เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
 ทรัพยากรในท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญของ
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 และร่วมเป็นพลังสำคัญในการสืบสาน
 พระราชดำริให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
 โดยมีระดับความรู้ ความเข้าใจ
 จากแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด

ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการอบรมคุณธรรม
 จริยธรรม นักเรียน เยาวชน
 และประชาชน

ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์
 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข



ผลการดำเนินงาน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม
 และสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอน
 ทางพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
 ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยมีระดับความความรู้ ความเข้าใจ
 จากแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด



การติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ด้านการอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ในจังหวัดอำนาจเจริญ

ผลสำรวจข้อมูลปริมาณขยะ/ของเสียอันตรายจากชุมชน
จากท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ได้รวบรวมจาก อปท.
ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ ทั้ง ๖๓ แห่ง

จำนวน ๔,๑๕๒.๑ กิโลกรัม



ปริมาณขยะ/ของเสียอันตรายจากชุมชน
ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ได้รวบรวมและกำจัดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘

จำนวน ๖,๐๓๐ กิโลกรัม



ตารางข้อมูลปริมาณขยะ

ประเภทขยะอันตราย	น้ำหนัก (กิโลกรัม)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ	๓,๑๔๐
ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่	๔๙๐
ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี	๑,๕๑๐
ตลับหมึกและขยะอิเล็กทรอนิกส์	๕๘๐
กระป๋องสเปรย์และอื่นๆ	๓๑๐
รวม	๖,๐๓๐

การติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี



**โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต (ถนนวัชรชีโนภาส)
บ้านหนองดินดำ ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคณิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ**



รับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โดยมีหมายกำหนดการเสด็จ ที่ วัดเกาะแก้ว
อำเภอเสนางคณิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
เพื่อเปิดแพรคลุมป้าย พระอุโบสถกลางน้ำ
อุทกุกเขปสีมา และถวายพระพุทธรนวรราชบพิตร
แด่พระราชญาณวัชรชีโนภาส ที่วัดป่านาโสภัง
อำเภอเสนางคณิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
ในวันเสาร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘



๔.๓ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๑๔๓ โครงการ มีสัดส่วนร้อยละ ๖๖.๘๒ ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละของงบประมาณในลำดับที่ ๑ ของแผนดำเนินงานทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ ๑๒๙,๖๘๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๘ ของงบประมาณทั้งหมด

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๔๙ โครงการ มีสัดส่วน ร้อยละ ๒๒.๙๐ ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละของงบประมาณในลำดับที่ ๒ ของแผนดำเนินงานทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ ๒๓,๓๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๗ ของงบประมาณทั้งหมด

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๑๗ โครงการ มีสัดส่วน ร้อยละ ๗.๙๔ ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละของงบประมาณในลำดับที่ ๓ ของแผนดำเนินงานทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๙ ของงบประมาณทั้งหมด

๔) ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๑ โครงการ มีสัดส่วน ร้อยละ ๐.๔๖ ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละของงบประมาณในลำดับที่ ๖ ของแผนดำเนินงานทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ ของงบประมาณทั้งหมด

๕) ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวน ๑ โครงการ มีสัดส่วน ร้อยละ ๐.๔๖ ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละของงบประมาณในลำดับที่ ๕ ของแผนดำเนินงานทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๑ ของงบประมาณทั้งหมด

๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ จำนวน ๓ โครงการ มีสัดส่วน ร้อยละ ๑.๔๐ ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละของงบประมาณในลำดับที่ ๔ ของแผนดำเนินงานทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ ๒๐,๔๙๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๕ ของงบประมาณทั้งหมด

ตารางที่ ๑๗ แสดงร้อยละผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	เบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละโครงการ	ร้อยละงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๑๔๓	๑๒๙,๖๘๘,๐๐๐	๙๓	๕๓,๔๑๖,๐๐๐	๖๕.๐๓	๔๑.๑๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมือง น่าอยู่	๔๙	๒๓,๓๙๐,๐๐๐	๒๗	๑๑,๐๙๐,๗๘๐	๕๕.๑๐	๔๗.๔๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑๗	๕,๐๐,๐๐๐	๑๒	๒,๙๐๖,๐๓๐	๗๐.๕๙	๕๘.๑๒

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	เบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละโครงการ	ร้อยละงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	บูรณาการร่วมกับโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๒	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์และ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๖๖,๓๓๑.๕๐	๑๐๐.๐๐	๘๓.๑๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๓	๒๐,๔๙๗,๐๐๐	๓	๑๙,๒๔๒,๘๙๓.๕๗	๑๐๐.๐๐	๙๓.๘๘
รวม	๒๑๔	๑๗๘,๙๒๕,๐๐๐	๑๓๖	๘๖,๘๒๒,๐๓๕.๐๗	๖๓.๕๕	๔๘.๕๒

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ๖ ยุทธศาสตร์ รวม จำนวน ๒๑๔ โครงการ งบประมาณ ๑๗๘,๙๒๕,๐๐๐ บาท โดยแยกเป็นโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๘๐ โครงการ งบประมาณ ๑๐๒,๙๒๓,๐๐๐ บาท เป็นโครงการจากเงินอุดหนุนประเภทอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓๐ โครงการ งบประมาณ ๓๖,๘๐๙,๐๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมด ๓๖,๗๔๔,๐๐๐ บาท และโครงการที่ได้รับเป็นเงินจัดสรรจากจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๓๙,๑๙๓,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ทำการกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๕ ของโครงการในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เบิกจ่ายงบประมาณ ๘๖,๘๒๒,๐๓๕.๐๗ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๔๘.๕๒ ของงบประมาณที่ตั้งไว้พิจารณาตามเกณฑ์ชี้วัด ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๑๖) และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร์ ปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีความพึงพอใจในผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในอันดับ ๑ (มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๔๗) ความพึงพอใจในผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อยู่ในอันดับ ๒ (มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๑๙) มีความพึง

พอใจในผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
สูงเป็นลำดับที่ ๓ (มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๑๘) มีความพึงพอใจในผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๕
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สูงเป็นลำดับที่ ๔ (มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๑๗)
มีความพึงพอใจในผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สูงเป็นลำดับที่ ๕ (มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๑๔) มีความพึงพอใจในผลการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูงเป็นลำดับที่ ๖
(มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๑๓) ตามลำดับ

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๔.๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้คะแนน การประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ร้อยละ ๙๘ และให้คะแนนการประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๙๒

๔.๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

การวัดผลเชิงปริมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๘๐ โครงการ งบประมาณ ๑๐๒,๙๒๓,๐๐๐ บาท และได้รับเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓๐ โครงการ งบประมาณ ๓๖,๘๐๙,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากงบจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๓๙,๑๙๓,๐๐๐ บาท รวมจำนวน ๒๑๔ โครงการ งบประมาณรวม ๑๗๘,๙๒๕,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๙ โครงการ งบประมาณ ๕๓,๖๘๖,๐๐๐ บาท และได้รับงบประเภทอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓๐ โครงการ งบประมาณ ๓๖,๘๐๙,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากงบจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๓๙,๑๙๓,๐๐๐ บาท รวมจำนวน ๒๑๔ โครงการ งบประมาณ ๑๒๙,๖๘๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙๓ โครงการ ก่อหนี้ผูกพันไว้ จำนวน ๕๐ โครงการ รวม ๑๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เบิกจ่ายงบประมาณ ๖๖,๙๒๓,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันไว้ จำนวน ๖๒,๐๐๔,๐๐๐ บาท รวม ๑๒๘,๙๒๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๙ โครงการ งบประมาณ ๒๓,๓๙๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๗ โครงการ ก่อหนี้ผูกพันไว้ จำนวน ๑๗ โครงการ รวม ๔๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๙ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันไว้ จำนวน ๑๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท รวม ๒๒,๔๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๘ เบิกจ่ายงบประมาณ ๒,๙๐๖,๙๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีความจำเป็นต้องนำงบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๕๘ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๑๖,๓๑๑.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๕๘ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๔๙๗,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๙,๒๔๒,๘๙๓.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๘

การวัดผลเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามยุทธศาสตร์พัฒนา ๖ ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งไว้ ๒๑๔ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๗๘,๙๒๕,๐๐๐ บาท สามารถดำเนินงานตามโครงการ ได้จำนวน ๑๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๕ งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓๐ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๖,๗๔๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๒ งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรจากจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๓๙,๑๙๓,๐๐๐ บาท และทำสัญญาและกันเงินไว้เบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๖๗ โครงการ งบประมาณ ๗๓,๓๘๔,๐๐๐ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับตามเกณฑ์ชี้วัดระดับความสำเร็จ ผลปรากฏว่าผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับดีมาก ที่ร้อยละ ๘๙.๕๓

เกณฑ์ชี้วัดระดับความสำเร็จผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงาน	การแปลผล
≥ ร้อยละ ๘๖	ระดับดีมาก
ร้อยละ ๗๖-๘๕	ระดับดี
ร้อยละ ๖๖-๗๕	ระดับปานกลาง
ร้อยละ ๕๖-๖๕	ระดับพอใช้
≤ ร้อยละ ๕๕	ระดับต้องปรับปรุง

๔.๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

การประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในภาพรวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๖ ระดับความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา มีดังต่อไปนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๗

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อกิจกรรมการให้บริการการอำนวยความสะดวกในการจัดหาบน้ำในช่วงภัยแล้งแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๑๘

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานฟื้นฟู อนุรักษ์ หรือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง

ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาประเพณี สถานที่สำคัญ หรือแหล่งมรดกที่สำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ในชุมชน/พื้นที่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๔

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อผลการดำเนินงานสนับสนุนเพื่อการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การส่งเสริมการพัฒนาคูณภาพชีวิตให้กับประชาชนพื้นที่ อย่างเหมาะสม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๓

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อผลการดำเนินงานอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืช เพื่อส่งเสริมการเกษตร อุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๑๗

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานพัฒนาในท้องถิ่นแก่ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง สม่าเสมอการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น/ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ การให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๙

๔.๑.๔ ความสำเร็จของการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และนำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖๓ โครงการ งบประมาณ ๑๐๒,๙๒๓,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จนเกิดผลสำเร็จ ประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อผลการดำเนินงานโดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๑๖ ($\bar{x} = ๔.๑๖$, $SD = .๗๖๖$) และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนามีดังต่อไปนี้

๑. ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๗ ($\bar{x} = ๔.๔๗$, $SD = .๖๔๗$) ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๕.๖ ของประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาร้อยละ ๓๗.๑ พึงพอใจมาก ร้อยละ ๖.๘ พึงพอใจปานกลาง และร้อยละ ๐.๖ พึงพอใจน้อย

๒. ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ ($\bar{x} = ๔.๑๘$, $SD = .๙๐๖$) ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ ๔๔.๖ ของประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาร้อยละ ๓๕.๐ พึงพอใจมาก ร้อยละ ๑๔.๙ พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ ๔.๗ พึงพอใจน้อย และร้อยละ ๐.๘ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

๓. ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๔ ($\bar{x} = 4.14$, $SD = .581$) ซึ่งส่วนใหญ่ ร้อยละ ๔๐.๗ ของประชาชน มีความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ ๒๕.๙ พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ ๔.๗ พึงพอใจน้อย และร้อยละ ๐.๘ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

๔. ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๓ ($\bar{x} = 4.13$, $SD = .504$) ซึ่งส่วนใหญ่ ร้อยละ ๔๒.๙ ของประชาชน มีความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ ๓๙.๐ พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๑๐.๙ พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ ๖.๒ พึงพอใจน้อย และร้อยละ ๐.๙ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

๕. ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐ ($\bar{x} = 3.90$, $SD = .756$) ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ ๔๗.๑ ของประชาชนมีความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ ๒๕.๙ พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ ๑๑.๓ พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ ๕.๘ พึงพอใจน้อย และร้อยละ ๐.๙ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

๖. ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๙ ($\bar{x} = 4.19$, $SD = .736$) ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ ๔๗.๓ ของประชาชน มีความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ ๓๖.๗ พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๑๔.๓ พึงพอใจปานกลาง และร้อยละ ๑.๗ มีความพึงพอใจน้อย

๔.๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้

โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๑๔ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๑๗๘,๙๒๕,๐๐๐ บาท และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยภาพรวม ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก โดยสามารถดำเนินงานโครงการพัฒนาแล้วเสร็จ และก่อกำหนดผู้รับผิดชอบแล้ว รวม จำนวน ๒๐๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๕ ของโครงการที่ตั้งไว้เบิกจ่ายงบประมาณ และก่อกำหนดผู้รับผิดชอบแล้ว จำนวน ๑๖๐,๒๐๖,๐๓๕.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๓ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และผลสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาโดยจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังต่อไปนี้

๑. โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔๓ โครงการ งบประมาณ ตั้งไว้ ๑๒๙,๖๘๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการสำเร็จ จำนวน ๑๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการที่ตั้งไว้ เบิกจ่ายงบประมาณ และก่อกำหนดผู้รับผิดชอบแล้ว จำนวน ๑๒๘,๙๒๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๑ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ เมื่อเทียบกับเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน ปรากฏว่ามีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก

๒. โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมือง นำอยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๙ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ ๒๓,๓๙๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการสำเร็จ และก่องหนผู้กพันไว้แล้ว จำนวน ๔๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๙ ของโครงการที่ตั้งไว้ เบิกจ่ายงบประมาณและก่องหนผู้กพันไว้ จำนวน ๒๒,๔๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๖ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ เมื่อเทียบกับเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน ปรากฏว่ามีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับดีมาก

๓. โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งไว้จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการสำเร็จ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๘ ของโครงการที่ตั้งไว้ เบิกจ่ายงบประมาณ ๒,๙๐๖,๙๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๓ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ เมื่อเทียบกับเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน ปรากฏว่ามีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับพอใช้

๔. โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีความจำเป็นต้องนำงบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน

๕. โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการสำเร็จ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการที่ตั้งไว้ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๑๖,๓๑๑.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๕ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ เมื่อเทียบกับเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน ปรากฏว่ามีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับพอใช้

๖. โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ตั้งไว้ ๒๐,๔๙๗,๐๐๐ บาท ดำเนินการสำเร็จและก่องหนผู้กพันไว้แล้ว จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ ของโครงการที่ตั้งไว้ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๙,๒๔๒,๘๙๓.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๘ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ เมื่อเทียบกับเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน ปรากฏว่ามีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก

๔.๒ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๔.๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งอาจมีการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น” เพื่อวางพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ต่อไป

๔.๒.๒ ข้อเสนอแนะ

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในสัดส่วนสูงสุด สูงกว่ายุทธศาสตร์พัฒนาด้านอื่น ๆ เนื่องจากปัญหา ความต้องการของประชาชนมีจำนวนมาก แต่ไม่สามารถดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ

๔.๒.๓ ข้อเสนอแนะ

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐ รวมทั้งการบริหารงบประมาณ,การดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ ควรนำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เป็นข้อมูลในการดำเนินงานเพื่อเน้นบทบาทของประชาชนเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีข้อเสนอแนะของประชาชนในช่วงการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความต้องการให้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน จนสุดทั้งสายทางเพื่อความสะดวกในการสัญจร เพื่อการขนส่งทางการเกษตร

๒. ประชาชนเสนอแนะให้มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของบ้านโนนธาตุ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องจากมีความต้องการเพื่อเพิ่มทักษะของกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่ และส่งเสริมให้เกิดรายได้ในชุมชนมากขึ้น

๓. ประชาชนเสนอแนะให้มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของบ้านคำแย หมู่ ๗ หมู่ ๘ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องจากมีความต้องการเพื่อเพิ่มทักษะของกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่ และส่งเสริมให้เกิดรายได้ในชุมชนมากขึ้น

๔. ประชาชนมีความต้องการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสำหรับเยาวชนในพื้นที่ของบ้านคำแย หมู่ ๗ หมู่ ๘ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

๕. ประชาชนเสนอแนะให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างทั่วถึงทั้งจังหวัดมากยิ่งขึ้น

๖. การดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการของเสียอันตราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงให้ประชาชนรับทราบมากขึ้น

๗. การดำเนินงานโครงการฝึกอบรมทักษะป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำแก่นักเรียนหรือเยาวชน เกิดผลสัมฤทธิ์ชัดเจน มีจำนวนโรงเรียน นักเรียน ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ควรดำเนินโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป และเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอเหมาะสมกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น

๘. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ เกิดผลสัมฤทธิ์ชัดเจน มีจำนวนโรงเรียน นักเรียน ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ควรดำเนินโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป และเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอ เหมาะสมกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น

๙. การดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ชัดเจน โดยมีการติดตามข้อมูลความคิดเห็นจากอาจารย์ภายในโรงเรียน ระบุว่านักเรียนที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดี ก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดี เพราะถ้าเวลาว่างนักเรียน เยาวชน ประชาชน ก็จะเล่นกีฬา ทำให้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น

๔.๒.๔ ผลจากการพัฒนา

การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาและการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยดำเนินการจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.๒.๕ ผลสรุปภาพรวม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีข้อมูลสารสนเทศจากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง พัฒนาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ภาคผนวก

ภาพประกอบการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘





คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ ๙๗๑/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ ๘๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑. นายสุพรรณ สืบสิงห์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายบุญมี ไชยพิมพ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการและ
เลขานุการ |
| ๓. นางกนกพร แก้วเที่ยง หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นางสาววันเพ็ญ ตั้สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ ๘๐๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีคำสั่งที่ ๓๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามคำสั่งดังกล่าวได้ครบวาระสัปดาห์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------|
| ๑. นายประวิทย์ สียาเทพ | |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เขต ๕ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ | กรรมการ |
| ๒. นายธรรมรักษ์ สันตะวงศ์ | |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เขต ๗ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวชัยชดา สายมงคล | |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เขต ๒ อำเภอขามนิคม | กรรมการ |
| ๔. นายบุญยง สาระ | |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| ๕. นายสุพรรณ สืบสิงห์ | |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| ๖. นายพงศกร แสงหา | |
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง ผู้แทนหน่วยงานจากสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ | กรรมการ |
| ๗. นางสาวธัญพัฒน์ ลินอนันต์กิจ | |
| หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ผู้แทนหน่วยงานจากเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ | กรรมการ |
| ๘. นายคำริ ลอยหา | |
| เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ | กรรมการ |
| ๙. นายบุญมี ไชยพิมพ์ | |
| ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าส่วนราชการ | กรรมการ |
| ๑๐. นายฤทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ | |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๑. นายมรกต อุปนิสาร | |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |


/โดยให้....

โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
 ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
- โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีวาระอยู่ในตำแหน่งได้สี่ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ ๒๑๘ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ที่ ๘๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่มาจากการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ว่างลง เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอำนาจเจริญครบวาระ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------|
| ๑. นางสาวญาณิ์ สีฟ้า | กรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เขต ๕ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ | |
| ๒. นางสาวชัยชดา สายมงคล | กรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เขต ๒ อำเภอชานุมาน | |
| ๓. นางสาวสุสดี หลานท้าว | กรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เขต ๒ อำเภอปทุมราชวงศา | |

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

/๔. แต่งตั้ง...

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายพนัส พันธุ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ



**รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**



อบจ.อำนาจเจริญ
๐๔๕-๕๒๓-๑๖๖



www.amnatpao.go.th