



**รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

จัดทำโดย

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ**



อบจ.อำนาจเจริญ

045-523-166



www.amnatpao.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล ดังกล่าวตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

คำนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงาน โดยนำไปใช้เพื่อเปรียบเทียบว่ามีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตามที่กำหนดหรือไม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลแหล่งที่มาของเงินรายได้ การจัดสรรงบประมาณ การดำเนินงาน และกระบวนการวางแผนการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและเปิดโอกาสให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างเหมาะสมและโปร่งใส ตลอดจนเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) ที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำรายงานผลและเสนอความเห็นในการประเมินและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญในอนาคต และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญอย่างแท้จริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

บทสรุปผู้บริหาร (Exclusive Summary)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (2) (3) และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างเหมาะสมและโปร่งใส องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาในอนาคต

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีดังต่อไปนี้

1. การวางแผนงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำแผนงาน โครงการพัฒนา และได้นำไปดำเนินการในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 272 โครงการ งบประมาณ จำนวน 173,795,380 บาท โดยในส่วนของผลการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีผลการประเมิน ร้อยละ 98.00 และคะแนนการประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีผลการประเมิน ร้อยละ 91

2. การบริหารงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ และประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 งบประมาณ 103,726,380 บาท ได้รับงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 30,969,000 บาท และงบประมาณจากเงินสะสม จำนวน 39,100,000 บาท รวมจำนวน 272 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 173,795,380 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถดำเนินงานตามโครงการพัฒนา แล้วเสร็จและก่อหนี้ผูกพันไว้ รวมจำนวน 262 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.32 ของโครงการพัฒนาที่นำไปดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ เบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งก่อหนี้ผูกพันไว้ จำนวน 159,494,371.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.77 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 127 โครงการ ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว จำนวน 88 โครงการ รวม 215 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายงบประมาณ 83,769,200 บาท ก่อหนี้ผูกพันไว้ จำนวน 53,450,489 บาท รวม 137,219,689 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.34

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว จำนวน 23 โครงการ รวม 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.63 เบิกจ่ายงบประมาณ 1,034,767 บาท ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว จำนวน 11,458,380 บาท รวม 12,493,147 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.30

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.0 เบิกจ่ายงบประมาณ 3,317,922 บาท คิดเป็น ร้อยละ 61.68

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการโดยบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.0 เบิกจ่ายงบประมาณ 138,613.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.31

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว จำนวน 2 โครงการ รวม 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 5,600,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว จำนวน 725,000 บาท รวม 6,325,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.50

3. ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา แล้วเสร็จและ ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว รวมจำนวน 262 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.32 ของโครงการพัฒนาที่ได้นำไปดำเนินการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งก่อกู้หนี้ผูกพันไว้แล้ว จำนวน 159,494,371.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.77 เมื่อเปรียบเทียบกับตามเกณฑ์ชี้วัดระดับความสำเร็จ ผลปรากฏว่า ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับดีมาก นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จนเกิดผลสำเร็จ ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.98 ($\bar{x} = 3.98$, $SD = .703$)

4. ข้อเสนอแนะ

4.1 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570 รวมทั้งการบริหารงบประมาณการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ ควรนำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เป็นข้อมูลในการดำเนินงานเพื่อเน้นบทบาทของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีข้อเสนอแนะของประชาชนในช่วงการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) ในขณะที่มีการดำเนินงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ควรกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการติดตั้งป้ายแจ้งเตือน หรือแจ้งผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจ้งประชาชนว่ามีการก่อสร้างถนน เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่

(2) หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่รับผิดชอบควรดำเนินการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุด ในเส้นทางสายทางบ้านคำโพน - บ้านหนองไฮ

(3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ควรดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ในพื้นที่ถนนสายทางบ้านคำโพน - บ้านหนองไฮ ในช่วงถนนที่มีพื้นที่บริเวณต่ำ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอันเป็นเหตุทำให้ถนนชำรุดเป็นหลุม เป็นบ่อ และช่วยให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก

(4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ควรดำเนินการซ่อมแซมคอสพานในถนนสายทางบ้านคำโพน - บ้านหนองไฮ ที่มีความชำรุดเสียหาย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการจราจร

(5) ประชาชนมีความต้องการให้มีการดำเนินการก่อสร้างถนนสายทางบ้านโคกสะอาด - บ้านหินกอง, ถนนสายทางบ้านคำโพน - บ้านหนองไฮ ถนนสายทางบ้านเหล่าพรวน - บ้านหนองมะเสีง, ถนนสายทางบ้านดงมะยาง - บ้านเค็งใหญ่, ถนน คสล. สายทางบ้านหนองหึ่ง - บ้านกุดสิม อ.สิมออำนาจ จ.อำนาจเจริญ, ถนนสายทางบ้านหนองคู - บ้านโนนสมบูรณ์ และถนนสายทางบ้านหนองสามสี - บ้านดอนมะซ่อม อย่างต่อเนื่องให้ตลอดทั้งสายทาง เนื่องจากถนนมีความชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร ประชาชนสัญจรลำบาก เพื่อให้การสัญจร สะดวกและปลอดภัย

(6) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ควรจัดให้มีบริการไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้าโรงเรียนเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรในเวลากลางคืน

(7) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ควรกำหนดให้ป้ายแสดงโครงการก่อสร้างที่ปรากฏชื่อผู้รับจ้างทุกโครงการ

(8) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ควรมีการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวเขตของถนนและห้ามมิให้มีการปลูกต้นไม้หรือรुकกล้าแนวเขตถนน

(9) การดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการของเสียอันตราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงให้ประชาชนรับทราบมากขึ้น

(10) การดำเนินงานโครงการฝึกอบรมทักษะป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำแก่นักเรียนหรือเยาวชน เกิดผลสัมฤทธิ์ชัดเจน มีจำนวนโรงเรียน นักเรียน ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ควรดำเนินโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป และเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอเหมาะสมกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น

(11) การดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ เกิดผลสัมฤทธิ์ชัดเจน มีจำนวนโรงเรียน นักเรียน ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ควรดำเนินโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป และเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอ เหมาะสมกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น

4.2 ในการบริหารงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ควรมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาให้ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 4 และยุทธศาสตร์ที่ 5 และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	16
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	18
2. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	71
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	73
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	82
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	92
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	101
5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	104
ส่วนที่ 4 สรุปผลการติดตามประเมินผล	
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	105
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	109
ภาคผนวก	112

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	6
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	10
ตารางที่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	20
ตารางที่ 4 แสดงสรุปผลการเบิกจ่ายโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	21
ตารางที่ 5 แสดงผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	22
ตารางที่ 6 แสดงผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	39
ตารางที่ 7 แสดงผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	47
ตารางที่ 8 แสดงผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	51
ตารางที่ 9 แสดงผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	52
ตารางที่ 10 แสดงผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	53
ตารางที่ 11 แสดงผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	54
ตารางที่ 12 แสดงผลการดำเนินงานโครงการจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	59
ตารางที่ 13 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน	93
ตารางที่ 14 แสดงร้อยละของประชาชนจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการดำเนิน งานก่อสร้างถนน คสล./ปรับปรุงผิวถนนจราจรลาดยางในชุมชน พื้นที่	94
ตารางที่ 15 แสดงร้อยละของประชาชนจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการใน ด้านการบำรุงสะพานไม้หรือสะพาน คสล. (ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.อจ.) เพื่อการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย แก่ประชาชน	94
ตารางที่ 16 แสดงร้อยละของประชาชนจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ เพื่อพัฒนาคุณภาพหรือความเพียงพอของไฟส่องสว่าง ป้ายบอกทาง/ป้ายการจราจร หรือไฟจราจร	95
ตารางที่ 17 แสดงร้อยละของประชาชนจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ การอำนวยความสะดวกในการจัดหาน้ำในช่วงภัยแล้งแก่ประชาชนในพื้นที่	95

<p>ตารางที่ 18 แสดงร้อยละของประชาชนจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานฟื้นฟู อนุรักษ์ หรือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา วัฒนธรรม กีฬาประเพณี สถานที่สำคัญ หรือแหล่งมรดกที่สำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ในชุมชน/พื้นที่</p>	96
<p>ตารางที่ 19 แสดงร้อยละของประชาชนจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน สนับสนุนเพื่อการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนพื้นที่ อย่างเหมาะสม</p>	97
<p>ตารางที่ 20 แสดงร้อยละของประชาชนจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกคู คลอง กำจัดวัชพืช เพื่อส่งเสริมการเกษตร อุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่</p>	98
<p>ตารางที่ 21 แสดงร้อยละของประชาชนจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานพัฒนาในท้องถิ่น แก่ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง สม่าเสมอ</p>	98
<p>ตารางที่ 22 แสดงร้อยละของประชาชนจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาส ให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น/ปัญหา/ความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ</p>	99
<p>ตารางที่ 23 แสดงร้อยละของประชาชนจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ</p>	99
<p>ตารางที่ 24 แสดงร้อยละของประชาชนจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อผลการจัดทำบริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ตามโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยรวม</p>	102

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในการให้บริการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถอยถอยปัญหาหลังให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนโครงการงานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญหรือสังคมส่วนรวม มากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (4) แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คัดเลือก

จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อดำเนินการต่อไป

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดขั้นตอนเพื่อเป็นแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้

3.2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขต มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3.2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้จำนวนน้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ


3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

3.2.6 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

3.3 การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.1.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาว่าบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหน่วยงานประเมิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียด ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
 - 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 5 คะแนน
 - 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน
 - 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 5 คะแนน

- 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
- 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน
- 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน
- 3.7 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
- 3.8 กลยุทธ์ 5 คะแนน
- 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
- 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 5 คะแนน
- 3.11 แผนงาน 5 คะแนน
- 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
- รวม 100 คะแนน

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ</p> <p>2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ</p> <p>3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ</p> <p>4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ</p> <p>5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ</p> <p>6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ</p> <p>7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ</p>	20 (5)	
			(5)	
			(5)	
			(5)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
		ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)		
2	2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	20 (5)	
		2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	
		3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(5)	
		5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(5)	
3	3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60 (5)	
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	
	3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	
	3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	
	รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	

4.1.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหน่วยงานดำเนินการประเมินโครงการ ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียด ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 10 คะแนน

5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 25 คະแนวน ประกอบด้วย
 - 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คະแนวน
 - 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คະแนวน
 - 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คະแนวน
 - 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คະแนวน
 - 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คະแนวน
 - 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 5 คະแนวน
 6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คະแนวน
 - 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 5 คະแนวน
 - 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 5 คະแนวน
 - 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 5 คະแนวน
 - 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ 5 คະแนวน
 - 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 คະแนวน
 - 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 คະแนวน
 - 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ 5 คະแนวน
- รวม 100 คະแนวน

ตารางที่ 2 รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์ที่โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
		2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
2	2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้ 2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีกระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	10 (5)	
3	3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	10 (5)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
		2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	
4	4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	10 (5)	
		2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(5)	
5	5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	25 (5)	
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่าคุณกลุ่มเป้าหมายหลัก	(5)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
		กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”		
	5.4 มีการประมาณการราคา ถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ	<p>1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการ พัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้อง ตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคา สอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ ทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและ ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคา ที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึง หลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความความเหลื่อมล้ำในการ พัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(5)	
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก ประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้บอก ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนด ความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนด อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การ คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่า จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่ คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ ความยาว ฯลฯ	(5)	
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความ เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้	(5)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
		(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้		
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	35 (5)	
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายแก้ไขปัญหาความ ยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความ ยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนใน ท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
	6.3 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายด้านการ บริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
	6.4 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ สุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับ สุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
	6.5 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้าน การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อย กว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	6.6 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้าน โครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ บริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการ บริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตัง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึง น้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
	รวม	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอผู้บริหาร

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงาน

(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวม และเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

5.6 การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

5.7 ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนางค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์การพัฒนางค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นยุทธศาสตร์ที่บรรจุในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค โดยอาศัยความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายรัฐบาล แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการนำไปสู่การทำงานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนางค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ มี 8 กลยุทธ์

1. ก่อสร้างปรับปรุงสะพานอำนวยความสะดวกทางการคมนาคมให้กับประชาชน
2. ซ่อมแซมสะพานอำนวยความสะดวกทางการคมนาคมให้กับประชาชน
3. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ
4. ก่อสร้างถนนลาดยางยกระดับมาตรฐานทางอำนวยความสะดวกทางการคมนาคมให้กับประชาชน
5. ซ่อมแซมถนนลูกรังอำนวยความสะดวกทางการคมนาคมให้กับประชาชน
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับมาตรฐานทางอำนวยความสะดวกทางการคมนาคมให้กับประชาชน
7. ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอำนวยความสะดวกทางการคมนาคมให้กับประชาชน
8. พัฒนางานผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ มี 8 กลยุทธ์

1. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
4. ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

5. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นภัยต่อสุขภาพ
6. ปลุกฝังอุดมการณ์แห่งการอนุรักษ์สามัคคี
7. สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในสิ่งไม่พึงประสงค์
8. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ มี 4 กลยุทธ์

1. พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
2. ส่งเสริม สร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. พัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
4. ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการผู้สูงอายุ ทางด้านการศึกษาและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ มี 6 กลยุทธ์

1. เสริมสร้างการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับครอบครัวและชุมชน
2. ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน้ำสำหรับประชาชนใช้อุปโภค บริโภค เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาคูทกภัย
3. บูรณะ ปรับปรุง และซ่อมแซมแหล่งน้ำสำหรับประชาชนใช้อุปโภค บริโภค เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาคูทกภัย
4. ขุดสระน้ำสำหรับประชาชนใช้อุปโภค บริโภค เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาคูทกภัย
5. ก่อสร้างฝายน้ำล้น สำหรับประชาชนใช้อุปโภค บริโภค เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาคูทกภัย
6. การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ มี 5 กลยุทธ์

1. อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
5. แผนงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้พลังงานทางเลือก

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ มี 4 กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล”
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านงบประมาณ โดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล”
3. ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมประชาธิปไตย

วิสัยทัศน์

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างเป็นระบบ ทัวถึง และมีมาตรฐาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
3. บริหารงานตามหลัก “ธรรมาภิบาล”
4. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.2 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตารางที่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	466	1,638,009,000	547	2,492,547,371	544	2,795,527,371	544	2,795,527,371	458	1,846,062,000
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	105	160,650,861	92	164,750,535	124	179,414,919	120	177,861,249	120	177,446,969
3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	57	47,737,300	62	50,315,900	63	50,516,900	63	50,516,900	63	50,516,900
4. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	46	66,415,000	39	48,030,000	32	43,530,000	32	43,530,000	32	43,530,000
5. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	30	178,900,000	17	120,500,000	19	474,564,000	19	474,564,000	19	474,564,000
6. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	17	105,834,850	18	90,906,500.00	17	85,277,500.00	16	85,146,500.00	16	85,146,500.00
รวม	721	2,197,547,011	775	2,967,050,306	799	3,628,830,690.	794	3,627,146,020	708	2,677,266,369

ที่มา: ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

ตารางที่ 4 แสดงสรุปผลการเบิกจ่ายโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์	โครงการ		โครงการ จำนวน ทำสัญญา และกันเงิน	งบประมาณ ทำสัญญาและ กันเงินไว้ ปี 2568	งบประมาณ (บาท)	
	ตั้งไว้	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			ตั้งไว้	ดำเนินการ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
1. โครงการในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	114	54	60	29,349,499.00	78,530,600.00	39,089,200.00
2. โครงการเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	29	2	27	21,386,000.00	30,969,000.00	9,538,000.00
3. โครงการจ่ายจากเงิน สะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	72	71	1	2,714,990.00	39,100,000.00	35,142,000.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	215	127	88	53,450,489.00	148,599,600.00	83,769,200.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ให้เป็นสังคม เมืองน่าอยู่	32	6	23	11,458,380.00	13,109,480.00	1,034,767.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	20	14	0	0.00	5,379,000.00	3,317,922.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม การดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1	0	0	0.00	150,000.00	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1	1	0	0.00	200,000.00	138,613.79
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	3	1	2	725,000.00	6,357,300.00	5,600,000.00
รวมทั้งสิ้น	272	149	113	5,633,869.00	73,795,380.00	93,860,502.79

ที่มา: ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LAAS), แผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 -2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อำนาจเจริญ, ข้อมูลจากกองพัสดุและทรัพย์สิน และกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2567

ตารางที่ 5 แสดงผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	ปรับปรุงคอสพานเชิงลาด (Concrete slope Protection) อจ.ถ 1-0030 บ.พนา - บ.สว่างใต้ อ.พนา,ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ จำนวน 2 แห่ง (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	1,090,000.00	ปรับปรุงคอสพานเชิงลาด (Concrete slope Protection) อจ.ถ 1-0030 บ.พนา - บ.สว่างใต้ อ.พนา,ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ จำนวน 2 แห่ง	มิ.ย. - ก.ย. 67			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
2	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ.โนนสมบูรณ์ - บ.โนนสูง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	330,000.00	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2-1.80x1.80 ยาว 6.00 ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
3	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ.โนนสูง - บ.แสนสำราญ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	330,000.00	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 2-1.80x1.80 ยาว 6.00 ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
4	ขยายไหล่ทาง คสล. อจ.ถ 1-0016 บ.โนนหนามแท่ง - บ.ป่าดัว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	101,600.00	ขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง 0-0.80 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 137 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	6 ส.ค. - 24 ก.ย. 67			✓		98,000.00	ดำเนินการขยายไหล่ทาง คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 0-0.80 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 137 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
5	ขยายไหล่ทาง คสล. อจ.ถ 1-0121 บ.ศรีอู๊ด - บ.โพนเมืองน้อย อ.สีอำนาจ, หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	178,000.00	ขยายไหล่ทาง คสล.กว้าง 0.50 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	6 ส.ค. - 19 ก.ย. 67			✓		161,000.00	ดำเนินการขยายไหล่ทาง คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 0.50 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
6	ขยายไหล่ทาง คสล. อจ.ถ1-0012 บ.โคกสวาท - บ.วังแคน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	442,000.00	ขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง 1.00 ม. ยาว 271 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 542 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	6 ส.ค. - 24 ก.ย. 67			✓		430,000.00	ดำเนินการขยายไหล่ทาง คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 1.00 ม. ยาว 271 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 542 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
7	ปรับปรุงถนน คสล. บ.โคกสารเทิง - บ.โคกจ๊กจัน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 129ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645 ตร.ม.	เม.ย. - มิ.ย. 67	28 ธ.ค. 66 - 19 มี.ค. 67				✓		491,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 129ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
8	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0054 บ.เข็ก - บ.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67	9 ม.ค. - 12 มี.ค. 67				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
9	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0055 บ.หนองบัว - บ.ม่วงป่า อ.เมือง,ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	23 ส.ค. 2567 - 21 พ.ย. 2567				✓		476,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
10	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0057 บ.ดอนไร่ - บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67	9 ม.ค. - 1 มี.ค. 67				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
11	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0058 บ.นาฝื่อ - บ.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม.	เม.ย. - มิ.ย. 67	6 ม.ค. - 1 มี.ค. 67				✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
12	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0059 บ.นาเรือ - บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	13 ส.ค. - 11 พ.ย. 67			✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 484,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา
13	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0060 บ.หนองมะเขว - บ.ห้วยร่องคำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	14 ส.ค. - 11 พ.ย. 67			✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 488,500 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
14	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0061 บ.หนองมะเขว - บ.กุดปลาตุก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 720 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	13 ส.ค. - 11 พ.ย. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 488,500 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา
15	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0062 บ.นาทมอมา - บ.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 670 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67	9 ม.ค. - 12 มี.ค. 67			✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
16	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0063 บ.หนองเรือ - บ.นาคอกไม้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 670 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	23 ส.ค. - 23 ก.ย. 67			✓		476,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
17	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0064 บ.โนนสมบูรณ์ - บ.โนนสูง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 712 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67	20 ธ.ค. 66 - 20 ก.พ. 67			✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
18	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0065 บ.นาห้วยยาง - บ.ภูจำปา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 720 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	24 ส.ค. - 19 ก.ย. 67			✓		489,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
19	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0066 บ.สองคอน - บ.นาเยี่ย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 728 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	13 ส.ค. - 11 พ.ย. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 486,500 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา
20	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0067 บ.โนนโพธิ์ - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 720 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	13 ส.ค. - 11 พ.ย. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 486,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา การจริง ตามสัญญา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
21	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0068 บ.โสกโค่น - บ.นาดีอ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67	6 ม.ค. - 27 ก.พ. 67				✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
22	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0069 บ.หนองตาใกล้ - บ.หนองเม็ก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	16 ส.ค. - 19 ก.ย. 67				✓		490,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
23	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0070 บ.หนองหิน - บ.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	16 ส.ค. - 19 ก.ย. 67				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
24	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0071 บ.นาเมือง - บ.ภูจำปา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	23 ส.ค. - 19 ก.ย. 67				✓		482,500.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
25	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0072 บ.ห้วยร่องคำ - บ.นาเยี่ย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	23 ส.ค. - 19 ก.ย. 67				✓		486,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
26	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0073 บ.นาลือ - บ.ดงสว่าง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	13 ส.ค. - 11 พ.ย. 67			✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 485,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา
27	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0074 บ.นาอุดม - บ.ดงสว่าง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 176 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 704 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	13 ส.ค. - 11 พ.ย. 67			✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 488,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
28	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0076 บ.ดอนหวาย เชื่อมถนนลาดยาง บ.โคกจ๊กจัน - บ.โพนเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 700 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	6 ส.ค. - 19 ก.ย. 67				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำ ให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
29	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0079 บ.โคกสารเทิง - บ.หินกอง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 123 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 615 ตร.ม.	เม.ย. - มิ.ย. 67	21 ธ.ค. 66 - 22 ก.พ. 67				✓		485,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 123 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 615 ตร.ม. ทำ ให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
30	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0080 บ.คำเดียว - บ.น้อมเกล้า อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 102 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 612 ตร.ม.	เม.ย. - ก.ค. 67	6 ม.ค. - 23 ก.พ. 67				✓		483,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 102 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612 ตร.ม. ทำ ให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
31	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0081 บ.คำเดียว - บ.นาหนองแดง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 625 ตร.ม.	พ.ค. - ก.ค. 67	21 ธ.ค. 66 - 23 ก.พ. 67				✓		486,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม. ทำ ให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
32	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0082 บ.เหล่าแก้วแดง - บ.บาก อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 161 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 644 ตร.ม.	พ.ค. - ก.ค. 67	21 ธ.ค. 66 - 23 ก.พ. 67				✓		485,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 161 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 644 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
33	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0083 บ.สงยาง - บ.บาก อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 156 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 624 ตร.ม.	เม.ย. - มิ.ย. 67	21 ธ.ค. 66 - 23 ก.พ. 67				✓		485,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 156 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 624 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
34	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0084 บ.คำเดียว - บ.นาเจริญ - บ.น้อมเกล้า อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 620 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67	28 ธ.ค. 66 - 26 ก.พ. 67				✓		485,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
35	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0086 บ.ห้วยบอน - บ.พิทักษ์ไทย อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 128 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67	28 ธ.ค. 66 - 19 มี.ค. 67				✓		485,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 128 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
36	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0088 บ.คำโพน - บ.หนองไฮ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67	28 ธ.ค. 66 - 26 มี.ค. 67				✓		485,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
37	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0090 บ.พริผล - บ.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67	28 ธ.ค. 66 - 26 มี.ค. 67				✓		485,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
38	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0091 บ.โลกใหญ่ - บ.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 170 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67	21 ธ.ค. 66 - 19 มี.ค. 67				✓		485,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 170 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
39	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0092 บ.แสนสุข - บ.หัวดอน อ.ปทุมราชวงศา,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67	21 ธ.ค. 66 - 19 มี.ค. 67				✓		486,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
40	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0093 บ.โคกพระ - บ.นาผาง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 109 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 654 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67	23 ธ.ค. 66 - 19 มี.ค. 67				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 109 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 654 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
41	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0094 บ.วินัยดี - บ.เกษมสุข อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67	23 ธ.ค. 66 - 19 มี.ค. 67				✓		482,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
42	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0095 บ.โนนธาตุ - บ.สมบูรณ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 166 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 664 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	6 ส.ค. - 18 ก.ย. 67				✓		491,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 166 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 664 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
43	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0096 บ.โคกกลาง - บ.ปลาเค้า อ.พนา,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 132 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	6 ส.ค. - 17 ก.ย. 67				✓		490,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 132 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
44	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0097 บ.จานลาน - บ.ดอนหญ่ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 167 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 668 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	16 ส.ค. - 23 ก.ย. 67				✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 167 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 668 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
45	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0098 บ.อุมุ่ยาง - บ.นาสะแบง อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	24 ส.ค. - 18 ก.ย. 67				✓		489,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
46	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0099 บ.เสาเร็ก - บ.เกษมสุข อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 108 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	24 ส.ค. - 23 ก.ย. 67				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 108 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
47	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0100 บ.นาสะแบง - บ.ฟ้าห่วน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 164 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 656 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	24 ส.ค. - 18 ก.ย. 67				✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 164 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 656 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
48	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0101 บ.ตำแย - บ.จิก อ.พนา,สี่อานาง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 166 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 664 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	6 ส.ค. - 17 ก.ย. 67				✓		489,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 166 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 664 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
49	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0102 บ.ตำบล - บ.เหล่าเลิง อ.พนา,ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 166 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 664 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	6 ส.ค. - 17 ก.ย. 67				✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 166 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 664 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
50	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0103 บ.หนองบัว - บ.ป่าหวาย อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 728 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67	20 ธ.ค. 2566 - 18 มี.ค. 2567				✓		486,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม. ทำ ให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
51	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0104 บ.ป่าหวาย - บ.หนองบัว อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 685 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67	20 ธ.ค. 2566 - 18 มี.ค. 2567				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม. ทำ ให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
52	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0106 บ.ไร่สีสุก - บ.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 728 ตร.ม.	ม.ค. - เม.ย. 67	21 ธ.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2567				✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม. ทำ ให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
53	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0107 บ.นาหนองใหญ่ - บ.หนองบัว อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 680 ตร.ม.	ม.ค. - เม.ย. 67	21 ธ.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2567				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
54	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0108 บ.โนนสูง - บ.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 708 ตร.ม.	ม.ค. - เม.ย. 67	21 ธ.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2567				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม. ทำ ให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
55	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0109 บ.โนนสูง - บ.แสนสำราญ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 173 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 692 ตร.ม.	ม.ค. - เม.ย. 67	21 ธ.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2567				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 173 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 692 ตร.ม. ทำ ให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
56	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0110 บ.นาอุดม - บ.หนองแมงดา อ.เสนางคณิกม, ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67	20 ธ.ค. 2566 - 18 มี.ค. 2567				✓		485,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
57	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0111 บ.นาอุดม - ชุมชน บ.คำฝักเขียว อ.เสนางคณิกม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	280,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 72 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	3 ส.ค.2567 - 16 ก.ย. 2567				✓		280,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 72 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
58	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0112 บ.หนองสามสี - บ.คอนมะข่อม อ.เสนางคณิกม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	ม.ค. - เม.ย. 67	21 ธ.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2567				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
59	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0113 บ.หนองสามสี - บ.โนนสูง อ.เสนางคณิกม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 179 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67	20 ธ.ค. 2566 - 18 มี.ค. 2567				✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 179 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
60	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0114 บ.เนินสูง - บ.นาเวียง อ.เสนางคณิกม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67	20 ธ.ค. 2566 - 18 มี.ค. 2567				✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
61	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0115 บ.หนองไหล - บ.โพนขาว อ.ห้วยซวน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 170 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	6 ส.ค. - 18 ก.ย. 67				✓		484,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 170 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
62	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0116 บ.หนองหิ้ง - บ.กุศล อ.สีอำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67	9 ม.ค. 2567 - 8 มี.ค. 2567				✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
63	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0117 บ.ดงมะยาง - บ.เค็งใหญ่ อ.ลืออำนาจ,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67	6 ม.ค. 2567 - 8 มี.ค. 2567				✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
64	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0122 บ.หนองกะเลา - บ.ชาติ อ.ลืออำนาจ,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	6 ส.ค. - 17 ก.ย. 67				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
65	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0123 บ.หนองคู - บ.โนนสมบูรณ์ อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 131 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 655 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67	20 ธ.ค. 2566 - 18 มี.ค. 2567				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 131 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 655 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
66	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0124 บ.สามัคคีพัฒนา - บ.โคกศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 186 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744 ตร.ม.	เม.ย. - มิ.ย. 67	6 ม.ค. 2567 - 4 เม.ย. 2567				✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 186 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
67	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0125 บ.แก้วมงคล - บ.โค้งอร่าม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม.	เม.ย. - มิ.ย. 67	23 ธ.ค. 2566 - 21 มี.ค. 2567				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
68	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0003 บ.ไร่ - บ.หนองหิน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	477,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 108 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	24 ส.ค. - 19 ก.ย. 67				✓		466,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 108 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
69	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0007 บ.คำมะโล้ง - บ.พัฒนาสามัคคี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	24 ส.ค. - 23 ก.ย. 67				✓		486,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
70	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0013 บ.นาดี - บ.วังแคน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล.กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	23 ส.ค. - 24 ก.ย. 67			✓		486,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
71	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0014 บ.สองคอน - บ.ก่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 129 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	23 ส.ค. - 24 ก.ย. 67			✓		461,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 129 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
72	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0018 บ.ปริยญา - บ.แมต อ.เมือง ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	423,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 91 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 546 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	24 ส.ค. - 23 ก.ย. 67			✓		414,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 91 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 546 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
73	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0019 บ.น้ำปลัก - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	6 ส.ค. - 17 ก.ย. 67			✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
74	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0022 บ.โคกจ๊กจัน - บ.โพนเมือง อ.เมือง, พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	1,139,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 252 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,512 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67	13 มิ.ย. 2567 - 10 ก.ย. 2567			✓		657,700.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 252 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,512 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
75	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0031 บ.โนนธาตุ - บ.เสารีก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 102 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	24 ส.ค. - 23 ก.ย. 67			✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 102 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
76	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0048 บ.แมต - บ.ดอนชี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	24 ส.ค. - 18 ก.ย. 67			✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
77	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0050 บ.โคกกลาง - บ.คู่อีสานาจ,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	6 ส.ค. - 17 ก.ย. 67				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
78	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0052 บ.นายาง - บ.เมืองเก่า อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 102 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612 ตร.ม.	เม.ย. - ก.ค. 67	21 ส.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2567				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 102 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
79	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0005 บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเส็ง อ.เมือง, เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	6,065,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,290 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-0.5 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,030 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	25 มิ.ย. - 18 ก.ย. 67				✓		3,526,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. หนา 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,290 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-0.5 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,030 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
80	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0017 บ.โนนหนามแท่ง - บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	5,924,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,051 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,507 ตร.ม.	เม.ย. - ก.ค. 67	25 มิ.ย. 2567 - 2 ต.ค. 2567				✓		3,179,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. หนา 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,051 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,507 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
81	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0018 บ.ปริญญญา - บ.แมต อ.เมือง,ลืออานา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	2,115,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. ยาว 432 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,405.25 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	15 ส.ค. - 13 พ.ย. 67				✓		0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 1,400,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา
82	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0022 บ.โคกจักษ์ัน - บ.โพนเมือง อ.เมือง, พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 149 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,112 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	5 ส.ค. - 3 พ.ย. 67				✓		0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 498,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา
83	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0028 บ.โสภใหญ่ - บ.เสารีก อ.ปทุมราชวงศา, พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	2,127,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 ม. ยาว 471 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,259.50 ตร.ม.	มิ.ย. - ก.ย. 67	13 ก.ย. - 11 ส.ค. 67				✓		0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 1,399,999 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
84	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0030 บ.พนา - บ.สว่างใต้ อ.พนา,ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน	498,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ชม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 156 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,117 ตร.ม.	ม.ย. - ก.ย. 67	5 ส.ค. - 3 พ.ย. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 497,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา
85	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0046 บ.กุงชัย - บ.โคกป่ากุง อ.สิรินธร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	4,287,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ชม. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. ยาว 840 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,277.50 ตร.ม.	ม.ย. - ก.ย. 67	29 ส.ค. - 26 พ.ย. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 2,702,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา
86	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0048 บ.แมต - บ.คอนสี อ.สิรินธร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	1,524,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ชม. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. ยาว 366 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196 ตร.ม.	ม.ย. - ก.ย. 67	13 ก.ย. - 11 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 1,080,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา
87	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0005 บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเส็ง อ.เมือง, เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	218,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 48 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 288 ตร.ม.	ม.ย. - ก.ย. 67	3 ส.ค.2567 - 16 ก.ย. 2567			✓		218,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 48 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 288 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
88	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0006 แยกทางหลวง 202 – บ.ถนัดใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	1,993,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 400 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
89	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0003 บ.ไร่ – บ.หนองหิน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
90	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0005 บ.เหล่าพรวน-บ.หนองมะเส็ง อ.เมือง, เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
91	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0007 บ.คำมะโค้ง - บ.พัฒนาสามัคคี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓				0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
92	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0008 บ.นาสีอ - บ.ศิมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 144 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓				0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
93	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0009 บ.โคกกอก - บ.โคกสำราญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓				0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
94	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0013 บ.นาดี - บ.วังแคน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 118 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓				0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
95	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0014 บ.สองคอน - บ.ก่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓				0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
96	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0019 บ.น้ำปลีก - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓				0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
97	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0020 บ.นาหมอม้า - บ.หนองแห่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓				0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
98	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0022 บ.โคกจักษ์-บ.โพนเมือง อ.เมือง,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓				0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
99	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0023 บ.ศรีสมบุรณ์ – บ.หนองไฮ อ.ขามเฒ่า, เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 642 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
100	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0029 บ.ลือ – บ.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 118 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 708 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
101	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0031 บ.โนนธาตุ – บ.เสรี อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 104 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 624 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
102	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0035 บ.หนองทับม้า – บ.กุดน้ำกิน อ.เสนางคณิศม, เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 678 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
103	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0037 แยกทางหลวง 212 – บ.หนองทับม้า อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 117 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 702 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
104	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0038 บ.นาหนองใหญ่ – บ.หนองคล้า อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 690 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
105	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ. 1-0048 บ.แมต – บ.ดอนชี อ.สิรินธร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 684 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
106	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0077 บ.โคกสะอาด – บ.หินกอง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 104 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 624 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
107	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0086 บ.ห้วยบอน – บ.พิทักษ์ไทย อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 650 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
108	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0091 บ.โสกใหญ่ – บ.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 600 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
109	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0100 บ.นาสะแบง – บ.ฟ้าห่วน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 166 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 664 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
110	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0102 บ.คำแย – บ.เหล่าเลิง อ.พนา,ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 676 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
111	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0110 บ.นาอุดม – บ.หนองแมงดา อ.เสนางคนิคม,ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 670 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
112	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0123 บ.หนองคู – บ.โนนสมบูรณ์ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 680 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
113	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0124 บ.สามัคคีพัฒนา - บ.โคกศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 191 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 764 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
114	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0123 บ.ศรีสมบูรณ์ - บ.หนองไฮ อ.ชานุมาน, เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อปจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	2,173,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.04 ม. ยาว 300 ม. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
	รวมทั้งสิ้น	78,530,600.00								39,089,200.00			

ที่มา: ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LAAS), แผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 -2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ, แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 อบจ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลจากกองพัสดุและทรัพย์สิน และกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ตารางที่ 6 แสดงผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน บ้านหนองเม่งตา อำเภอขามเฒ่า จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาคณะ MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ	ม.ย. - ก.ย. 67	5 ส.ค. 2567 - 4 ต.ค. 2567		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
2	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน บ้านน้ำท่วม อำเภอสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาคณะ MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ	ม.ย. - ก.ย. 67	5 ส.ค. 2567 - 4 ต.ค. 2567		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
3	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน บ้านห้วยทม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาคณะ MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ	ม.ย. - ก.ย. 67	5 ส.ค. 2567 - 4 ต.ค. 2567		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
4	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน คำสร้างบ่อ ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาคณะ MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ	ม.ย. - ก.ย. 67	5 ส.ค. 2567 - 4 ต.ค. 2567		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
5	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนขาด ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาคณะ MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ	ม.ย. - ก.ย. 67	5 ส.ค. 2567 - 4 ต.ค. 2567		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
6	อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนดงพัฒนา ตำบลน้ำปลิก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแผนน้ำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาค MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ	ม.ย. - ก.ย. 67	5 ส.ค. 2567 - 4 ต.ค. 2567		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
7	อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนคอนตู ตำบลน้ำปลิก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแผนน้ำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาค MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ	ม.ย. - ก.ย. 67	5 ส.ค. 2567 - 4 ต.ค. 2567		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
8	อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแผนน้ำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาค MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ	ม.ย. - ก.ย. 67	5 ส.ค. 2567 - 4 ต.ค. 2567		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
9	อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนบ้านจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแผนน้ำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาค MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ	ม.ย. - ก.ย. 67	8 ส.ค. 2567 - 7 ต.ค. 2567		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา
10	อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนบ้านหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแผนน้ำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาค MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ	ม.ย. - ก.ย. 67	8 ส.ค. 2567 - 7 ต.ค. 2567		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลาดำเนินการจริงตามสัญญา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
11	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน พระราชรัษฎวิทยา ตำบลรัตนวาปี อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (ตาม แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวง ท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67	8 ส.ค. 2567 - 7 ต.ค. 2567		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา
12	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนป่าติ้ว ป่าเตยวิทยาสรรค์ตำบลกุดปลาคุง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงาน ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67	8 ส.ค. 2567 - 7 ต.ค. 2567		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา
13	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนพัฒนา สามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำ พื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้า โรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67	5 ส.ค. 2567 - 4 ต.ค. 2567		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา
14	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนม่วงหนอง แดงหนองกะเลา ตำบลโคกกลาง อำเภอเสือ อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และ แบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวง ท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67	5 ส.ค. 2567 - 4 ต.ค. 2567		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา
15	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนโลกใหญ่ ตำบลลิ้อ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐาน งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้า โรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67	5 ส.ค. 2567 - 4 ต.ค. 2567		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
16	อำนวยความสะดวกวิทยุหน้าโรงเรียนหนองบัวสง ยาง ตำบลเหล่าพรหม อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐาน งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้า โรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกวิทยุหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสာ MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ม.ย. - ก.ย. 67	6 ส.ค. 2567 - 4 ต.ค. 2567		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา
17	อำนวยความสะดวกวิทยุหน้าโรงเรียนหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคณิศร จังหวัด อำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐาน งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้า โรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกวิทยุหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ม.ย. - ก.ย. 67	8 ส.ค. 2567 - 7 ต.ค. 2567		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา
18	อำนวยความสะดวกวิทยุหน้าโรงเรียนห้วย ตำบลนาแต่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงาน ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกวิทยุหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ม.ย. - ก.ย. 67	8 ส.ค. 2567 - 7 ต.ค. 2567		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา
19	อำนวยความสะดวกวิทยุหน้าโรงเรียนหินสิ่ว ตำบลขามนูน อำเภอขามนูน จังหวัด อำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐาน งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้า โรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกวิทยุหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ม.ย. - ก.ย. 67	8 ส.ค. 2567 - 7 ต.ค. 2567		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา
20	อำนวยความสะดวกวิทยุหน้าโรงเรียนเหล่าฝ้าย ตำบลแมต อำเภอสิ้ออำนาจ จังหวัด อำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐาน งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้า โรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกวิทยุหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ม.ย. - ก.ย. 67	8 ส.ค. 2567 - 7 ต.ค. 2567		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
21	อำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียน เหล่าหนาด อจ.ถ.1-0008 สายบ้านนาฝื่อ- บ้านคิมใหญ่ ตำบลนาฝื่อ อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาค MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 67 - เม.ย. 68			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
22	อำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียน ก้าวหน้าสามัคคีค่างเหลื่อม อจ.ถ.1-0015 สาย บ้านโพธิ์ศิลา-บ้านทับเมย ตำบลโนนไธ้อ์ อำเภอ เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาค MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 67 - เม.ย. 68			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
23	อำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนลือ นาคำ อจ.ถ.1-0030 สายบ้านพนา-บ้านหลวง ใต้ ตำบลลือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาค MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 67 - เม.ย. 68			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กองช่าง	
	รวม	11,487,580.00								0.00			

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
24	โครงการฝึกอบรมทักษะป้องกันและลด อุบัติเหตุทางน้ำแก่นักเรียนหรือเยาวชน	100,000.00	อบรมทักษะป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง น้ำแก่นักเรียนหรือเยาวชน	ม.ค. - มี.ค. 67	- รุ่นที่ 1 วันที่ 27 ก.พ. 67 - รุ่นที่ 2 วันที่ 28 ก.พ. 67 - รุ่นที่ 3 วันที่ 29 ก.พ. 67			✓		81,630.00	เด็กนักเรียนหรือเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเอาชีวิตรอดเมื่อประสบภัยทางน้ำ	สำนักปลัด อบจ.อจ. ศูนย์บรรเทาฯ	ดำเนิน โครงการ จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
25	โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา	50,000.00	อบรมนักเรียน นักศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา	เม.ย. - มิ.ย. 67	4 - 19 มิ.ย. 67			✓		49,550.00	ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันสาธารณสุขภัยจากอัคคีภัยและอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น นำความรู้ไปขยายผลกับครอบครัวและชุมชนต่อไปได้	สำนักปลัด อบจ.จ. ศูนย์บรรเทา	ดำเนิน โครงการ จำนวน 14 รุ่น รุ่นละ 1 วัน
26	โครงการอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)	50,000.00	อบรมและฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)	เม.ย. - มิ.ย. 67					✓	0.00	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ประกอบกับความจำเป็นต้องนำงบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัด อบจ.จ. ศูนย์บรรเทา	
รวม		200,000.00								131,180.00			

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
27	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	200,000.00	จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้	มี.ค. - มิ.ย. 67	21 - 31 พ.ค. 67			✓		188,025.00	ประชาชนที่สนใจ, แกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน, กลุ่มอาสาสมัคร (จิตอาสา), แกนนำกลุ่มเกษตรกร, กลุ่มอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้	สำนักปลัดฯ ฝ่ายสวัสดิการ	ดำเนิน โครงการ จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน
28	โครงการส่งเสริมศักยภาพแกนนำสตรีเพื่อการดูแลสตรีและครอบครัว	98,100.00	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีในระดับชุมชน	เม.ย. - พ.ค. 67					✓	0.00	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ประกอบกับความจำเป็นต้องนำงบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัดฯ	
29	โครงการปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการเรียนรู้รักสามัคคี	100,000.00	จัดอบรม เด็กและเยาวชน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์การเรียนรู้ รักสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชน ในการสร้างบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ในสังคม	ม.ค. - ก.พ. 67					✓	0.00	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ประกอบกับความจำเป็นต้องนำงบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัดฯ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
30	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการเพิ่มรายได้ของประชาชน	80,000.00	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการทอเสื่อกกลายขีดและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก	เม.ย. - พ.ค. 2567	7 - 9 พ.ค. 67			✓		77,190.00	แกนนำกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะอาชีพด้านทอเสื่อกกลายขีดและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก มีทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่ม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในอนาคตได้	สำนักปลัดฯ ฝ่ายสวัสดิการ	ดำเนินโครงการจำนวน 1 รุ่น ระยะเวลา 3 วัน
	รวม	478,100.00								265,215.00			

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
31	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเคลื่อนที่	200,000.00	ออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารของประชาชน และประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓		138,372.00	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพการทำตามสมุนไพรพื้นบ้าน ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ โรคระบาด และการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมและได้เสนอความเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น	กองสาธารณสุข	ดำเนินกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง
32	อุดหนุนงบประมาณในการจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพร้อมวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ	500,000.00	อุดหนุนงบประมาณในการจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ(ยาบ้า) ชนิดฉาบพร้อมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนหน่วยปฏิบัติที่ดำเนินงานในการป้องกันและบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด	เม.ย. - พ.ค. 67	27 มี.ค. - 30 ก.ย. 67			✓		500,000.00	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ (ศอ.ปส.จ.อ.) ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และได้ดำเนินการจัดหาชุดตรวจจำนวน 20,000 ชุด เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานการใช้เงินอุดหนุนมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	สำนักปลัดฯ	
	รวม	700,000.00								638,372.00			

แผนงาน สังคมสังเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
33	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสและสมาชิกในครอบครัวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต	95,700.00	พัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ม.ค. - มิ.ย. 67					✓	0.00	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ประกอบกับความจำเป็นต้องนำงบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัดฯ	
34	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศึกษาศึกษาพิเศษ ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	98,100.00	ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศึกษาศึกษาพิเศษความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	เม.ย. - มิ.ย. 67					✓	0.00	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ประกอบกับความจำเป็นต้องนำงบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัดฯ	
	รวม	193,800.00								0.00			

แผนงาน งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
35	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	50,000.00	ส่งเสริมและสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67					✓	0.00	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ประกอบกับความจำเป็นต้องนำงบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัดฯ	
	รวม	50,000.00								0.00			
	รวมทั้งสิ้น	13,109,480.00								1,034,767.00			

ที่มา: ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LAAS), แผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 -2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ, แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 อบจ. อำนาจเจริญ
ข้อมูลจากกองพัสดุและทรัพย์สิน และกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ตารางที่ 7 แสดงผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่ได้ดำเนินการ				
1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ”	200,000.00	จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ”	ม.ค. - มิ.ย. 67					✓	0.00	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ประกอบกับความจำเป็นต้องนำงบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ	130,000.00	จัดฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ	ม.ค. - มิ.ย. 67					✓	0.00	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ประกอบกับความจำเป็นต้องนำงบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน	กองการศึกษาฯ	
3	โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ	250,000.00	จัดฝึกอบรมส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ	ม.ค. - มิ.ย. 67	13 - 17 ส.ค. 67			✓		205,728	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ นำไปพัฒนาตามศักยภาพ ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองการศึกษาฯ	- ดำเนินการ จำนวน 1 รุ่น ระยะเวลา 5 วัน
รวม		580,000.00								205,728			

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่ได้ดำเนินการ				
4	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน	500,000.00	ฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ทักษะทางด้านการกีฬา ทั้ง ด้านสมรรถภาพทางกาย จิตใจ และเทคนิค วิธีการด้านกีฬา	ม.ค. - มิ.ย. 67					✓	0.00	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ประกอบกับความจำเป็นต้องนำงบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน	กองการศึกษาฯ	
5	โครงการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา	500,000.00	เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬายาวในจังหวัดอำนาจเจริญ	พ.ย. 66 - มิ.ย. 67	- กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการในวันที่ 4 พ.ย. 66 จำนวน 1 วัน - กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการในวันที่ 16 - 17 พ.ค. 67 จำนวน 2 วัน			✓		179,830.00	1. เยาวชน และประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านกีฬา 2. เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ห่างไกลจากยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองการศึกษาฯ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
6	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.อำนาจเจริญ (ชอยวิจารณ์ศัพท์)	150,000.00	จัดการแข่งขันด้านกีฬาฟุตบอลของเยาวชน และประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญ และส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ห่างไกลจากยาเสพติด	ม.ค. - มี.ค. 67	24 ก.พ. 67 - 9 มี.ค. 67			✓		149,630.00	1.เยาวชน และประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลของเยาวชน และประชาชน 2.เยาวชน และประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ห่างไกลจากยาเสพติด	กองการศึกษาฯ	
7	โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญของชาติ และงานประเพณี	100,000.00	- จัดกิจกรรมงานนมัสการพระมงคลเมือง ประจำปี 2567 - จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา	พ.ย. - มี.ย. 67	- กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการวันที่ 18 -24 ก.พ. 67 - กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการวันที่ 24 ก.พ. 67			✓		94,996.00	1. ประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญของศาสนา และนำหลักธรรมทางศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 2. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น และสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดอำนาจเจริญ	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการ 2 กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการ จำนวน 7 วัน กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการ จำนวน 1 วัน
8	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	200,000.00	จัดงานประเพณีการลอยกระทง และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น	พ.ย. 66					✓	0.00	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ประกอบกับความจำเป็นต้องนำงบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน	กองการศึกษาฯ	
9	โครงการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ	500,000.00	จัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ	พ.ย. - ธ.ค. 67	1 - 10 ธ.ค. 66			✓		499,835.00	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของจังหวัดอำนาจเจริญ และมีรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี	กองการศึกษาฯ	
10	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์	500,000.00	จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสาน และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	เม.ย. 67				✓		497,322.00	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้การชมเชยและมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากส่วนราชการ เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ผลการดำเนินงานจึงสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมความสัมพันธ์สามัคคีระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเสริมสร้างรายได้แก่ชุมชน	กองการศึกษาฯ	
11	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีอีสานของเด็กและเยาวชน	100,000.00	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฯ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีอีสานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ต่อไปได้	ม.ค. - มี.ย. 67					✓	0.00	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ประกอบกับความจำเป็นต้องนำงบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน	กองการศึกษาฯ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
12	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน เยาวชน และประชาชน	200,000.00	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถนำความรู้ และหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้	ม.ค. - มิ.ย. 67	- รุ่นที่ 1 วันที่ 7-9 ก.พ. 67 - รุ่นที่ 2 วันที่ 6 - 8 มี.ค. 67			✓		199,505.00	นักเรียน เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วม โครงการ มีความรู้และสามารถนำความรู้และ หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันได้	กอง การศึกษา	ดำเนินการ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 3 วัน
13	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าว ใหญ่และของดีทางวัฒนธรรม อำเภอเมือง อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	200,000.00	อุดหนุนงบประมาณสรวัดวัฒนธรรมอำเภอ เมือง เพื่อจัดงานงานประเพณีบุญกุ่มข้าว ใหญ่และของดีทางวัฒนธรรม	ม.ค. - ก.พ. 67	10 - 12 ม.ค. 67			✓		200,000.00	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กอง การศึกษา	
14	อุดหนุนโครงการงาน หนึ่งเดียวในโลก...ยักข์คู้ อำนาจเจริญ	200,000.00	อุดหนุนงบประมาณ เพื่อจัดโครงการจัด งานประเพณีเทศกาลเที่ยวชานุมานแห่ ยักข์คู้	มี.ค. - เม.ย. 67	1 - 3 มี.ค. 67			✓		200,000.00	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีแห่ยักข์คู้ และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กอง การศึกษา	
15	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญคูณลานสืบสาน วัฒนธรรม อำเภอสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ	200,000.00	อุดหนุนงบประมาณ เพื่อจัดโครงการ ประเพณีบุญคูณลานสืบสานวัฒนธรรม อำเภอสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	18 - 20 ม.ค. 67			✓		200,000.00	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กอง การศึกษา	
16	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงาน ประเพณีบุญผะเหวด	200,000.00	อุดหนุนงบประมาณ เพื่อจัดโครงการ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญ ผะเหวด	เม.ย. - พ.ค. 67	24 - 25 มี.ค. 67			✓		200,000.00	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กอง การศึกษา	
17	อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีบุญข้าวจี๋ อำเภอเสนางคณิคม	200,000.00	อุดหนุนงบประมาณ เพื่อจัดโครงการสืบ สานประเพณีบุญข้าวจี๋อำเภอเสนางคณิคม	ม.ค. - ก.พ. 67	14 - 16 ก.พ. 67			✓		200,000.00	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญข้าวจี๋ และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กอง การศึกษา	
18	โครงการเดิน-วิ่ง เถลิง พระเกียรติ	300,000.00	จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	มิ.ย. 67	3 - 5 มิ.ย. 67			✓		253,660.00	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคผู้นำศาสนา ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาค ประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ได้ร่วม กิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญมีความ ปรองดองสามัคคี และมีความรักสมัครสมาน สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งได้สร้างการ รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับทราบ		
	รวม	4,050,000.00								2,874,778.00			

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
19	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	250,000.00	ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับความรู้ความ เข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไป ปรับใช้ประโยชน์และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นตนเอง	ม.ค. - มิ.ย. 67	27-30 ส.ค. 67			✓		237,416.00	ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความเข้าใจและมี จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นตนเอง	กอง การศึกษา	
	รวม	250,000.00								237,416.00			

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
20	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด อำนาจเจริญ (อาคาร 2 ชั้น)	499,000.00	ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับความรู้ความ เข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไป ปรับใช้ประโยชน์และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นตนเอง	ต.ค. 67 - ก.พ. 67			✓			0.00	ดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน 2568	กอง การศึกษา	
	รวม	499,000.00								0.00			
	รวมทั้งสิ้น	5,379,000.00								3,317,922.00			

ที่มา: ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LAAS), แผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 -2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ, แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 อบจ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลจากกองพัสดุและทรัพย์สิน และกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ตารางที่ 8 แสดงผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเด็ก และเยาวชน	150,000.00	จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้พัฒนาด้านศักยภาพของผู้รับการฝึกอบรมตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ม.ค. - มิ.ย. 67					✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ประกอบกับความจำเป็นต้องนำงบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน	กอง การศึกษาฯ	
	รวม	150,000.00											

ที่มา: ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LAAS), แผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 -2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ, แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 อบจ. อำนาจเจริญ
ข้อมูลจากกองพัสดุและทรัพย์สิน และกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ตารางที่ 9 แสดงผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน เเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนิน การ				
1	การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ในจังหวัดอำนาจเจริญ	200,000.00	รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทำลายอย่างถูกวิธี	ก.ค. - ก.ย. 67	12 ก.ย. 2567			✓		138,613.79	การดำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ บูรณาการร่วมกับสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวบรวมและคัด แยกของเสียอันตรายจากชุมชน รวม 5.326 ตัน จากประชาชนและชุมชนในเขตจังหวัด อำนาจเจริญ โดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 74 แห่ง ร่วมกับส่วนราชการ ใน จังหวัดอำนาจเจริญรวบรวม เพื่อให้การ จัดการของเสียอันตรายได้รับการรวบรวมและ กำจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ ไม่ปะปนกับ ขยะทั่วไปซึ่งจะก่อให้เกิดการปนเปื้อน และเพื่อ เป็นการลดการแพร่กระจายของสารอันตราย เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและลดการเกิดผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัยของประชาชนได้	กองช่าง	
	รวม	200,000.00								138,613.79			

ที่มา: ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LAAS), แผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ, แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 อบจ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลจากกองทัสและทรัพย์สิน และกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ตารางที่ 10 แสดงผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	ก่อสร้างห้องสูงขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ)	424,200.00	ก่อสร้างห้องสูงขนาด 10 ลบ.ม. เป็น อาคารเก็บน้ำ ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง (ถังไฟเบอร์ กลาส 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	ม.ค. - พ.ค. 67	31 ส.ค. - 28 พ.ย. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 422,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการจริง การตาม สัญญา
2	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ)	304,100.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขุด เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เป็นบ่อบาดาล เก็บกักน้ำ	มี.ค. - พ.ค. 67	31 ส.ค. - 28 พ.ย. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 303,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการจริง การตาม สัญญา
	รวม	728,300.00								-			

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
3	โครงการปรับปรุงชุมชนประตุมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	5,629,000.00	ปรับปรุงชุมชนประตุมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 2 แห่ง	ม.ค. - มิ.ย. 67	10 พ.ค. - 3 ก.ค. 67			✓		5,600,000	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการ ปรับปรุงให้มีความสวยงามสมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 2 แห่ง และ ประชาชน ส่วนราชการ ในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณต่อพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสพระ ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	กองช่าง	
	รวม	5,629,000.00								5,600,000			
	รวมทั้งสิ้น	6,357,300.00								5,600,000.00			

ที่มา: ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LAAS), แผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 -2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ, แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 อบจ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลจากกองพัสดุและทรัพย์สิน และกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ตารางที่ 11 แสดงผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
1	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ 1-0020 บ.นาหมอม้า – บ.หนองแห่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	3,539,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ยาว 1,290 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,030 ตร.ม.	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	25 มิ.ย. - 27 ก.ย. 67				✓		3,539,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. หน้า 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ยาว 1,290 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9,030 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนน เพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
2	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ 1-0052 บ.นายาง – บ.เมืองเก่า อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	6,074,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,420 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,520 ตร.ม.	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	25 มิ.ย. - 22 ต.ค. 67				✓		0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 6,074,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา
3	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ.1-0075 บ.นาเจริญ – บ.หนองเม็ก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	5,999,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,780 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 16,680 ตร.ม.	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	25 มิ.ย. - 18 ก.ย. 67				✓		5,999,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 116 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
4	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ 1-0097 บ.จวนลาน – บ.ดอนหมู อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	3,676,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง ว่าง 5.00 ม. ยาว 1,500 ม. หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 7,500 ตร.ม.	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	6 ส.ค. - 3 ธ.ค. 67				✓			ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 3,676,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา
5	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. บ.ปริญญา - บ.แมต อ.เมือง,ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	367,000.00	ขยายไหล่ทาง คสล. ข้างละ 1.00 ม. ยาว 227 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ กว่า 454 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	21 ก.ย. - 19 ธ.ค. 67				✓		0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 366,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา
6	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. บ.ศรีคุณ - บ.นาสะแบง อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	315,000.00	ขยายไหล่ทาง คสล. ข้างละ 0.50-1.00 ม. ยาว 241 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 454 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67				✓		0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 313,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
7	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. อจ.ถ1-0035 บ.หนองบัวมา - บ.กุดน้ำกิน อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	338,000.00	ขยายไหล่ทาง คสล. ซ้ำงละ 1.00 ม. ยาว 203 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 406 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 336,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง ตามสัญญา
8	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. อจ.ถ1-0036 บ.นาไร่ใหญ่ - บ.นาวัง อ.เสนางคณิศม,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	263,000.00	ขยายไหล่ทาง คสล. ซ้ำงละ 1.00 ม. ยาว 158 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 316 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 261,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง ตามสัญญา
9	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. บ.แมด - บ.ดอนสี อ.สิ้ออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ขยายไหล่ทาง ซ้ำงละ 1.00 ม. ยาว 308 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 494,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง ตามสัญญา
10	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0001 บ.บ่อปู่ - บ.เค็งใหญ่ อ.เมือง,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 119 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 714 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	21 ก.ย. - 19 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 497,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง ตามสัญญา
11	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0003 บ.ไร่ - บ.หนองหิน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 117.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 702.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	21 ก.ย. - 19 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 497,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง ตามสัญญา
12	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0005 บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเสี้ย อ.เมือง, เสนางคณิศมจ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า666.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้วจำนวน 496,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง ตามสัญญา
13	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0006 แยกทางหลวง 202 - บ.ถ่อนใหญ่ อ.เมือง, เสนางคณิศมจ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 672.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	21 ก.ย. - 19 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 497,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง ตามสัญญา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
14	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0007 บ.คำมะดิ่ง - บ.พัฒนาสามัคคี อ.เมือง เสนางคนิคมจ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 690.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	21 ก.ย. - 19 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 497,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง ตามสัญญา
15	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0008 บ.นาฝื่อ - บ.คิมใหญ่ อ.เมือง, เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ(ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ กว่า 720 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 497,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง ตามสัญญา
16	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0019 บ.น้ำปลัก - บ.หนองปลิง อ.เมือง, เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 672 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	21 ก.ย. - 19 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 496,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง ตามสัญญา
17	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0022 บ.โคกจ๊กจัน - บ.โพนเมือง อ.เมือง,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 690 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	21 ก.ย. - 19 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 496,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง ตามสัญญา
18	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0023 บ.ศรีสมบูรณ์ - บ.หนองไฮ อ.ขามเฒ่า, เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 642 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	21 ก.ย. - 19 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 497,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง ตามสัญญา
19	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0029 บ.ลือ - บ.โนนงาม อ.พุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ กว่า 690 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	21 ก.ย. - 19 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 496,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง ตามสัญญา
20	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0031 บ.โนนธาตุ - บ.เสารีก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 104 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ กว่า 642 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 496,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง ตามสัญญา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
21	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0038 บ.นาหนองใหญ่ - บ.บางคล้า อ.เสนางคณิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 116 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 696 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 497,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง ตามสัญญา
22	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0050 บ.โคกกลาง - บ.ตู อ.สีอำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 118 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 708 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 497,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง ตามสัญญา
23	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0076 บ.ดอนหวาย - เขื่อนถนนลาดยาง บ.โคกจิกจัน - บ.โพนเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 725 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 496,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง ตามสัญญา
24	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0096 บ.โคกกลาง - บ.ปลาตัว อ.พนา,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	437,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 121 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 605 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 436,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง ตามสัญญา
25	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0106 บ.ไร่สีสุก - บ.หนองสามสี อ.เสนางคณิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 188 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 752 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 495,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง ตามสัญญา
26	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0123 บ.หนองคู - บ.โนนสมบุรณ์ อ.เสนางคณิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 685 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 495,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง ตามสัญญา
27	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0011 บ.เหล่าหนาด - บ.หนองหันมา อ.เสนางคณิคม, เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 117 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 702 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 496,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง ตามสัญญา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
28	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0013 บ.นาดี - บ.วังแคณ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 118 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 708 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 496,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง ตามสัญญา
29	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0014 บ.สองคอน - บ.ก่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 141 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 705 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 496,000 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง ตามสัญญา
รวมทั้งสิ้น		30,969,000.00								9,538,000.00			

ที่มา: ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LAAS), แผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 -2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ, แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 อบจ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลจากกองพัสดุและทรัพย์สิน และกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ตารางที่ 12 แสดงผลการดำเนินงานโครงการจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0005 บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเส็ง อ.เมือง, เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	3,852,000	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ยาว 960 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,720 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	14 ส.ค. - 12 ธ.ค. 67		✓			0.00	ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 2,714,990 บาท และกันเงินเบิกจ่าย ปี 2568	กองช่าง	ระยะเวลา ดำเนินการ จริงตาม สัญญา
2	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0001 บ.บ่อปู - บ.เคิ่งใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 118 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	5 มิ.ย. - 3 ก.ย. 67			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 118 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
3	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0003 บ.ไร่ - บ.หนองหิน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 116 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	7 มิ.ย. - 5 ก.ย. 67			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 116 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
4	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0007 บ.คำมะเค็ง - บ.พัฒนาสามัคคี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	5 พ.ค. - 3 ก.ย. 67			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
5	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0008 บ.นาฝื่อ - บ.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 119 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 714 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	31 พ.ค. - 29 ส.ค. 67			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 119 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 714 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
6	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0013 บ.นาดี - บ.วังแคน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุง คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 114 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	7 มิ.ย. - 5 ก.ย. 2567			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 114 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
7	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0014 บ.สองคอน – บ.ก้อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	13 มิ.ย. - 11 ก.ย. 67			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
8	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0019 บ.น้ำปลีก – บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ถนน 6.00 ม. ยาว 108 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	13 มิ.ย. - 11 ก.ย. 67			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ถนน 6.00 ม. ยาว 108 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
9	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0031 บ.โนนธาตุ – บ.เสารีก อ.พนม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 104 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 624 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	21 มิ.ย. - 19 ก.ย. 67			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 104 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 624 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
10	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0038 บ.นาหนองใหญ่ – บ.หนองคล้า อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	31 พ.ค. - 29 ส.ค. 67			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
11	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0042 บ.หนองนกหอ – บ.โคกเลาะ อ.สิรินธร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	412,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 94 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 564 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	21 มิ.ย. - 19 ก.ย. 67			✓		410,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 94 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 564 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
12	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0050 บ.โคกกลาง – บ.ตุ้ อ.สิรินธร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 117 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	21 มิ.ย. - 19 ก.ย. 67			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 117 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
13	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0054 บ.เชือก – บ.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	5 มิ.ย. - 3 ก.ย. 67			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
14	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0055 บ.หนองบัว – บ.ม่วงไข่ อ.เมือง,ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	7 มิ.ย. - 5 ก.ย. 2567				✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
15	ขยายไหล่ทาง คสล. อจ.ถ1-0018 บ.ปริญา – บ.แมค อ.เมือง,สีอำนาง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	494,000	ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ยาว 308 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	7 มิ.ย. - 5 ก.ย. 67				✓		493,000.00	ดำเนินการขยายไหล่ทาง คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ข้างละ 1.00 ม. ยาว 308 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
16	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0057 บ.ดอนไร่ – บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	5 มิ.ย. - 3 ก.ย. 67				✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
17	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0058 บ.นาฝื่อ – บ.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 188 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	5 มิ.ย. - 3 ก.ย. 67				✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 188 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
18	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0059 บ.นาเรือ – บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุง คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	31 พ.ค. - 29 ส.ค. 67				✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
19	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0060 บ.หนองมะแซว – บ.ห้วยร่องคำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุง คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	13 มิ.ย. - 11 ก.ย. 67				✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
20	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0061 บ.หนองมะแซว – บ.กุดปลาคุ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 181 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 724 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	13 มิ.ย. - 11 ก.ย. 67				✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 181 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 724 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
21	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0062 บ.นาหมอม้า – บ.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	13 มิ.ย. - 11 ก.ย. 67				✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
22	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0063 บ.หนองเรือ – บ.นาคอกไม้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	13 มิ.ย. - 11 ก.ย. 67				✓		498,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
23	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0064 บ.โนนสมบูรณ์ – บ.โนนสูง อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 181 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 724 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	31 พ.ค. - 29 ส.ค. 67				✓		498,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 181 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 724 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
24	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0065 บ.ห้วยยาง – บ.ภูจำปา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	13 มิ.ย. - 11 ก.ย. 67				✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
25	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0066 บ.สองคอน – บ.นาเยี่ย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 186 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	5 มิ.ย. - 3 ก.ย. 67				✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 186 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
26	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0067 บ.โนนโพธิ์ – บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	5 มิ.ย. - 3 ก.ย. 67				✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
27	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0068 บ.โลกโตน – บ.นาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 127 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 635 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	5 มิ.ย. - 3 ก.ย. 67				✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 127 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 635 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
28	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0069 บ.หนองตาไถ่ – บ.หนองเม็ก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 186 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	5 พ.ค. - 3 ก.ย. 67			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 186 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
29	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0070 บ.หนองหิน – บ.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 116 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	10 มิ.ย. - 8 ก.ย. 67			✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 116 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
30	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0071 บ.นาเมือง – บ.ภูจำปา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	13 มิ.ย. - 11 ก.ย. 67			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
31	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0072 บ.ห้วยร่องคำ – บ.นาเยี่ย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	13 มิ.ย. - 11 ก.ย. 67			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
32	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0073 บ.นาลือ – บ.ดงสว่าง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 181 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 724 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	13 มิ.ย. - 11 ก.ย. 67			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 181 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 724 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
33	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0074 บ.นาอุดม – บ.ดงสว่าง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 181 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 724 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	13 มิ.ย. - 11 ก.ย. 67			✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 181 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 724 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
34	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0076 บ.ดอนหวาย เข็มถนนลาดยาง บ.โคกจักษ์ – บ.โพนเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 144 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	21 มิ.ย. - 19 ก.ย. 67			✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 144 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
35	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ1-0077 บ.โคกสะอาด -บ.หินกอง อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน กว้าง 6.00 ม. ยาว 105 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	21 มิ.ย. - 19 ก.ย. 67			✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 105 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนน เพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
36	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ1-0078 บ.โคกสาร - บ.โคกจ๊กจัน อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 104 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 624 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	7 มิ.ย. - 5 ก.ย. 67			✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 128 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
37	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ1-0079 บ.โคกสารเทิง - บ.หินกอง อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 128 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	21 มิ.ย. - 19 ก.ย. 67			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 128 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมี ถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
38	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ1-0080 บ.คำเตย - บ.น้อมเกล้า อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 106 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 636 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	10 มิ.ย. - 8 ก.ย. 67			✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 106 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 636 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนน เพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
39	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ1-0081 บ.คำเตย - บ.นาหนองแดง อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 126 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	11 มิ.ย. - 8 ก.ย. 67			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 126 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนน เพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
40	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ1-0082 บ.เหล่าแก้วเมง - บ.บาก อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 167 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 668 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	7 มิ.ย. - 5 ก.ย. 67			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 167 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 668 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนน เพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
41	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ1-0083 บ.สงยาง - บ.บาก อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 158 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 632 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	10 มิ.ย. - 8 ก.ย. 67			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 158 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 632 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนน เพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
42	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0084 บ.คำเค้อย - บ.นาเจริญ - บ.บ่อมเกล้า อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 113 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 565 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	5 พ.ค. - 3 ก.ย. 67			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 113 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 565 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
43	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0086 บ.ห้วยบอน - บ.พิทักษ์ไทย อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 129 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	31 พ.ค. - 29 ส.ค. 67			✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 129 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
44	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0088 บ.คำโพน - บ.หนองไฮ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 116 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	31 พ.ค. - 29 ส.ค. 67			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 116 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
45	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0090 บ.วีผล - บ.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	21 มิ.ย. - 19 ก.ย. 67			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
46	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0091 บ.โสภใหญ่ - บ.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 176 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 704 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	7 พ.ค. - 5 ก.ย. 67			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 176 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 704 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
47	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0092 บ.แสนสุข - บ.หัวดอน อ.ปทุมราชวงศา,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	7 มิ.ย. - 4 ก.ย. 67			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
48	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0093 บ.โคกพระ - บ.นาผาง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	7 มิ.ย. - 5 ก.ย. 67			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
49	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0096 บ.โคกกลาง – บ.ปลาข้าว อ.เมือง,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	31 พ.ค. - 29 ส.ค. 67			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
50	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0097บ.จานลาน – บ.ดอนหมู อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 173 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 692 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	31 พ.ค. - 29 ส.ค. 67			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 173 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 692 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
51	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0098 บ.อุ้มยาง – บ.นาสะแบง อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 130 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	7 มิ.ย. - 5 ก.ย. 2567			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 130 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
52	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0100 บ.นาสะแบง – บ.ฟ้าห่วน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน บจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 171 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	7 มิ.ย. - 5 ก.ย. 67			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 171 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
53	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0101 บ.ต้าแย – บ.จิก อ.พนา,สี้ออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 171 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	10 มิ.ย. - 8 ก.ย. 67			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 171 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
54	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0102 บ.ต้าแย – บ.เหล่าเลิง อ.พนา,สี้ออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 172 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 688 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	10 มิ.ย. - 8 ก.ย. 67			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 172 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 688 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
55	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0103 บ.หนองท่ม้า – บ.ป่าหวาย อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 188 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	31 พ.ค. - 29 ส.ค. 67			✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 188 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
56	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0104 บ.ป่าหวาย – บ.หนองต้นน้ำ อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 142 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 710 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	31 พ.ค. - 29 ส.ค. 67				✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 142 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 710 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
57	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0106 บ.ไร่สีสุก – บ.หนองสามสี อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 187 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 748 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	31 พ.ค. - 29 ส.ค. 67				✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 187 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 748 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
58	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0107 บ.นาหนองใหญ่ – บ.หนองต้นน้ำ อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	31 พ.ค. - 29 ส.ค. 67				✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
59	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0108 บ.โนนสูง – บ.หนองสามสี อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	31 พ.ค. - 29 ส.ค. 67				✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
60	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0109 บ.โนนสูง – บ.แสนสำราญ อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 179 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	31 พ.ค. - 29 ส.ค. 67				✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 179 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
61	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0110 บ.นาอุดม – บ.หนองแมงดา อ.เสนางคณิศร.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 132 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	31 พ.ค. - 29 ส.ค. 67				✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 132 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
62	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0112 บ.หนองสามสี – บ.ดอนมะข่อม อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 183 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	31 พ.ค. - 29 ส.ค. 67				✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 183 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
63	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0113 บ.หนองสามสี – บ.โนนสูง อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 186 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	31 พ.ค. - 29 ส.ค. 67			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 186 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744 ตร.ม.ทำให้ประชาชนมี ถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
64	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0114 บ.เนินสูง – บ.นาเวียง อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม.ยาว 183 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	31 พ.ค. - 29 ส.ค. 67			✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม.ยาว 183 ม.หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนน เพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
65	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0115 บ.หนองไหล – บ.โพธิ์ขาว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 176 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 704 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	10 มิ.ย. - 8 ก.ย. 67			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 176 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 704 ตร.ม. ทำให้ประชาชน มีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
66	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0116 บ.หนองหึ่ง – บ.กุศิม อ.สิ้ออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 142 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 710 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	10 มิ.ย. - 8 ก.ย. 67			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 142 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 710 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนน เพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
67	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0117 บ.ดงมะยาง – บ.เค็งใหญ่ อ.สิ้ออำนาจ,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	10 มิ.ย. - 8 ก.ย. 67			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนน เพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
68	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0122 บ.หนองกะเลา – บ.ขาด อ.สิ้ออำนาจ,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 187 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 748 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	10 มิ.ย. - 8 ก.ย. 67			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 187 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 748 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนน เพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
69	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0123 บ.หนองคู – บ.โนนสมบูรณ์ อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	31 พ.ค. - 29 ส.ค. 67			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ทำให้ประชาชน มีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
70	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0124 บ.สามัคคีพัฒนา – บ.โคกศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 192 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 768 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	21 มิ.ย. - 19 ก.ย. 67			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 192 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 768 ตร.ม. ทำให้ประชาชน มีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
71	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0125 บ.แก้วมงคล – บ.โค้งอร่าม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 143 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 715 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	7 มิ.ย. - 5 ก.ย. 67			✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 143 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 715 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนน เพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
72	ปรับปรุงถนน คสล. บ.โคกสารเทิง – บ.โคกจักษ์ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม.	พ.ค. - ส.ค. 67	7 มิ.ย. - 5 ก.ย. 67			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมี ถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
	รวมทั้งสิ้น	39,100,000.00								35,142,000.00			

ที่มา: ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LAAS), แผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 -2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ, แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 อบจ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลจากกองพัสดุและทรัพย์สิน และกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการดำเนินการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 272 โครงการ เป็นโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 171 โครงการ งบประมาณ 79,319,180.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 76 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 49,180,502.79 บาท และดำเนินการก่องหน้ผู้กพันและกันเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2568 จำนวน 85 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 41,532,879.00 บาท เป็นโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 29 โครงการ งบประมาณ 30,969,000.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 9,538,000.00 บาท และได้ดำเนินการก่องหน้ผู้กพันและกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568 จำนวน 27 โครงการ งบประมาณ 21,386,000.00 บาท เป็นโครงการจากงบประมาณ ประเภทเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 72 โครงการ งบประมาณ 39,100,000.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 71 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 35,142,000.00 บาท ได้ดำเนินการก่องหน้ผู้กพันและกันเงินเบิกจ่าย ในปี 2568 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,714,990 บาท

จากผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาดังกล่าว ทั้ง 262 โครงการ มีผลทำให้ประชาชนในพื้นที่โครงการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีถนนสำหรับสัญจรที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้น ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากการชำระุดของถนน และประชาชนมีความรู้ ทักษะในการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและการให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

1.5 ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

1.5.1 ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา

1. จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาของประชาชนมีจำนวนมาก ทำให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระยะเวลาภายในปีงบประมาณ จึงจำเป็นต้องก่องหน้ผู้กพัน เพื่อเบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณ

2. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนา ตามแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำมาจัดบริการสาธารณะของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ โดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและด้านการบริหารจัดการน้ำ จึงทำให้สัดส่วนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในโครงการพัฒนามีคะแนนการประเมินไม่ถึงร้อยละ 2 ของเงินงบประมาณทั้งหมด

1.5.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา

- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
- เนื่องจากโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมีจำนวนมาก จึงต้องก่องหน้ผู้กพันเพื่อเบิกจ่ายเหลือมปี

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ควรนำแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำมาจัดบริการสาธารณะตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดสัดส่วนของแผนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปีต่อไป

2. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ใช้กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ โดยยึดถือรายละเอียดเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ดังต่อไปนี้

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะดำเนินการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้คะแนนความสอดคล้องของแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2568 และปิดประกาศในที่เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนรับทราบ

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะดำเนินการประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้คะแนนความสอดคล้องของแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2568 และปิดประกาศในที่เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนรับทราบ

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดกรอบในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ดังต่อไปนี้

1) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า มีความโปร่งใส และอยู่ภายใต้ กรอบวินัยการเงิน และการคลังที่ดีในทุกยุทธศาสตร์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2568 ปีละ 2 ครั้ง และสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณภายในเดือนธันวาคม

2) คัดเลือกโครงการเพื่อดูสถานที่ดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ อย่างน้อยยุทธศาสตร์ละ 1 โครงการ และครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ

3) นำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) และผลจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

4) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

5) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดให้ใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ข้อมูลการประเมินผลจากคณะอนุกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ส่วนราชการในสังกัดการบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ, ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ และข้อมูลจากการออกพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และการการสัมภาษณ์ประชาชน เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไป ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานต่อไป

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 และได้ดำเนินการจัดทำโครงการต่าง ๆ ภายใต้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามกรอบและแนวทางของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (พ.ศ. 2566-2570) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ประชุมเพื่อพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 ผลปรากฏดังนี้

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการประเมินให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เท่ากับ 98 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 98.0 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นพิจารณา	คะแนน		ร้อยละของคะแนนที่ได้
	เต็ม	ที่ได้	
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	20	100.0
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	20	100.0
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	58	96.7
3.1 ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	(5)	(5)	(100.0)
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	(5)	(100.0)
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(5)	(5)	(100.0)
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(5)	(100.0)
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	(5)	(100.0)
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(5)	(100.0)
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	(5)	(100.0)
3.8 กลยุทธ์	(5)	(5)	(100.0)
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	(5)	(100.0)
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	(3)	(60.0)
3.11 แผนงาน	(5)	(5)	(100.0)
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(5)	(100.0)
รวม	100	98	98.0

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ผลการประเมินข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ให้คะแนน 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คิดเป็น ร้อยละ 100.0 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
1	1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	20	20	100.0	มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ดังนั้นคณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 20 จากคะแนนเต็ม 20
(1)	ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	(5)	(5)	(100.0)	ข้อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ อย่างครบถ้วน
(2)	ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(5)	(5)	(100.0)	แสดงข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ ครบถ้วน
(3)	ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(5)	(5)	(100.0)	แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ไว้อย่างครบถ้วน
(4)	ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(5)	(5)	(100.0)	แสดงข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ อย่างครบถ้วน
รวมคะแนน		20	20	100.0	

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเด็นพิจารณา ข้อ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20

(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 5 จากคะแนนเต็ม 5

(2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 5 จากคะแนนเต็ม 5

(3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 5 จากคะแนนเต็ม 5

(4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 5 จากคะแนนเต็ม 5

2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ผลการประเมินการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ให้คะแนน 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คิดเป็น ร้อยละ 100.0 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	20	100.0	มีการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ดังนั้นคณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 20 จากคะแนนเต็ม 20
(1)	การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	(4)	(4)	(100.0)	แสดงการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down) ไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
(2)	การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(4)	(4)	(100.0)	แสดงการวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
(3)	การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(4)	(4)	(100.0)	แสดงการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา อย่างครบถ้วน
(4)	การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(4)	(4)	100.0	แสดงการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไปอย่างครบถ้วน

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
(5)	การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(4)	(4)	(100.0)	แสดงการวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค อย่างครบถ้วน
รวมคะแนน		20	20	100.0	

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเด็นพิจารณา ข้อ 2 การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ได้ 20 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 20

(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำและแสดงการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down) ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้องมีปรากฏข้อมูล ไว้ในแผนพัฒนา อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 4

(2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำและแสดงการวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 4

(3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำและแสดงการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจน และครบถ้วน คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 4

(4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำและแสดงการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจนและครบถ้วน คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 4

(5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำและแสดงการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis และอื่น ๆ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจนและครบถ้วน คณะกรรมการจึงพิจารณาให้คะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 4

3. ยุทธศาสตร์

ผลการประเมินยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ให้คะแนน 58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คิดเป็น ร้อยละ 96.7 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
3	ยุทธศาสตร์ชาติ	60	58	96.7	มีการกำหนดยุทธศาสตร์ วิเคราะห์แผนพัฒนา และองค์ประกอบต่าง ๆ ครบถ้วนและชัดเจนเกือบทุกองค์ประกอบ
(1)	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(5)	(100.0)	กำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
(2)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(5)	(100.0)	กำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
(3)	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(5)	(100.0)	กำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
(4)	ยุทธศาสตร์จังหวัด การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(5)	(100.0)	กำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
(5)	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	(5)	(100.0)	กำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด ivo อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
(6)	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	(5)	(100.0)	กำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
(7)	วิสัยทัศน์ การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	(5)	(100.0)	กำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
(8)	กลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเราอยู่ในจุดใดหรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	(5)	(100.0)	กำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ อย่างครบถ้วน และถูกต้อง

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
(9)	เป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็นกลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	(5)	(100.0)	กำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ เป้าหมายการพัฒนา อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
(10)	จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	(3)	60.0	มีการกำหนดและการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่ไว้ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสำเร็จ แต่ควรแยกออกมาให้เป็นหัวข้อจุดยืนขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญไว้อย่างชัดเจนมากขึ้น
(11)	แผนงาน การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	(5)	100.0	กำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
(12)	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์กรรวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ อย่างครบถ้วน และถูกต้อง	(5)	(5)	(100.0)	กำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์กรรวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ อย่างครบถ้วน และถูกต้อง

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
	ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค				
รวมคะแนน		60	58	96.7	

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ผลการประเมินยุทธศาสตร์ ได้คะแนน 58 จากคะแนนเต็ม 60

(1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแสดงไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแสดงไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

(3) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแสดงไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

(4) ยุทธศาสตร์จังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด และแสดงไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด และแสดงไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

(6) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และแสดงไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

(7) วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญต้องการจะเป็นหรือบรรลุในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

(8) กลยุทธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ ปัจจุบันกำลังทำอะไรอยู่ ในอนาคตจะพัฒนาอะไร ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

(9) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดและวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำเสนอเป้าประสงค์ สิ่งที่จะทำ เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

(10) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง และปัจจัยเสริมที่จะส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าควรดำเนินการจัดแยกหัวข้อจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญให้ชัดเจน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ จึงให้ 3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

(11) แผนงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการกำหนดและวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจน ครบถ้วน คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

(12) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการกำหนดและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกัน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจน ครบถ้วน คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เท่ากับ 91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91

1. การสรุปสถานการณ์พัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้คะแนนการสรุปสถานการณ์การพัฒนา เท่ากับ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดดังปรากฏในตารางต่อไปนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
		2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้	(5)	5

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
		การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้คะแนนการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ เท่ากับ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดดังปรากฏในตารางต่อไปนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
			เต็ม	ที่ได้
2	2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	(5)	5
		2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีกระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	5

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้คะแนนการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ เท่ากับ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 100.0 รายละเอียดดังปรากฏในตารางต่อไปนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
			เต็ม	ที่ได้
3	3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	(5)	5
		2) การกำหนดและการวิเคราะห์ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	5

4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้คะแนนการ การประเมินยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เท่ากับ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 100.0 รายละเอียดดังปรากฏในตารางต่อไปนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
			เต็ม	ที่ได้
4	4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	(5)	5
		2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(5)	5

5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้คะแนนโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เท่ากับ 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คิดเป็นร้อยละ 100.0 รายละเอียดดังปรากฏในตารางต่อไปนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
			เต็ม	ที่ได้
5	5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	(5)	5
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	5

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
			เต็ม	ที่ได้
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(5)	5
	5.4 มีการประมาณการราคา ถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ	1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(5)	5
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะ	(5)	5

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
			เต็ม	ที่ได้
		ได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ		
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	5

6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้คะแนนการ การประเมินยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เท่ากับ 26 คะแนน จากคะแนนเต็ม 35 คิดเป็นร้อยละ 74.29 รายละเอียดดังปรากฏในตารางต่อไปนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
			เต็ม	ที่ได้
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5 (32.30%)
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5 (20.58%)

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
			เต็ม	ที่ได้
	6.3 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายด้านการ บริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	1 (0.29%)
	6.4 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ สุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการ ดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อย ละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5 (8.22%)
	6.5 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5 (2.05%)
	6.6 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการ คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5 (55.86%)
	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ บริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ดินดั่ง หรือการบริหาร จัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้ง ไว้	(5)	0

ผลการประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้คะแนน 91 จากคะแนนเต็ม 100 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ พิจารณาให้คะแนน โดยแยกเป็นรายประเด็น ดังต่อไปนี้

ผลการพิจารณาประเด็นที่ 1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10

1) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการแสดงถึงการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจน คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

2) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการแสดงผลการวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจน คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

ผลการพิจารณาประเด็นที่ 2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ ได้ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10

1) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ แสดงให้เห็นถึงการกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจและหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

2) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ แสดงให้เห็นถึงการกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจากการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

ผลการพิจารณาประเด็นที่ 3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10

1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ ประชาชนพึงพอใจมีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

ผลการพิจารณาประเด็นที่ 4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ได้ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10

1) มีการกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

2) มีการกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

ผลการพิจารณาประเด็นที่ 5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ 25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 25

1) มีความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการให้บริการสาธารณะเพื่อการพัฒนา บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ และเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

2) มีการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ วัตถุประสงค์มีความชัดเจน มีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

3) เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง มีการระบุเป้าหมายอย่างชัดเจน ระบุ กลุ่มเป้าหมายคืออะไร จำนวนเท่าใด มีผลผลิตอย่างไร พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

4) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนด ราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ โดยคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ ความประหยัด (Economy) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

5) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) และผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด สิ่งที่ได้รับ ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

6) ผลที่คาดว่าจะได้รับมีความสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแสดงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

ประเด็นพิจารณาประเด็นที่ 6 โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้ 26 คะแนน จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน

1) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ร้อยละ 32.30 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ตั้งไว้ (เกณฑ์กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

2) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ 20.58 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ตั้งไว้ (เกณฑ์กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2) คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

3) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 0.29 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ตั้งไว้ (เกณฑ์กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2) คณะกรรมการพิจารณาให้ 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

4) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข ร้อยละ 8.22 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ตั้งไว้ (เกณฑ์กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2) คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

5) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 2.05 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ตั้งไว้ (เกณฑ์กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2) คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

6) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ ร้อยละ 55.86 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ตั้งไว้ (เกณฑ์กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2) คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

7) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ ร้อยละ 0 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่ตั้งไว้ (เกณฑ์กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2) คณะกรรมการพิจารณาให้ 0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปรากฏ ดังนี้

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน รวมทั้งสิ้น 700 คน โดยการสุ่มแบบง่ายในกลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ 7 อำเภอๆ ละ 100 คน ผลปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 50 เป็นเพศชาย ร้อยละ 50 เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.9 มีอายุระหว่าง 41-60 ปี ร้อยละ 47.1 มีการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และ ร้อยละ 65.2 มีอาชีพเกษตรกรรวมดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 13

ตารางที่ 13 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (n = 700)	ร้อยละ	หมายเหตุ
เพศ			
ชาย	350	50.0	
หญิง	350	50.0	
อายุ			
ต่ำกว่า 20 ปี	30	4.2	
21 - 40 ปี	226	32.3	
41 - 60 ปี	335	47.9	
60 ปีขึ้นไป	109	15.6	
ระดับการศึกษา			
ประถมศึกษา	279	39.9	
มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า	330	47.1	
ปวส./ อนุปริญญา /หรือเทียบเท่า	56	8.0	
ปริญญาตรี	30	4.3	
สูงกว่าปริญญาตรี	5	0.7	
อาชีพ			
เกษตรกร	456	65.2	
นักเรียน-นักศึกษา	45	6.4	
รับจ้าง/ลูกจ้าง	114	16.3	
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	54	7.7	
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	16	2.3	
อื่น ๆ (ระบุ)ว่างงาน	15	2.1	

3.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยแยกตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาในพื้นที่ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ผลปรากฏเป็นดังต่อไปนี้

3.2.1 การจัดบริการสาธารณะตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญโดยดำเนินการโครงการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่

1) ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานก่อสร้างถนน คสล./ ปรับปรุงผิวถนนจราจรลาดยางในชุมชน พื้นที่ เพื่อการสัญจรที่สะดวก ปลอดภัย ปรากฏว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ($\bar{x} = 4.31, SD = .734$) โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.0 ของประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 39.6 มีความพึงพอใจมาก และ ร้อยละ 13.7 พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 0.6 พึงพอใจน้อย ร้อยละ 0.1 พึงพอใจน้อยที่สุด ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 14 ตารางที่ 14 แสดงร้อยละของประชาชนจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานก่อสร้างถนน คสล./ ปรับปรุงผิวถนนจราจร ลาดยางในชุมชน พื้นที่

โครงการ/กิจกรรม ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)					\bar{X} (ค่าเฉลี่ย)	SD (ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน)	การ แปล ผล
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)			
การดำเนินงานก่อสร้างถนน คสล./ ปรับปรุงผิวถนนจราจร ลาดยางในชุมชน พื้นที่ (ใน พื้นที่รับผิดชอบของ อบจ.) เพื่อการสัญจรที่สะดวก ปลอดภัย	46.0	39.6	13.7	0.6	0.1	4.31	.734	พึง พอใจ มาก

2) ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในด้านการบำรุง สะพานไม้หรือสะพาน คสล. (ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.อจ.) เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย แก่ประชาชน ปรากฏว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ($\bar{x} = 4.06, SD = .784$) โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.1ของประชาชนมีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 31.5 มีความพึงพอใจมากที่สุด และ ร้อยละ 21.1 พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 2.3 พึงพอใจน้อย ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 15 ตารางที่ 15 แสดงร้อยละของประชาชนจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านการบำรุง สะพานไม้หรือสะพาน คสล. (ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.อจ.) เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย แก่ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)					\bar{X} (ค่าเฉลี่ย)	SD (ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน)	การ แปล ผล
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)			
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ในด้านการบำรุงสะพานไม้หรือ สะพาน คสล. (ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบจ.อจ.) เพื่อ การสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย แก่ประชาชน	31.5	45.1	21.1	2.3	-	4.06	.784	พึง พอใจ มาก

3) ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพหรือความเพียงพอของไฟส่องสว่าง ป้ายบอกทาง/ป้ายการจราจร หรือไฟจราจร ปรากฏว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ($\bar{x} = 3.93$, $SD = .910$) โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.6 ของประชาชนมีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 30.3 มีความพึงพอใจมากที่สุด และ ร้อยละ 23.3 พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 6.4 พึงพอใจน้อย ร้อยละ 0.4 พึงพอใจน้อยที่สุด ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 16

ตารางที่ 16 แสดงร้อยละของประชาชนจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพหรือความเพียงพอของไฟส่องสว่าง ป้ายบอกทาง/ป้ายการจราจร หรือไฟจราจร

โครงการ/กิจกรรม ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)					\bar{X} (ค่าเฉลี่ย)	SD (ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน)	การ แปล ผล
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)			
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพหรือความเพียงพอของไฟส่องสว่าง ป้ายบอกทาง/ป้ายการจราจร หรือไฟจราจร	30.3	39.6	23.3	6.4	0.4	3.93	.910	พึงพอใจมาก

3.2.2 การจัดบริการสาธารณะตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการอำนวยความสะดวกในการจัดหาบน้ำในช่วงภัยแล้งแก่ประชาชนในพื้นที่ ปรากฏว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ($\bar{x} = 3.88$, $SD = .844$) โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.0 ของประชาชนมีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 27.3 มีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 25.0 พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 4.4 พึงพอใจน้อย และร้อยละ 0.3 พึงพอใจน้อยที่สุด ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 17

ตารางที่ 17 แสดงร้อยละของประชาชนจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการการอำนวยความสะดวกในการจัดหาบน้ำในช่วงภัยแล้งแก่ประชาชนในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรม พัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ	ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)					\bar{X} (ค่าเฉลี่ย)	SD (ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน)	การ แปล ผล
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)			
การให้บริการการอำนวยความสะดวกในการจัดหาบน้ำในช่วงภัยแล้ง แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	25.0	43.0	27.3	4.4	0.3	3.88	.844	พึงพอใจมาก

3.2.3 การจัดบริการสาธารณะตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานฟื้นฟู อนุรักษ์ หรือ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา วัฒนธรรม กีฬาประเพณี สถานที่สำคัญ หรือแหล่งมรดกที่สำคัญในเชิง ประวัติศาสตร์ในชุมชน/พื้นที่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปรากฏว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ($\bar{x} = 3.91, SD = .773$) โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.9 ของประชาชนมีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 27.3 มีความพึงพอใจปานกลาง และ ร้อยละ 23.4 พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 2.4 พึงพอใจน้อย ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 18

ตารางที่ 18 แสดงร้อยละของประชาชนจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานฟื้นฟู อนุรักษ์ หรือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา วัฒนธรรม กีฬาประเพณี สถานที่สำคัญ หรือแหล่งมรดกที่สำคัญ ในเชิงประวัติศาสตร์ในชุมชน/พื้นที่

โครงการ/กิจกรรมตาม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา	ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)					\bar{x} (ค่าเฉลี่ย)	SD (ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน)	การ แปล ผล
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)			
การดำเนินงานฟื้นฟู อนุรักษ์ หรือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา ประเพณี สถานที่สำคัญ หรือ แหล่งมรดกที่สำคัญในเชิง ประวัติศาสตร์ในชุมชน/พื้นที่ใน เขตรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	23.4	46.7	27.3	2.4	-	3.91	.773	พึง พอใจ มาก

3.2.4 การจัดบริการสาธารณะตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานสนับสนุนเพื่อการดำเนินชีวิตตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การส่งเสริมการพัฒนาคูณภาพชีวิตให้กับ ประชาชนพื้นที่ อย่างเหมาะสม ปรากฏว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ($\bar{x} = 4.01, SD = .755$) โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.4 ของประชาชนมีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 27.9 มีความพึงพอใจมากที่สุด และ ร้อยละ 24.6 พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 1.1 พึงพอใจน้อย ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 19

ตารางที่ 19 แสดงร้อยละของประชาชนจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานสนับสนุนเพื่อการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การส่งเสริมด้านสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนพื้นที่ อย่างเหมาะสม

โครงการ/กิจกรรมตาม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)					\bar{X} (ค่าเฉลี่ย)	SD (ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน)	การ แปล ผล
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อย ที่สุด (1)			
	การดำเนินงานสนับสนุนเพื่อ การดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน พื้นที่ อย่างเหมาะสม โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	27.9	46.4	24.6	1.1			

3.2.5 การจัดบริการสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานอนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกคู คลอง กำจัดวัชพืช เพื่อส่งเสริม
การเกษตร อุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ปรากฏว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ($\bar{X} = 3.90$, $SD = .796$) โดยส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 47.1 ของประชาชนมีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 25.9 มีความพึงพอใจปานกลาง และ
ร้อยละ 23.4 พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 3.4 พึงพอใจน้อย ร้อยละ 0.2 พึงพอใจน้อยที่สุด ตามลำดับ
ดังแสดงในตารางที่ 20

ตารางที่ 20 แสดงร้อยละของประชาชนจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกคู คลอง กำจัดวัชพืช เพื่อส่งเสริมการเกษตร อุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ที่ 5	ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)					\bar{X} (ค่าเฉลี่ย)	SD (ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน)	การ แปล ผล
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด			
	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)			
การดำเนินงานอนุรักษ์พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนา แหล่งน้ำ ขุดลอกคู คลอง กำจัด วัชพืช เพื่อส่งเสริมการเกษตร อุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่	23.5	47.1	25.9	3.4	0.1	3.90	.796	พึง พอใจ มาก

3.2.5 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย

1) ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานพัฒนาในท้องถิ่นแก่ประชาชนทราบอย่าง
ทั่วถึง สม่่าเสมอ ปรากฏว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ($\bar{X} = 3.97, SD =$
.805) โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.6 ของประชาชนมีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 28.0 มีความพึงพอใจ
มากที่สุด และ ร้อยละ 25.9 พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 2.4 พึงพอใจน้อย ร้อยละ 0.1 พึงพอใจน้อยที่สุด
ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 21

ตารางที่ 21 แสดงร้อยละของประชาชนจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานพัฒนาในท้องถิ่นแก่ประชาชนทราบ
อย่างทั่วถึง สม่่าเสมอ

โครงการ/กิจกรรมพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)					\bar{X} (ค่าเฉลี่ย)	SD (ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน)	การ แปล ผล
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด			
	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)			
การประชาสัมพันธ์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการ ดำเนินงานพัฒนาในท้องถิ่นแก่ ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง สม่่าเสมอ	28.0	43.6	25.9	2.4	0.1	3.97	.805	พึง พอใจ มาก

2) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น/ปัญหา/ความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปรากฏว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.0 ($\bar{X} = 4.0$, $SD = .804$) โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.3 ของประชาชนมีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 29.0 มีความพึงพอใจมากที่สุด และ ร้อยละ 22.4 พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 3.3 พึงพอใจน้อย ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 22

ตารางที่ 22 แสดงร้อยละของประชาชนจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น/ปัญหา/ความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)					\bar{X} (ค่าเฉลี่ย)	SD (ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน)	การ แปล ผล
	มาก ที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อย ที่สุด (1)			
	การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ เสนอความคิดเห็น/ปัญหา/ความ ต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาการ ให้บริการขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	29.0	45.3	22.4	3.3			

2.6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปรากฏว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ($\bar{X} = 4.04$, $SD = .783$) โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.9 ของประชาชนมีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 30.6 มีความพึงพอใจมากที่สุด และ ร้อยละ 22.7 พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 1.7 พึงพอใจน้อย ร้อยละ 0.1 พึงพอใจน้อยที่สุด ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 23

ตารางที่ 23 แสดงร้อยละของประชาชนจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)					\bar{X} (ค่าเฉลี่ย)	SD (ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน)	การ แปล ผล
	มาก ที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อย ที่สุด (1)			
	การให้บริการของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	30.6	44.9	22.7	1.7			

3.3 แผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 272 โครงการ งบประมาณ 173,795,380 บาท และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถดำเนินงานได้จำนวน 262 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.32 เบิกจ่ายงบประมาณ 159,494,371.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.77 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	เบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละโครงการ	ร้อยละงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	215	148,599,600	215	137,219,689	100.00	92.34
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	32	13,109,480	29	12,493,147	90.63	95.30
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	20	5,379,000	14	3,317,922	70.00	61.68
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1	150,000	0	0	0	0
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	200,000	1	138,613.79	100.00	69.31
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	3	6,357,300	3	6,325,000	100.00	99.49
รวม	272	173,795,380	262	159,494,371.79	96.32	91.77

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปรากฏ ดังนี้

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ 7 อำเภอๆ ละ 100 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 700 คน ร้อยละ 50 เป็นเพศชาย ร้อยละ 50 เป็นเพศหญิง ซึ่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.9 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 41-60 ปี ร้อยละ 47.1 มีการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และ ส่วนใหญ่ ร้อยละ ร้อยละ 65.2 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพเกษตรกร

4.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้วัดความพึงพอใจของประชาชนในเขตจังหวัดอำนาจเจริญต่อผลการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ประกอบด้วยโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตาม 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.98 ซึ่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.6 ของประชาชน มีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 22.7 พึงพอใจมากที่สุด และพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 1.0 พึงพอใจน้อย

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ผลปรากฏว่า

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สูงเป็นลำดับที่ 1 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.6 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 31.4 มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 20.6 มีความพึงพอใจปานกลาง และ ร้อยละ 0.4 พึงพอใจน้อย รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 24

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สูงเป็นลำดับที่ 2 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02 โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.4 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 29.3 มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 23.6 มีความพึงพอใจปานกลาง และ ร้อยละ 1.7 พึงพอใจน้อย รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 24

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูงเป็นลำดับที่ 3 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01 โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.4 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 27.9 มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 24.6 มีความพึงพอใจปานกลาง และ ร้อยละ 1.1 พึงพอใจน้อย รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 24

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สูงเป็นลำดับที่ 4 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.91 โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.7 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 27.3 มีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 23.4 มีความพึงพอใจมากที่สุด และ ร้อยละ 2.4 พึงพอใจน้อย รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 24

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สูงเป็นลำดับที่ 5 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.90 โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.1 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 25.9 มีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 23.5 มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 2.4 พึงพอใจน้อย และร้อยละ 0.1 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 24

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ สูงเป็นลำดับที่ 6 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.88 โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.0 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 27.3 มีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 25.0 มีความพึงพอใจมากที่สุด และ ร้อยละ 4.4 พึงพอใจน้อย ร้อยละ 0.3 พึงพอใจน้อยที่สุด รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 24

ตารางที่ 24 แสดงร้อยละของประชาชนจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อผลการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ ตามโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยรวม

โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.อจ.	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)					\bar{x} (ค่าเฉลี่ย)	SD (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)	การแปลผล
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)			
ยุทธศาสตร์ที่ 1	31.4	47.6	20.6	0.4	-	4.10	.727	พึงพอใจมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 2	25.0	43.0	27.3	4.4	0.3	3.88	.844	พึงพอใจมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 3	23.4	46.7	27.3	2.4	-	3.91	.773	พึงพอใจมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 4	27.9	46.4	24.6	1.1	-	4.01	.755	พึงพอใจมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 5	23.5	47.1	25.9	3.4	0.1	3.90	.796	พึงพอใจมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 6	29.3	45.4	23.6	1.7	-	4.02	.773	พึงพอใจมาก
รวม	22.7	53.6	22.7	1.0	-	3.98	.703	พึงพอใจมาก

นอกจากนี้ ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1) ประชาชนมีความต้องการให้ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย บ้านโคกสะอาด - บ้านหินกอง ต่อเนื่องอีกตลอดสายทาง เนื่องจากถนนมีความชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก

2) ถนนสายทาง บ้านโคกสาร - บ้านโคกจ๊กจัน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ มีไหล่ทางชำรุด เนื่องจากถนนมีความแคบ และมีรถขนาดใหญ่จำนวนมาก วิ่งผ่านตลอดเวลา ซึ่งช่างผู้รับผิดชอบโครงการรับทราบ และดำเนินการแจ้งทางผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

3) ในขณะที่มีการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ควรกำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินการมีป้ายแจ้งเตือน หรือแจ้งผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจ้งประชาชนว่ามีการก่อสร้างถนน เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่

4) ถนนสายทาง บ้านคำโพน - บ้านหนองไฮ ท่อระบายน้ำมีการชำรุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ควรดำเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อย

5) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทำให้ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ และช่วยให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญควรดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ในพื้นที่ถนนสายบ้านคำโพน - บ้านหนองไฮ ในช่วงถนนที่มีพื้นที่บริเวณต่ำ

6) ถนนสายทาง บ้านคำโพน - บ้านหนองไฮ ช่วงคอสะพานมีความชำรุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ควรดำเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อย

- 7) ประชาชนมีความต้องการไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อการเกษตร
- 8) ประชาชนมีความต้องการให้มีการดำเนินการก่อสร้างถนนสายทางบ้านคำโพน - บ้านหนองไฮ อย่างต่อเนื่องให้ตลอดทั้งสายทาง เนื่องจากถนนมีความชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก
- 9) ประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการให้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายทางบ้านดงมะยาง - บ้านเค็งใหญ่ต่อเนื่องไปให้ตลอดสายทาง เพื่อการเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว
- 10) ประชาชนมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านหนองหึ่ง - บ้านกุดสิม อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ อย่างต่อเนื่องตลอดสายทาง เพื่อให้การสัญจร สะดวกและปลอดภัย
- 11) ประชาชนต้องการไฟฟ้าส่องสว่างหน้าโรงเรียน เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรในเวลากลางคืน
- 12) ประชาชนต้องการให้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายทางบ้านหนองคู - บ้านโนนสมบูรณ์ ไปให้ตลอดทั้งสาย เพื่อการเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว
- 13) ประชาชนต้องการให้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายทางบ้านหนองสามสี - บ้านดอนมะข่อม ไปให้ตลอดทั้งเส้นทาง เพื่อการเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว
- 14) ประชาชนต้องการไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรในเวลากลางคืน ในบริเวณถนนบ้านนาอุดม-ชุมชน บ้านคำผักเปีย
- 15) ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการก่อสร้างถนนสายทางบ้านเหล่าพรวน - บ้านหนองมะเสี๋ย ต่อเนื่องไปอีกตลอดทั้งสายทาง เนื่องจากถนนมีความชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร ประชาชนสัญจรลำบาก
- 16) ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินติดตั้งท่อลอดเหลี่ยม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำล้นจากฝายกันน้ำ ป้องกันการชำรุดของถนนสายทางบ้านเหล่าพรวน - บ้านหนองมะเสี๋ย

4.3 แผนการดำเนินงาน

- 1) แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 215 โครงการ มีสัดส่วน ร้อยละ 79.0 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดของแผนดำเนินงานทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 78,530,600 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
- 2) แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 32 โครงการ มีสัดส่วน ร้อยละ 11.76 ซึ่งเป็นสัดส่วนในลำดับที่ 2 ของแผนดำเนินงานทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 13,109,480 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.54 ของงบประมาณทั้งหมด
- 3) แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 20 โครงการ มีสัดส่วน ร้อยละ 7.35 ซึ่งเป็นสัดส่วนในลำดับที่ 3 ของแผนดำเนินงานทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 5,379,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.10 ของงบประมาณทั้งหมด
- 4) แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ มีสัดส่วน ร้อยละ 0.37 ซึ่งเป็นสัดส่วนในลำดับที่ 6 ของแผนดำเนินงานทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของงบประมาณทั้งหมด
- 5) แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ มีสัดส่วน ร้อยละ 0.37 ซึ่งเป็นสัดส่วนในลำดับที่ 5 ของแผนดำเนินงานทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของงบประมาณทั้งหมด
- 6) แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 จำนวน 3 โครงการ มีสัดส่วน ร้อยละ 1.10 ซึ่งเป็นสัดส่วนในลำดับที่ 4 ของแผนดำเนินงานทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 6,357,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.70 ของงบประมาณทั้งหมด

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ 6 ยุทธศาสตร์ รวม จำนวน 272 โครงการ งบประมาณ 173,795,380 บาท เป็นโครงการจากเงินอุดหนุนประเภทอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 29 โครงการ งบประมาณ 30,969,000 บาท เป็นโครงการจากเงินสะสม จำนวน 72 โครงการ งบประมาณ 39,100,000 บาท เป็นโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 171 โครงการ งบประมาณ 103,726,380 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาแล้วเสร็จ จำนวน 262 โครงการ คิดเป็นร้อยละ ของโครงการในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เบิกจ่ายงบประมาณ 159,494,371.79 บาท คิดเป็น ร้อยละ 91.77 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ พิจารณาตามเกณฑ์ชีวิต ผลปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีความพึงพอใจในผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในอันดับ 1 (มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.10) ความพึงพอใจในผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อยู่ในอันดับ 2 (มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.02) มีความพึงพอใจในผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูงเป็นลำดับที่ 3 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01 มีความพึงพอใจในผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สูงเป็นลำดับที่ 4 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.90 มีความพึงพอใจในผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่สูงเป็นลำดับที่ 5 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.88

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้คะแนน การประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ร้อยละ 98 และให้คะแนน การประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร้อยละ 91

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

การวัดผลเชิงปริมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 171 โครงการ งบประมาณ 103,726,380 บาท และได้รับเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 29 โครงการ งบประมาณ 30,969,000 บาท งบงบประมาณเงินสะสม จำนวน 72 โครงการ งบประมาณ 39,100,000 บาท รวมจำนวน 272 โครงการ งบประมาณรวม 173,795,380 บาท ผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2657 จำนวน 114 โครงการ งบประมาณ 78,530,600 บาท และได้รับงบประเภทอุดหนุน เฉพาะกิจ จำนวน 29 โครงการ งบประมาณ 30,969,000 บาท เงินสะสม จำนวน 72 โครงการ งบประมาณ 39,100,000 บาท รวมจำนวน 215 โครงการ งบประมาณ 148,599,600 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 127 โครงการ ก่อหนี้ผูกพันไว้ จำนวน 88 โครงการ รวม 215 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายงบประมาณ 83,769,200 บาท ก่อหนี้ผูกพันไว้ จำนวน 53,450,489 บาท รวม 137,219,689 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.34

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2657 จำนวน 32 โครงการ งบประมาณ 13,109,480 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ ก่อหนี้ผูกพันไว้ จำนวน 23 โครงการ รวม 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.63 เบิกจ่ายงบประมาณ 1,034,767 บาท ก่อหนี้ผูกพันไว้ จำนวน 11,458,380 บาท รวม 12,493,147 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.30

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2657 จำนวน 20 โครงการ งบประมาณ 5,379,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70 เบิกจ่ายงบประมาณ 3,317,922 บาท คิดเป็น ร้อยละ 61.68

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บรรลุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2657 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 150,000 บาท ดำเนินการโดยบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบรรลุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2657 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 200,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.0 เบิกจ่ายงบประมาณ 138,613.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.31

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บรรลุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2657 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 6,357,300 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ ก่อหนี้ผูกพันไว้ จำนวน 2 โครงการ รวม 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 5,600,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันไว้ จำนวน 725,000 บาท รวม 6,325,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.50

การวัดผลเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามยุทธศาสตร์พัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถดำเนินงานตามโครงการ ได้จำนวน 262 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.32 ของโครงการพัฒนาที่บรรลุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจากงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และจากงบประมาณเงินสะสม จำนวน 272 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ และก่อก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว จำนวน 159,494,371.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.77 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 173,795,380 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ชี้วัดระดับความสำเร็จ ผลปรากฏว่า ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับดีมาก

เกณฑ์ชี้วัดระดับความสำเร็จผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงาน	การแปลผล
≥ร้อยละ 86	ระดับดีมาก
ร้อยละ 76-85	ระดับดี
ร้อยละ 66-75	ระดับปานกลาง
ร้อยละ 56-65	ระดับพอใช้
≤ร้อยละ 55	ระดับต้องปรับปรุง

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

การประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในภาพรวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 ระดับความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา มีดังต่อไปนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อกิจกรรมการให้บริการการอำนวยความสะดวกในการจัดหาน้ำในช่วงภัยแล้ง แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.88

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานฟื้นฟู อนุรักษ์ หรือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา วัฒนธรรม กีฬาประเพณี สถานที่สำคัญ หรือแหล่งมรดกที่สำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ในชุมชน/พื้นที่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานสนับสนุนเพื่อการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การสงเคราะห์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนพื้นที่ อย่างเหมาะสม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.01

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกคู คลอง กำจัดวัชพืช เพื่อส่งเสริมการเกษตร อุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.90

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานพัฒนาในท้องถิ่นแก่ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง สม่าเสมอการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น/ปัญหา/ความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ การให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02

1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2567) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 272 โครงการ งบประมาณ 173,795,380 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จนเกิดผลสำเร็จ ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.98 ($\bar{x} = 3.98$, $SD = .703$) และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนามีดังต่อไปนี้

1. ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ($\bar{x} = 4.10$, $SD = .727$) ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 47.6 ของประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 31.4

2. ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นที่พึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 27.3

3. ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ($\bar{x} = 3.90$, $SD = .796$) ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 47.1 ของประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 25.9

4. ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ($\bar{x} = 4.01$, $SD = .755$) ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 46.4 ของประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 27.9

5. ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ($\bar{x} = 3.90$, $SD = .796$) ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 47.1 ของประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 25.9

6. ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ($\bar{x} = 4.02$, $SD = .773$) ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 45.4 ของประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 29.3

1.5 ผลสำเร็จที่วัดได้

โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 272 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 173,795,380 บาท และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยภาพรวม ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก โดยสามารถดำเนินงานโครงการพัฒนาแล้วเสร็จ และก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว รวม จำนวน 262 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.32 ของโครงการที่ตั้งไว้เบิกจ่ายงบประมาณ และก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว จำนวน 159,494,371.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.77 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และผลสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาโดยจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังต่อไปนี้

1. โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 215 โครงการ งบประมาณ ตั้งไว้ 148,599,600 บาท ดำเนินการสำเร็จ จำนวน 215 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการที่ตั้งไว้ เบิกจ่ายงบประมาณ และก่อสร้างผู้ก่อกำเนิดแล้ว จำนวน 137,219,689 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.34 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ เมื่อเทียบกับเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน ปรากฏว่ามีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก

2. โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมือง นำอยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 32 โครงการ งบประมาณ ตั้งไว้ 13,109,480 บาท ดำเนินการสำเร็จ และก่อสร้างผู้ก่อกำเนิดแล้ว จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.63 ของโครงการที่ตั้งไว้ เบิกจ่ายงบประมาณ และก่อสร้างผู้ก่อกำเนิดแล้ว จำนวน 12,493,147 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.30 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ เมื่อเทียบกับเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน ปรากฏว่ามีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก

3. โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งไว้จำนวน 20 โครงการ งบประมาณ 5,379,000 บาท ดำเนินการสำเร็จ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70 ของโครงการที่ตั้งไว้ เบิกจ่ายงบประมาณ 3,317,922 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.68 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ เมื่อเทียบกับเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน ปรากฏว่ามีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง

4. โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ ตั้งไว้ 150,000 บาท ดำเนินการโดยบูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3

5. โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท ดำเนินการสำเร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการที่ตั้งไว้ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 138,613.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.31 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ เมื่อเทียบกับเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน ปรากฏว่ามีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก

6. โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ ตั้งไว้ 6,357,300 บาท ดำเนินการสำเร็จและก่อสร้างผู้ก่อกำเนิดแล้ว จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของโครงการที่ตั้งไว้ เบิกจ่ายงบประมาณ และก่อสร้างผู้ก่อกำเนิดแล้ว จำนวน 6,325,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.49 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ เมื่อเทียบกับเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน ปรากฏว่ามีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1 ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งอาจมีการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25

“ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวางแผนทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น” เพื่อวางพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ต่อไป

2.2 ข้อสังเกต

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนา ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในสัดส่วนสูงสุด สูงกว่ายุทธศาสตร์พัฒนา ด้านอื่น ๆ เนื่องจากปัญหา ความต้องการของประชาชนมีจำนวนมาก แต่มาสามารถดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ

2.3 ข้อเสนอแนะ

1. การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570 ควรนำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เป็นข้อมูลในการดำเนินงานเพื่อเน้นบทบาทของประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อาทิเช่น

(1.1) ในขณะที่มีการดำเนินงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ควรกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการติดตั้งป้ายแจ้งเตือน หรือแจ้งผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจ้งประชาชนว่ามีการก่อสร้างถนน เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่

(1.2) หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญที่รับผิดชอบควรดำเนินการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุด ในเส้นทางบ้านคำโพน - บ้านหนองไฮ

(1.3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญควรดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ในพื้นที่ถนนสายทางบ้านคำโพน - บ้านหนองไฮ ในช่วงถนนที่มีพื้นที่บริเวณต่ำ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทำอันเป็นเหตุให้ถนนชำรุดเป็นหลุม เป็นบ่อ และช่วยให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก

(1.4) หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญที่รับผิดชอบควรดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานในเส้นทางบ้านคำโพน - บ้านหนองไฮ ที่มีความชำรุดเสียหายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจร

(1.5) ประชาชนมีความต้องการให้มีการดำเนินการก่อสร้างถนนสายทางบ้านโคกสะอาด - บ้านหินกอง ถนนสายทางบ้านคำโพน - บ้านหนองไฮ อย่างต่อเนื่องให้ตลอดทั้งสายทาง ถนนสายทางบ้านเหล่าพรวน - บ้านหนองมะเสี๋ยง ถนนสายทางบ้านดงมะยาง - บ้านเค็งใหญ่ ถนน คสล. สายทางบ้านหนองหึ่ง - บ้านกุดสิม อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ถนนสายทางบ้านหนองคู - บ้านโนนสมบูรณ์ ถนนสายทางบ้านหนองสามสี - บ้านดอนมะข่อม อย่างต่อเนื่องจนสุดเส้นทาง เนื่องจากถนนมีความชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร ประชาชนสัญจรลำบาก เพื่อให้การสัญจร สะดวกและปลอดภัย

(1.6) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญควรจัดให้มีบริการไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้าโรงเรียนเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรในเวลากลางคืน

2. ในการจัดทำป้ายแสดงโครงการก่อสร้างงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญควรกำหนดเพิ่มเติมให้มีชื่อบริษัทผู้รับเหมา และตัวเลขแสดงวันที่ดำเนินการ วันสิ้นสุดสัญญา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

3. การดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการของเสียอันตราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงให้ประชาชนรับทราบมากขึ้น

4. การดำเนินงานโครงการฝึกอบรมทักษะป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำแก่นักเรียนหรือเยาวชน เกิดผลสัมฤทธิ์ชัดเจน มีจำนวนโรงเรียน นักเรียน ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ควรดำเนินโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป และเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอ เหมาะสมกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น

5. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ เกิดผลสัมฤทธิ์ชัดเจน มีจำนวนโรงเรียน นักเรียน ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ควรดำเนินโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป และเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอ เหมาะสมกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น

2.4 ผลจากการพัฒนา

การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุดูประสงค์ของการพัฒนา และการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยดำเนินการจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

2.5 ผลสรุปภาพรวม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญมีข้อมูลสารสนเทศจากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง พัฒนาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ภาคผนวก

ภาพประกอบผลการดำเนินการโครงการในภาพรวม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่



โครงการฝึกอบรมทักษะป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำแก่นักเรียนหรือเยาวชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567





การฝึกอบรมการทอเสื่อกล้วยขิด
และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพื่อการเพิ่มรายได้ของประชาชน



โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะเยาวชน
ในจังหวัดอำนาจเจริญ



โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทาง
การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ



โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัด
อำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2567
ภายใต้โครงการโครงการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา



จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.อำนาจเจริญ
(ชอยวิจารณ์คัพ)



โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์



โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน เยาวชน และประชาชน



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการปรับปรุงซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567



ภาพประกอบการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567





คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ ๘๐๕ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีคำสั่งที่ ๓๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามคำสั่งดังกล่าวได้ครบวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------|
| ๑. นายประวิทย์ สียาเทพ | กรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เขต ๕ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ | |
| ๒. นายธรรมรักษ์ สันตะวงค์ | กรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เขต ๗ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ | |
| ๓. นางสาวชญชดา สายมงคล | กรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เขต ๒ อำเภอขานูมาน | |
| ๔. นายบุญยง สาระ | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | |
| ๕. นายสุพรรณ สืบสิงห์ | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | |
| ๖. นายพงศกร แสงวงหา | กรรมการ |
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง ผู้แทนหน่วยงานจากสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ | |
| ๗. นางสาวธัญพัฒน์ สินอนันต์กิจ | กรรมการ |
| หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ผู้แทนหน่วยงานจากเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ | |
| ๘. นายคำริ ลอยหา | กรรมการ |
| เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ | |
| ๙. นายบุญมี ไชยพิมพ์ | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าส่วนราชการ | |
| ๑๐. นายฤทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| ๑๑. นายมรกต อุปนิสากร | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | |

/โดยให้....

โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีวาระอยู่ในตำแหน่งได้สืบรับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ที่ ๙๗๑/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ ๘๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน
๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑. นายสุพรรณ สืบสิงห์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายบุญมี ไชยพิมพ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการและ
เลขานุการ |
| ๓. นางกนกพร แก้วเที่ยง หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาววันเพ็ญ ตั้สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ ๑๐๔๗/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจากมีคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เกษียณอายุ และย้ายไปปฏิบัติราชการที่อื่น จึงทำให้ประกาศดังกล่าวไม่เป็นปัจจุบัน ประกอบกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้หมดวาระและได้ดำเนินการแต่งตั้งใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวัดความสำเร็จของโครงการได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. นายพนัส พันธุ์วรรณ | รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ |
| ๒. นายณัฐวุฒิ สิงห์จันทร์ | รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ |
| ๓. นางสาวจุฬาลักษณ์ เสนาะเสียง | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ |
| ๔. นางสาวจริยาภรณ์ การินทร์ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ |

มีหน้าที่

ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนาจการ การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ

คณะอนุกรรมการ

- | | |
|---|---------------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | อนุกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | อนุกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | อนุกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | อนุกรรมการ |
| ๖. นายวีรพงษ์ พูนในเมือง | หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร |
| ๗. นายปัญญา จันทร์งาม | หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ |
| ๘. นายสุภาพ บุญทำนุก | หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง |
| ๙. นายณัฐภัทร บัวทอง | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| ๑๐. นางสาวจิตาภา กันทะคุณ | หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา |


๑๑. นายสิทธิพงษ์ พงษ์เสื่อ	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม	อนุกรรมการ
๑๒. นายศรารุธ แคนโพธิ์	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ	อนุกรรมการ
๑๓. นางอรอุมา ไทบุตร	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน	อนุกรรมการ
๑๔. จำเอกอูตร วงษ์ทอง	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อนุกรรมการ
๑๕. นางรัชนีวรรณ บัวใหญ่	หัวหน้าฝ่ายการประชุม	อนุกรรมการ
๑๖. นายภุชญา ซาลีสม	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร	อนุกรรมการ
๑๗. นางสาวอมรรัตน์ ชำรัมย์	หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์	อนุกรรมการ
๑๘. นางสาวดาว ทองวงศ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	อนุกรรมการ
๑๙. นางสาวพัชรินทร์ กานูสนธิ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	อนุกรรมการ
๒๐. นายมนูญ ปรากฏ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	อนุกรรมการ
๒๑. นายวีชรา ทองพรม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	อนุกรรมการ
๒๒. นายสุวิทย์ ธนะไพบูลย์กุล	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	อนุกรรมการ
๒๓. นายอธิปัตย์ เพียรธรรม	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	อนุกรรมการ
๒๔. นางสาวรัตนาวดี วันทอง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	อนุกรรมการ
๒๕. นางสาวพิมพ์ชนก ทินโนรส	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	อนุกรรมการ
๒๖. นายนัทพงษ์ ทีฆะพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	อนุกรรมการ
๒๗. นายเอกพงษ์ ดอกพุดธา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และเลขานุการอนุกรรมการ	อนุกรรมการ
๒๘. นางสาวมธุรส หนูทิพย์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ	อนุกรรมการ
๒๙. นางสาวดาหวัน กัญญาสา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ	อนุกรรมการ

มีหน้าที่

ช่วยเหลือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ



**รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**



www.amnatpao.go.th



อบจ.อำนาจเจริญ
045-523-166

