



รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2568 (รอบ 6 เดือน)
ตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แล้วเสร็จ				ยังไม่ดำเนินการ			
				โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	โครงการแผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	127	153,975,000	44	34.65	34,868,594	22.65	83	65.35	119,106,407	77.35
2	โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 กันไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2567 กรณีก่อหนี้ผูกพัน	64	48,298,490	64	100.00	44,392,957	91.91	0.00	0.00	3,905,533	8.09
3	โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 กันไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2567 กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	34	20,363,840	31	91.18	14,960,000	73.46	3	8.82	5,403,840	26.54
	รวมทั้งสิ้น	225	222,637,330	139	61.78	94,221,550	42.32	86	38.22	128,415,780	57.68

1. ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

2. ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ.โคกสารเหิง - บ.โคกจักจั่น อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 127 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 635 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
2	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0054 บ.เชือก - บ.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 142 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 710 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	11 ม.ค. - 5 มี.ค. 68			✓		489,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 142 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 710 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
3	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0055 บ.หนองบัว - บ.ม่วงไข่ อ.เมือง,ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	11 ม.ค. - 11 มี.ค. 68			✓		488,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
4	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0057 บ.ดอนไร่ - บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	7 ม.ค. - 25 ก.พ. 68			✓		489,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
5	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0058 บ.นาฝื่อ - บ.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 188 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
6	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0059 บ.นาเรือ - บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	7 ม.ค. - 25 ก.พ. 68			✓		490,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
7	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0060 บ.หนองมะแซว - บ.หัวร่องคำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ. 2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 181 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 724 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
8	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0061 บ.หนองมะเขว - บ.กุศปลาตุก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 740 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
9	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0062 บ.นาหมอผ้า - บ.นายม อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 690 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	8 ม.ค. - 19 ก.พ. 68			✓		489,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
10	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0063 บ.หนองเรือ - บ.นาคอกไม้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 685 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	8 ม.ค. - 19 ก.พ. 68			✓		489,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
11	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0064 บ.โนนสมบูรณ์ - บ.โนนสูง อ.เสนางคินคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 720 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
12	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0065 บ.นาห้วยยาง - บ.ภูจำปา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 183 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 732 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	7 ม.ค. - 25 ก.พ. 68			✓		490,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 183 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
13	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0066 บ.สองคอน - บ.นาเยี่ย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 186 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 744 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	7 ม.ค. - 25 ก.พ. 68			✓		489,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 186 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
14	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0067 บ.โนนโพธิ์ - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 740 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	8 ม.ค. - 20 ก.พ. 68			✓		490,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
15	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0068 บ.โสกโดน - บ.นาฝือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 144 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 720 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	8 ม.ค. - 25 ก.พ. 68			✓		487,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 144 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
16	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0069 บ.หนองตาไก้ - บ.หนองเม็ก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 740 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	11 ม.ค. - 26 ก.พ. 68			✓		486,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
17	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0071 บ.นาเมือง - บ.ภูจำปา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 670 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	8 ม.ค. - 26 ก.พ. 68			✓		487,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
18	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0072 บ.ห้วยร่องคำ - บ.นาเยีย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 700 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	8 ม.ค. - 26 ก.พ. 68			✓		487,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
19	โครงการปรับปรุงถนน คสล.อจ.ถ.1-0073 บ.นาสิ้อ - บ.ดงสว่าง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	301,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 109 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 436 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	11 ม.ค. - 9 เม.ย.68			✓		294,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 109 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 436 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
20	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0074 บ.นาอุดม - บ.ดงสว่าง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 690 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
21	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0076 บ.ดอนหวาย เชื่อมถนนลาดยาง บ.โคกจักษ์ - บ.โพนเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 144 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 720 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	11 ม.ค. - 26 ก.พ. 68			✓		487,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 144 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
22	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0077 บ.โคกสะอาด - บ.หินกอง อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 108 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
23	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0079 บ.โคกสารเทิง - บ.หินกอง อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 127 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 635 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
24	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0080 บ.คำเดียว-บ.น้อมเกล้า อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
25	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0081 บ.คำเดียว -บ.นาหนองแดง อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 128 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
26	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0082 บ.เหล่าแก้วเม้ง - บ.ปาก อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 166 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 664 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
27	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0083 บ.สงยาง - บ.ปาก อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
28	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0084 บ.คำเดียว - บ.นาเจริญ - บ.น้อมเกล้า อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 128 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
29	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0088 บ.คำโพน - บ.หนองไฮ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 116 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 696 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	28 ม.ค. - 6 มิ.ค. 68			✓		489,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 116 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
30	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0090 บ.หวิผล - บ.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท.)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 700 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	28 ม.ค. - 6 มิ.ค. 68			✓		488,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
31	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0091 บ.โสกใหญ่ - บ.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 700 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	28 ม.ค. - 10 มิ.ค. 68			✓		489,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
32	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0092 บ.แสนสุข - บ.หัวดอน อ.ปทุมราชวงศา, หนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 690 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	28 ม.ค. - 10 มิ.ค. 68			✓		488,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
33	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0093 บ.โคกพระ - บ.นาผาง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 672 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	28 ม.ค. - 7 มิ.ค. 68			✓		489,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
34	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0094 บ.วินัยดี - บ.เกษมสุข อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 181 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 724 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	28 ม.ค. - 7 มิ.ค. 68			✓		481,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 181 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 724 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
35	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0095 บ.โนนธาตุ-บ.สมบูรณ์ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 680 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	28 ม.ค. - 6 มิ.ค. 68			✓		482,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
36	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0096 บ.โคกกลาง-บ.ปลาเค้า อ.พนา,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 680 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
37	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0097 บ.จานลาน-บ.คอนหมู อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	187,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 240 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
38	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0098 บ.อุ้มยาง-บ.นาสะแบง อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 129 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 645 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
39	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0099 บ. เสารีก-บ.เกษมสุข อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	28 ม.ค. - 6 มิ.ค. 68			✓		482,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
40	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0100 บ.นาสะแบง-บ.ฟ้าห่วน อ.พนา จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 680 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
41	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0101 บ.คำแยบ-บ.จิก อ.พนา,ลืออำนาจ จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 171 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 684 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
42	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0102 บ.คำแยบ-บ.เหล้าเถิง อ.พนา,ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 171 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 684 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
43	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0103 บ.หนองหันน้ำ - บ.ป่าหวาย อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 188 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 752 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	7 ม.ค. - 21 ก.พ. 68			✓		486,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 188 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
44	โครงการปรับปรุงถนน คสล.อจ.ถ.1-0104 บ.ป้าหวาย-บ.หนองทับม้า อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 141 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 705 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	7 ม.ค. - 21 ก.พ. 68			✓		486,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 141 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 705 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
45	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0106 บ.ไร่สุก-บ.หนองสามสี อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 186 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 744 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	7 ม.ค. - 24 ก.พ. 68			✓		486,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 186 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
46	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0107 บ.นาหนองใหญ่-บ.หนองทับม้า อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 700 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	8 ม.ค. - 21 ก.พ. 68			✓		485,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
47	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0108 บ. โนนสูง-บ.หนองสามสี อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 181 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 724 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	8 ม.ค. - 24 ก.พ. 68			✓		485,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 181 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 724 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
48	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0109 บ.โนนสูง-บ.แสนสำราญ อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 712 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	8 ม.ค. - 24 ก.พ. 68			✓		487,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
49	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0110 บ.นาอุดม-บ.หนองเม่งตา อ.เสนางคณิศร, ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 132 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 660 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	8 ม.ค. - 24 ก.พ. 68			✓		488,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 132 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
50	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0112 บ.หนองสามสี-บ.ดอนมะขอม อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 728 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	7 ม.ค. - 24 ก.พ. 68			✓		488,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
51	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0113 บ.หนองสามสี-บ.โนนสูง อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 740 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	7 ม.ค. - 26 ก.พ. 68			✓		487,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
52	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0114 บ.เนินสูง-บ.นาเวียง อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 728 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	8 ม.ค. - 28 เม.ย. 68			✓		487,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
53	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0115 บ.หนองไหล-บ.โพธิ์ขาว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 700 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	8 ม.ค. - 7 มี.ค. 68			✓		480,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
54	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0116 บ.หนองหึง - บ.กุศลิม อ.สิรินธร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 141 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 705 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
55	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0117 บ.ดงมะยาง-บ.เค็งใหญ่ อ.สิรินธร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 695 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
56	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0125 บ.แก้งมงคล-บ.โคกอีสาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 142 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 710 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	28 ม.ค. - 6 มี.ค. 68			✓		481,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 142 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 710 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
57	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0001 บ.บ่อ - บ.เค็งใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 117 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 702 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
58	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0014 บ.สองคอน - บ.ก้อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 695 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
59	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0019 บ.น้ำปลัก - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 666 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
60	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0031 บ.โนนธาตุ-บ.เสารีก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 618 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
61	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0038 บ.นาหนองใหญ่ - บ.หนองคล้า อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 684 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	7 ม.ค. - 26 ก.พ. 68			✓		487,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
62	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0048 บ.แมด - บ.ดอนชัย อ.สิรินธร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 116 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 696 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
63	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0050 บ.โคกกลาง - บ.ตู อ.สิรินธร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 117 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 702 ตร.ม.	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
64	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ 1-0043 บ.บ่อชะเนง - บ.คึมน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-1.00 เมตร ยาว 2,190 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,818.50 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	9,978,000	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-1.00 เมตร ยาว 2,190 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,818.50 ตารางเมตร	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
65	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ 1-0028 บ.โสกใหญ่ - บ.เสารีก อ.ปทุมราชวงศา,พนา จ.อำนาจเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้าง ละ 0-0.50 เมตร ยาว 1,668 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 11,618 ตารางเมตร (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	9,213,000	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ยาว 1,668 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,618 ตารางเมตร	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
66	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ 1-0009 บ.โคกกอก-บ.โคกสำราญ อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-1.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,514.50 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ	9,838,000	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-1.00 เมตร ยาว 2,206 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,613.50 ตารางเมตร	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
67	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ 1-0089 บ.นิคม - บ.หินแก้ง อ.ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ยาว 1,607 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 11,258 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ	7,780,000	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ยาว 1,607 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,258 ตารางเมตร	ต.ค. 67 - มี.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
68	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ 1-0002 บ้านไร่ ตำบลไคคำ - บ้านกุดดีใจชัย ตำบลห้วย ไร่ อำเภอมือเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,165.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,215.00 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	9,697,000	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,165.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,215.00 ตาราง เมตรพร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	ต.ค. 67 - มี.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
69	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ.1-0075 บ้านนาเจริญ ตำบลนาแต่ - บ้านหนองเม็ก ตำบลศิริมใหญ่ อำเภอมือเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,780.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,680.00 ตารางเมตร	9,988,000	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,780.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,680.00 ตาราง เมตร	ต.ค. 67 - มี.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
70	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ.1-0007 บ้านคำมะไค้ง ตำบลสร้างนกทา - บ้านพัฒนา สามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอมือเมือง อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,155.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,060.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	9,718,000	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,155.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,060.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	ต.ค. 67 - มี.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
71	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อ.จ.ถ 1-0044 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลสร้างถ่อน้อย - บ้านเสกสว่าง ตำบลหัว ตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง 6.00 เมตร เมตร ยาว 2,190.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,330.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	9,798,000	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร เมตร ยาว 2,190.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,330.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	ต.ค. 67 - มิ.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
72	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อ.จ.ถ 1-0043 บ้านบ่อชนะ ตำบลหนองแก้ว - บ้านคึมน้อย ตำบลสร้างถ่อ น้อยอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,155.00 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,865.00 ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางข้างละ 0-1.00 เมตร	9,980,000	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,155.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 16,865.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ ทางข้างละ 0-1.00 เมตร	ต.ค. 67 - มิ.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
	รวมทั้งสิ้น	116,865,000								17,332,000			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ 1-0001 บ.บ่อยุ บ.เคิ่งใหญ่ บ.บ่อยุ ต.ไคคำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ม.ค. - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
2	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ 1-0005 บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเสี้ง บ.เหล่าพรวน ต.เหล่าพรวน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ม.ค. - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
3	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ 1-0006 แยกทางหลวง 202 - บ.ถ่อนใหญ่ บ.หินโงม ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ม.ค. - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
4	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ 1-0007 บ.คำมะโค้ง - บ.พัฒนาสามัคคี บ.คำมะโค้ง ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ม.ค. - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
5	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ 1-0008 บ.นาฝือ - บ.คิมใหญ่ บ.นาฝือ ต.นาฝือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ม.ค. - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
6	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ 1-0009 บ.โคกกอก - บ.โคกสำราญ บ.โคกกอก ต.นาฝือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ม.ค. - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
7	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ 1-0010 บ.โคกกอก - บ.นาวัด บ.โคกกอก ต.นาฝือ อ. เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ม.ค. - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
8	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ 1-0014 บ.สองคอน - บ.ก่อ บ.สองคอน ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ม.ค. - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
9	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ 1-0015 บ.โพธิ์ศิลา - บ.ทับเมย บ.ทับเมย ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ม.ค. - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
10	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ 1-0016 บ.โนนหนามแท่ง - บ.ป่าตัว บ.โนนหนามแท่ง ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ม.ค. - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
11	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ 1-0017 บ.โนนหนามแท่ง - บ.นาแก้ว บ.โนนหนามแท่ง ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ม.ค. - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
12	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ 1-0018 บ.ปริญญญา - บ.แมต บ.ปริญญญา ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ม.ค. - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
13	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ 1-0020 บ.นาหมอม้า - บ.หนองแห่ บ.หนองแห่ ต.นาทม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ม.ค. - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
14	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ 1-0021 บ.คำสร้างบ่อ - บ.นายม บ.นายม ต.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ม.ค. - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
15	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ 1-0022 บ.โคกจิกจัน - บ.โพนเมือง บ.โคกจิกจัน ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ม.ค. - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
16	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ 1-0040 บ.หนองซอน - บ.โนนหนามแท่ง บ.หนองซอน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ม.ค. - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
17	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ 1-0041 บ.โนนหนามแท่ง - บ.คำสร้างบ่อ บ.โนนหนามแท่ง ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ม.ค. - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
18	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ 1-0046 บ.กุงชัย - บ.โคกปากูง บ.โคกปากูง ต.เหล่าพรวน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ม.ค. - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
19	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ 1-0056 บ.คำมะไค้ง - บ.สร้างนกทา บ.คำมะไค้ง ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ม.ค. - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
20	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อ.จ.ถ 1-0121 บ.ศรีชุม - บ.โพมืองน้อย บ.โพมืองน้อย ต.โพมืองน้อย อ.ห้วยผา จ.อำนาจเจริญ	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกวิทยุหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เส้า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ	ม.ค. - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
	รวม	9,960,000								0.00			

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
21	โครงการฝึกอบรมทักษะป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำแก่นักเรียนหรือเยาวชน	200,000	อบรมทักษะป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำแก่นักเรียนหรือเยาวชน	ม.ค. - มี.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด อบจ.อ. ศูนย์บรรเทาฯ	ดำเนินโครงการ จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน
22	โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา	50,000	อบรมนักเรียน นักศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา	เม.ย. - มิ.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด อบจ.อ. ศูนย์บรรเทาฯ	
23	โครงการอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)	50,000	อบรมและฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)	มิ.ย. - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด อบจ.อ. ศูนย์บรรเทาฯ	
	รวม	300,000								0.00			

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
24	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตาม แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	200,000	จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้	ก.พ. - พ.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ ฝ่ายสวัสดิการ	
25	โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตสตรี จังหวัดอำนาจเจริญ	200,000	จัดอบรมส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อเพิ่ม และพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัด อำนาจเจริญ	ก.พ. - พ.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ ฝ่ายสวัสดิการ	
26	โครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าพื้นเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	200,000	จัดอบรมส่งเสริม ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ การทอผ้าพื้นเมืองให้กับประชาชนใน จังหวัดอำนาจเจริญ	ก.พ. - พ.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ ฝ่ายสวัสดิการ	
27	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการเพิ่ม รายได้ของประชาชน	100,000	จัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และเพิ่มรายได้ของประชาชน	ก.พ. - พ.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ ฝ่ายสวัสดิการ	
รวม		600,000								0.00			

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
28	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเคลื่อนที่	150,000	ออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมการรับรู้ ข่าวสารของประชาชน และ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอง สาธารณสุข	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
29	อุดหนุนงบประมาณในการจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพร้อมวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบำบัดรักษาผู้เสพติดในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ	500,000	อุดหนุนงบประมาณในการจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ(ยาบ้า) ชนิดคัลลัปพร้อมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนหน่วยปฏิบัติที่ดำเนินงานในการป้องกันและบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ	
30	โครงการมทรรรมสร้างเสริมสุขภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	250,000	จัดกิจกรรมทรรรมสร้างเสริมสุขภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	ม.ย. - ส.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอง สาธารณสุข	
	รวม	900,000								0.00			

แผนงาน สังคมสังเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
31	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	100,000	ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	ม.ย. - มิ.ย. 67	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ ฝ่ายสวัสดิการ	
	รวม	100,000								0.00			

แผนงาน งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
32	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	50,000	ส่งเสริมและสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ	
	รวม	50,000								0.00			
	รวมทั้งสิ้น	11,910,000								0.00			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ	150,000	จัดฝึกอบรมส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ	ก.พ. - ส.ค 68	-	✓				-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษา	
	รวม	150,000											

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
2	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชน	500,000	ฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทักษะทางด้านการกีฬา ทั้ง ด้านสมรรถภาพทางกาย จิตใจ และเทคนิค วิธีการด้านกีฬา	ก.พ. - ก.ค 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษา	
3	โครงการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา	800,000	เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬายาวในจังหวัดอำนาจเจริญ	ก.พ. - ส.ค 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษา	
4	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.อำนาจเจริญ (ซอยวิจารณ์คัพ)	150,000	จัดการแข่งขันด้านกีฬาฟุตบอลของเยาวชน และประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญ และส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ทางไกลจากยาเสพติด	ก.พ. - เม.ย. 68	8- 22 ก.พ. 68			✓		140,630	1. เยาวชน และประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลของเยาวชน และประชาชน 2.เยาวชน และประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ทางไกลจากยาเสพติด	กอง การศึกษา	
5	โครงการจัดงานประเพณีฮัตสึบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ	500,000	จัดงานประเพณีฮัตสึบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ	พ.ย. - ธ.ค. 67	1 - 10 ธ.ค. 67			✓		335,000	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของจังหวัดอำนาจเจริญ และมีรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี	กอง การศึกษา	
6	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์	500,000	จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสาน และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	เม.ย. 67	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษา	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
7	โครงการบรรพชา/อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ	200,000	จัดกิจกรรมบรรพชา/อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี และนำหลักธรรมตามพระพุทธศาสนาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้	ก.พ. - ก.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	
8	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีอีสานของเด็กและเยาวชน	200,000	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฯ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีอีสาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ต่อไปได้	เม.ย. - ส.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	
9	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน เยาวชน และประชาชน	200,000	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถนำความรู้ และหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้	เม.ย. - ส.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	
10	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีทางวัฒนธรรม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	200,000	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีทางวัฒนธรรม	ม.ค. - ก.พ. 68	10 - 12 ม.ค. 67			✓		200,000	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กองการศึกษา	
11	อุดหนุนโครงการงาน "หนึ่งเดียวในโลก...ยักษ์คู่อำนาจเจริญ"	200,000	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอชานุมาน เพื่อจัดงานโครงการงาน "หนึ่งเดียวในโลก...ยักษ์คู่อำนาจเจริญ"	มี.ค. - เม.ย. 68	7 - 9 มี.ค. 68			✓		200,000	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีแห่ยักษ์คู่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กองการศึกษา	
12	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญคูณลานสืบสานวัฒนธรรม อำเภอสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ	300,000	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสิรินธร เพื่อจัดงานประเพณีบุญคูณลานสืบสานวัฒนธรรม	ธ.ค. 67 - ม.ค. 68	23 - 25 ม.ค. 68			✓		200,000	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กองการศึกษา	
13	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญผะเหวด	200,000	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอปทุมราชวงศา เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญผะเหวด	เม.ย. - พ.ค. 68	19-20 มี.ค. 68			✓		200,000	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กองการศึกษา	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
14	อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีบุญข้าวจี้อำเภอสว่างคันคม	200,000	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสว่างคันคม เพื่อการจัดงานสืบสานประเพณีบุญข้าวจี้อ	ม.ค. - ก.พ. 68	19 - 21 ก.พ. 68			✓		200,000	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญข้าวจี้อ และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กอง การศึกษา	
15	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญเดือนสาม (นมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต)	200,000	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอพนาเพื่อการจัดงานสืบสานประเพณีบุญเดือนสาม (นมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต)	ก.พ.-68	-				✓	0.00	สภาวัฒนธรรมอำเภอพนา มิได้ดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนโครงการฯ ดังกล่าว เนื่องจากไม่มีความพร้อมและอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอพนา จึงไม่สามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบฯ ขั้นตอน และกรอบเวลาที่กำหนดได้	กอง การศึกษา	
	รวม	4,350,000								1,475,630			

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
16	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	250,000	ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ประโยชน์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นตนเอง	ก.พ. - ก.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษา	
17	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่	250,000	จัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ สำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ	ก.พ. - ก.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษา	
	รวม	500,000								0.00			
	รวมทั้งสิ้น	4,850,000			-					1,475,630			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเด็ก และเยาวชน	150,000	จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้พัฒนาด้านศักยภาพของผู้รับการฝึกอบรมตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ก.พ. - ก.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษา	
	รวม	150,000								0.00			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ในจังหวัดอำนาจเจริญ	200,000	รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทำลายอย่างถูกวิธี	พ.ค. - ก.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
รวม		200,000								0.00			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.อจ. และนายก อบจ.อจ	20,000,000	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม	ต.ค. - ก.ย. 68	19 ธ.ค. 67 - 1 ก.พ. 68			✓		16,060,963.50	มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจ ตามระเบียบกฎหมาย	สำนักปลัดฯ	
	รวม	20,000,000								16,060,963.50			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ กระบะเทท้าย	4,468,000	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 6,000 ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 2 คัน ๆ ละ 2,234,000 บาท	ม.ค. - ส.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
	รวม	4,468,000								0.00			

ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
2	รถฟาร์มแทรกเตอร์ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไถ่ทาง	3,000,000	รถฟาร์มแทรกเตอร์ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไถ่ ทาง จำนวน 1 คัน	ม.ค. - ส.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
	รวม	3,000,000								0.00			

ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

แผนงาน อุดสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
3	รถขุดดินตะขาบ (Hydraulic Excavator) แบบ แขนยาว หมุนได้รอบตัว ขนาด 150 แรงม้า	85,500	รถขุดดินตะขาบ (Hydraulic Excavator) แบบแขนยาว หมุนได้ รอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ บังเกี พร้อมฟันและ Side Cutter ขนาดไม่น้อย กว่า 0.40 ลบ.ม.จำนวน 1 คัน	ม.ค. - มี.ค. 67	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
	รวม	85,500								0.00			
	รวมทั้งสิ้น	7,553,500								0.00			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อนุรักษ์ธรรมชาติและรักษา (เงินงบประมาณ 2567 กันไว้เบิกจ่ายในปี 2566 กรณีก่อหนี้ผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0074 บ.นาอุดม-บ.ตงสวาง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง 4.00 ม. ยาว 176 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 704 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ. 2556 กำหนด)	488,000	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 176 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 704 ตร.ม.	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	13 ส.ค. - 11 พ.ย. 2567			✓		488,000	ดำเนินการปรับปรุงถนนคลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 176 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 704 ตร.ม. ทำ ให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
2	โครงการปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0059 บ.นาเรือง-บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ. 2556 กำหนด)	484,000	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 680 ตร.ม.	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	13 ส.ค. - 11 พ.ย. 2567			✓		484,000	ดำเนินการปรับปรุงถนนคลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
3	โครงการปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0061 บ. หนองมะแขว-บ.กุดปลาทุก อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ. 2556 กำหนด)	488,500	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 720 ตร.ม.	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	13 ส.ค. - 11 พ.ย. 2567			✓		488,500	ดำเนินการปรับปรุงถนนคลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
4	โครงการปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0060 บ.หนองมะแขว-บ.หัวร่อคำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ. 2556 กำหนด)	488,500	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 72 ตร.ม.	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	14 ส.ค. - 11 พ.ย. 2567			✓		488,500	ดำเนินการปรับปรุงถนนคลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม. ทำ ให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
5	โครงการปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0066 บ.สองคอน-บ.นาเยื่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ. 2556 กำหนด)	486,500	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 728 ตร.ม.	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	13 ส.ค. - 11 พ.ย. 2567			✓		486,500	ดำเนินการปรับปรุงถนนคลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
6	โครงการปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0073 บ.นาสี-บ.ดงสาวง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. พ.ศ. 2556 กำหนด)	485,000	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 700 ตร.ม.	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	13 ส.ค. - 11 พ.ย. 2567			✓		485,000	ดำเนินการปรับปรุงถนนคลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
7	โครงการปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0067 บ.โนนโพธิ์-บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ. 2556 กำหนด)	486,000	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 720 ตร.ม.	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	13 ส.ค. - 11 พ.ย. 2567			✓		486,000	ดำเนินการปรับปรุงถนนคลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. ทำ ให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
8	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ.1-0018 บ.ปริญา - บ.แมด อ.เมือง, ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ. 2556)	1,400,000	ปรับปรุงถนนลาดยาง หน้า 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. ยาว 432 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,405.25 ตร.	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	15 ส.ค. - 28 พ.ย. 67			✓		1,354,500	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. หน้า 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. ยาว 432 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3,405.25 ตร. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
9	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ. 1-0022 บ.โคกจักษ์ - บ.โพนเมือง อ.เมือง, พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ. 2556)	498,000	ปรับปรุงถนนลาดยาง หน้า 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 149 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,112 ตร.ม.	ต.ค. 67 - มี.ค. 68				✓		498,000	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. หน้า 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 149 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,112 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
10	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ 1-0046 บ.กุงชัย - บ.โคกป่ากุง อ.ลืออำนาจ, เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ. 2556)	2,702,000	ปรับปรุงถนนลาดยาง หน้า 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. ยาว 840 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,277.50 ตร.ม.	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	29 ส.ค. - 26 พ.ย. 2567			✓		2,702,000	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. หน้า 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. ยาว 840 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 6,277.50 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนน เพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
11	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ 1-0028 บ.โสภโหล - บ.เสารีก อ.ปทุมราชวงศา, พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ. 2556)	2,127,000	ปรับปรุงถนนลาดยาง หน้า 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 ม. ยาว 471 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,259.50 ตร.ม.	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	13 ก.ย. - 11 ธ.ค. 2567			✓		1,399,999	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. หน้า 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 ม. ยาว 471 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,259.50 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนน เพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
12	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0030 บ.พนา- บ.สว่างใต้ อ.พนา,ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต หน้า 4 ซม. กว้าง 6.00 ม.ยาว 156 ม.ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,117 ตร.ม. (ตามแบบแปลนอบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ. 2556 กำหนด)	497,000	ปรับปรุงถนนลาดยาง หน้า 4 ซม. กว้าง 6.00 ม.ยาว 156 ม.ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,117 ตร.ม.	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	5 ส.ค. - 3 พ.ย. 2567			✓		497,000	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. หน้า 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 156 ม.ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,117 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
13	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ. 1-0048 บ.แมต - บ.คอนสี อ.สิรินธร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ. 2556)	1,524,000	ปรับปรุงถนนลาดยาง หน้า 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. ยาว 366 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196 ตร.ม.	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	13 ก.ย. - 13 ธ.ค. 2567			✓		1,080,000	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. หน้า 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. ยาว 366 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2,196 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
14	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. บ.ปริญญ - บ. แมต อ.เมือง,สิรินธร จ.อำนาจเจริญ ไหล่ทาง ข้างละ 1.00 ม. ยาว 227 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 454 ตร.ม.(ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	366,000	ขยายไหล่ทาง คสล. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ยาว 227 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 454 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	21 ก.ย. - 19 ธ.ค. 67			✓		366,000	ดำเนินการขยายไหล่ทาง คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ยาว 227 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 454 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
15	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. บ.ศรีคุณ - บ.นา สะแบง อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ไหล่ทางข้างละ 0.50-1.00 ม. ยาว 241 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 454 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	313,000	ขยายไหล่ทาง คสล. ไหล่ทางข้างละ 0.50-1.00 ม. ยาว 241 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 454 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67			✓		313,000	ดำเนินการขยายไหล่ทาง คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. ไหล่ทางข้างละ 0.50-1.00 ม. ยาว 241 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 454 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
16	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. อจ.ถ1-0035 บ.หนองบัว - บ.กุดน้ำกิน อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ยาว 203 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 406 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	336,000	ขยายไหล่ทาง คสล. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ยาว 203 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 406 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67			✓		336,000	ดำเนินการขยายไหล่ทาง คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ยาว 203 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 406 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวก มากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
17	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. อจ.ถ 1-0036 บ.นาไร่ใหญ่ - บ.นาวัง อ.เสนางคณิศร,เมือง จ.อำนาจเจริญ ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ยาว 158 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 316 ตร.ม.(ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	261,000	ขยายไหล่ทาง คสล. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ยาว 158 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 316 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67			✓		261,000	ดำเนินการขยายไหล่ทาง คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ยาว 158 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 316 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวก มากขึ้น	กองช่าง	
18	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. บ.แมด - บ.คอนสี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ยาว 308 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 616 ตร.ม.(ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	494,000	ขยายไหล่ทาง คสล. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ยาว 308 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67			✓		494,000	ดำเนินการขยายไหล่ทาง คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ยาว 308 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
19	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0001 บ.บ่อญี่ปุ่น - บ.เคิ่งใหญ่ อ.เมือง,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง 6.00 ม. ยาว 119.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 714.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 119.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 714.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	21 ก.ย. - 19 ธ.ค. 67			✓		497,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 119.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 714.00 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
20	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0003 บ.ไร่ - บ.หนองหิน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง 6.00 ม. ยาว 117.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 117.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 702.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	21 ก.ย. - 19 ธ.ค. 67			✓		494,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 186 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
21	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0005 บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเส็ง อ.เมือง, เสนางคณิศรจ.อำนาจเจริญ กว้าง 6.00 ม. ยาว 111.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า666.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า666.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67			✓		496,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า666.00 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
22	โครงการปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0006 แยกทางหลวง 202 - บ.ถ่อนใหญ่ อ.เมือง, เสนางคนิคมจ.อำนาจเจริญ กว้าง 6.00 ม. ยาว 112.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 672.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 672.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	21 ก.ย. - 19 ธ.ค. 67			✓		497,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672.00 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
23	โครงการปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0007 บ.คำมะโค้ง - บ.พัฒนาสามัคคี อ.เมือง, เสนางคนิคมจ.อำนาจเจริญ กว้าง 6.00 ม. ยาว 115.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 690.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 690.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67			✓		497,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690.00 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
24	โครงการปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0008 บ.นาฝื่อ - บ.ศิริมิ่ง อ.เมือง, เสนางคนิคมจ.อำนาจเจริญ กว้าง 6.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67			✓		497,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
25	โครงการปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0019 บ.น้ำปลีก - บ.หนองปลิง อ.เมือง, เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ กว้าง 6.00 ม. ยาว 112.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 672.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 672.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	21 ก.ย. - 19 ธ.ค. 67			✓		496,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672.00 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
26	โครงการปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0022 บ.โคกจักษ์ - บ.โพธิ์เมือง อ.เมือง, พนา จ.อำนาจเจริญ กว้าง 6.00 ม. ยาว 115.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 690.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 690.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	21 ก.ย. - 19 ธ.ค. 67			✓		496,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690.00 ตร.ม. . ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
27	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0023 บ.ศรีสมบูรณ์ - บ.หนองไฮ อ.ขามเฒ่า, เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ กว้าง 6.00 ม. ยาว 107.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 642.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 107.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 642.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	21 ก.ย. - 19 ธ.ค. 67			✓		497,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 107.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 642.00 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
28	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0029 บ.ลือ - บ.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ กว้าง 6.00 ม. ยาว 115.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	496,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 690.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	21 ก.ย. - 19 ธ.ค. 67			✓		496,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690.00 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
29	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0031 บ.โนนธาตุ - บ.เสรี อ.พนม จ.อำนาจเจริญ กว้าง 6.00 ม. ยาว 104.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 642.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	496,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 104.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 642.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	21 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67			✓		496,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 104.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 642.00 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
30	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0038 บ.นาหนองใหญ่ - บ.บางคำ อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ กว้าง 6.00 ม. ยาว 116.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 116.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 696.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67			✓		497,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 116.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696.00 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
31	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0050 บ.โคกกลาง - บ.คู่อ้อย อ.อำนาจ จ.อำนาจเจริญ กว้าง 6.00 ม. ยาว 118.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 118.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 708.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67			✓		497,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 118.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708.00 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
32	โครงการปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0076 บ.คอนหวาย - เชื่อมถนนลาดยาง บ.โคกจิกจัน - บ.โพนเมือง อ.เมืองจ.อำนาจเจริญ กว้าง 5.00 ม. ยาว 145.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 725.00 ตร.ม. (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 145.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 725.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67			✓		496,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 145.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725.00 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
33	โครงการปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0096 บ.โคกกลาง - บ.ปลาค้าว อ.พนา,เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง 5.00 ม. ยาว 121.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 605.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	436,000	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 121.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 605.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67			✓		436,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 121.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 605.00 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
34	โครงการปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0106 บ.ไร่สีสุก - บ.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ กว้าง 4.00 ม. ยาว 188.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	495,000	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 188.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 752.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67			✓		495,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 188.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752.00 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
35	โครงการปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0123 บ.หนองคู - บ.โนนสมบูรณ์ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ กว้าง 5.00 ม. ยาว 137.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 685.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	495,000	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 685.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67			✓		495,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685.00 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
36	โครงการปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0011 บ.เหล่าหนาด - บ.หนองหับม้า อ.เสนางคนิคม เมืองจ.อำนาจเจริญ กว้าง 6.00 ม. ยาว 117.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 702.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 117.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 702.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67			✓		496,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 117.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702.00 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
37	โครงการปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0013 บ.นาดี - บ.วังแคน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง 6.00 ม. ยาว 118.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 118.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 708.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67			✓		496,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 118.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708.00 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
38	โครงการปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0014 บ.สองคอน - บ.ก้อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง 5.00 ม. ยาว 141.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 705.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 141.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 705.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	20 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67			✓		496,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คลส. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 141.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 705.00 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
39	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ 1-0052 บ.นายาง - บ.เมืองเก่า อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,420.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,520.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	6,074,000	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,420.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 14,520.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	25 มี.ย. - 22 ต.ค. 67			✓		6,074,000	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,420.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,520.00 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจร ได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
40	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ 1-0097 บ.จานลาน- บ.ดอนหญ่ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ กว้าง 5.00 ม.ยาว 1,500.00 ม. หนา 0.04 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	3,676,000	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,500.00 ม. หนา 0.04 ม.หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	6 ส.ค. - 3 ธ.ค. 67			✓		3,676,000	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,500.00 ม. หนา 0.04 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 7,500.00 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
รวม		33,540,500								32,320,999			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เงินงบประมาณ 2567 กันไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2566 กรณีก่อหนี้ผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนพัฒนาสามัคคี ถนนสาย ออ.ถ. 1-0022 บ้านโคกจักษ์-บ้านโพนเมือง ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	5 ส.ค. - 4 ต.ค. 2567			✓		498,000	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
2	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลาถนนสาย ออ.ถ. 1-0050 บ้านโคกกลาง-บ้านดู่ ตำบลโคกกลาง อำเภอสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	5 ส.ค. - 4 ต.ค. 2567			✓		498,000	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
3	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนโสกใหญ่ ถนนสาย ออ.ถ. 1-0030 บ้านพนา-บ้านสว่างใต้ ตำบลสิ้อ อำเภอพุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	5 ส.ค. - 4 ต.ค. 2567			✓		498,000	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
4	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนหนองบัวสง่าง ถนนสาย ออ.ถ. 1-0046 บ้านกุงชัย-บ้านโคกป่ากุง ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	6 ส.ค. - 4 ต.ค. 2567			✓		498,000	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
5	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน บ้านหนองเมฆดา ถนนสาย อจ.ถ.1-0026 บ้านปากอ-บ้านห้วยผ่อง ตำบลปากอ อำเภอ ขามเฒ่า จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และ แบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสာ MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ด.ค. 67 - เม.ย. 68	5 ส.ค. - 4 ต.ค. 2567			✓		498,000	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
6	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน บ้านน้ำท่วม ถนนสาย อจ.ถ. 1-0119 บ้าน แมด-บ้านน้ำท่วม ตำบลเปือย อำเภอสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบ แนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียน)	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ด.ค. 67 - เม.ย. 68	5 ส.ค. - 4 ต.ค. 2567			✓		498,000	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
7	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน บ้านห้วยหม ถนนสาย อจ.ถ. 1-0023 บ้านศรี สมบูรณ์-บ้านหนองไฮ ตำบลปากอ อำเภอขาม เฒ่า จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และ แบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ด.ค. 67 - เม.ย. 68	5 ส.ค. - 4 ต.ค. 2567			✓		498,000	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
8	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนคำ สร้างบ่อ ถนนสาย อจ.ถ. 1-0019 บ้านน้ำ ปลึก-บ้านหนองปลิง ตำบลน้ำปลึก อำเภอ เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และ แบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ด.ค. 67 - เม.ย. 68	5 ส.ค. - 4 ต.ค. 2567			✓		498,000	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
9	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน ขาด ถนนสาย อจ.ถ. 1-0001 บ้านบ่อ- บ้านเค็งใหญ่ ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบ แนะนำ พื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียน)	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ด.ค. 67 - เม.ย. 68	5 ส.ค. - 4 ต.ค. 2567			✓		498,000	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
10	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนตง บังพัฒนา ถนนสาย อจ.ถ. 1-0019 บ้านน้ำ ปลีก-บ้านหนองปลิง ตำบลน้ำปลีก อำเภอก เมือ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และ แบบ แนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เส้า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ด.ค. 67 - เม.ย. 68	5 ส.ค. - 4 ด.ค. 2567			✓		498,000	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
11	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน ดอนตู ถนนสาย อจ.ถ. 1-0021 บ้านคำสร้าง บ่อ-บ้านนายม ตำบลน้ำปลีก อำเภอกเมือ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบ แนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียน)	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เส้า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ด.ค. 67 - เม.ย. 68	5 ส.ค. - 4 ด.ค. 2567			✓		498,000	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
12	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน บ้านกุดน้ำกิน ถนนสาย อจ.ถ. 1-0008 บ้าน นาผือ-บ้านคึมใหญ่ ตำบลนาแต่ อำเภอกเมือ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบ แนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียน)	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เส้า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ด.ค. 67 - เม.ย. 68	5 ส.ค. - 4 ด.ค. 2567			✓		498,000	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
13	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน บ้านจานลาน ถนนสาย อจ.ถ. 1-0034 บ้านนา โพน-บ้านจานลาน ตำบลจานลาน อำเภอกพนา จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบ แนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียน)	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เส้า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ด.ค. 67 - เม.ย. 68	8 ส.ค. - 7 ด.ค. 2567			✓		498,000	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
14	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน บ้านหนองแก้ว ถนนสาย อจ.ถ. 1-0121 บ้าน ศรีอุตุ-บ้านโพนเมืองน้อย ตำบลหนองแก้ว อำเภอกหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงาน ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เส้า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ด.ค. 67 - เม.ย. 68	8 ส.ค. - 7 ด.ค. 2567			✓		498,000	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
15	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน พระราชวิทย์ฯ ถนนสาย ออ.ถ. 1-0040 บ้าน หนองขอน-บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงาน ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เส้า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ด.ค. 67 - เม.ย. 68	8 ส.ค. - 7 ต.ค. 2567			✓		498,000	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
16	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนป่า ติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ ตำบลกุดปลาตุก ถนนสาย ออ.ถ. 1-0016 บ้านโนนหนามแท่ง-บ้านป่าติ้ว ตำบลกุดปลาตุก อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำ พื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้า โรงเรียน)	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เส้า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ด.ค. 67 - เม.ย. 68	8 ส.ค. - 7 ต.ค. 2567			✓		498,000	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
17	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน หนองไฮ ถนนสาย ออ.ถ. 1-0023 บ้านศรี สมบูรณ์-บ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอเส นาณรงค์ จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เส้า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ด.ค. 67 - เม.ย. 68	8 ส.ค. - 7 ต.ค. 2567			✓		498,000	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
18	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนหัว ภู ถนนสาย ออ.ถ. 1-0009 บ้านโคกอก-บ้าน โคกสำราญ ตำบลนาแต้ อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำ พื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้า โรงเรียน)	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เส้า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ด.ค. 67 - เม.ย. 68	8 ส.ค. - 7 ต.ค. 2567			✓		498,000	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
19	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน หินลิว ถนนสาย อจ.ถ. 1-0023 บ้านศรี สมบูรณ์-บ้านหนองไฮ ตำบลขามเฒ่า อำเภอสว่าง สามัคคี จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และ แบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาค MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ด.ค. 67 - เม.ย. 68	8 ส.ค. - 7 ต.ค. 2567			✓		498,000	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
20	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เหล่าฝ้าย ถนนสาย อจ.ถ. 1-0046 บ้านกุงชัย- บ้านโคกปากุ้ง ตำบลแมต อำเภอสว่าง สามัคคี จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบ แนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียน)	498,000	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาค MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ด.ค. 67 - เม.ย. 68	8 ส.ค. - 7 ต.ค. 2567			✓		498,000	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
	รวม	9,960,000								9,960,000			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา กรณีเงินไว้แล้ว (เงินงบประมาณ 2567 กันไว้เบิกจ่ายในปี 2566 กรณีก่อหนี้ผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการก่อสร้างหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. เป็นอาคารเก็บน้ำ ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง (ถังไฟเบอร์กลาส 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10)	422,000	ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. เป็นอาคารเก็บน้ำถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	31 ส.ค. - 11 พ.ย. 67			✓		377,228.78	ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. เป็นอาคารเก็บน้ำถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง เพื่อใช้ในการเก็บน้ำไว้ใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และใช้ในการให้บริการประชาชน	กองช่าง	
2	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เป็นบ่อบาดาลเก็บกักน้ำ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อบาดาล สำนักพัฒนา บ่อบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล)	303,000	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เป็นบ่อบาดาลเก็บกักน้ำ	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	31 ส.ค. - 21 พ.ย. 67			✓		303,000.00	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เป็นบ่อบาดาลเก็บกักน้ำ เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และใช้ในการให้บริการประชาชน	กองช่าง	
รวม		725,000.00								377,228.78			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา กรณีเงินไว้แล้ว (เงินสะสม งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2557 หรือ พ.ศ.2566 กรณีกึ่งหนี้ผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ 1-0005 บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเสียด อ.เมือง, เสนาณรงค์ม จ.อำนาจเจริญ กว้าง 6.00 ม. ยาว 960 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,720 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ. 2566 กำหนด)	2,714,990	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ยาว 960 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,720 ตร.ม.	ต.ค. - ธ.ค. 67	15 ส.ค. - 11 พ.ย. 67			✓		2,714,990	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 960 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,720 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
	รวม	2,714,990								2,714,990			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2557 หรือ พ.ศ.2566 กรณีก่อหนี้ผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,358,000	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	ต.ค. - ธ.ค. 67	9 ต.ค. - 19 พ.ย. 67			✓		1,357,500	สำนักปลัด อบจ. มีรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ในการราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ จำนวน 1 คัน	สำนักปลัดฯ	
	รวม	1,358,000								1,357,500			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2557 หรือ พ.ศ.2566 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการปรับปรุงคอสะพานเชิงลาด (Concrete slope Protection) อจ.ถ 1-0030- บ.พนา - บ.สว่างใต้ อ.พนา,ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	1,090,000	ปรับปรุงคอสะพานเชิงลาด (Concrete slope Protection) อจ.ถ 1-0030 บ.พนา - บ.สว่างใต้ อ.พนา,ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ จำนวน 2 แห่ง	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ.โนนสมบูรณ์ - บ.โนนสูง อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ. 2556)	330,000	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ.โนนสมบูรณ์ - บ.โนนสูง อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	17 ธ.ค. 67 - 29 ม.ค. 68			✓		307,000.00	ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กำหนด ขนาด 2-1.80x1.80 ยาว 6.00 ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		
3	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ.โนนสูง - บ.แสนสำราญ อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ. 2556)	330,000	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ.โนนสูง - บ.แสนสำราญ อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	17 ธ.ค. 67 - 29 ม.ค. 68			✓		307,000.00	ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กำหนด ขนาด 2-1.80x1.80 ยาว 6.00 ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		
4	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0006 แยกทางหลวง 202 - บ.ถ่อนใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ. 2556)	1,993,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 400.00 ม. พนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
5	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0003 บ.ไร่ - บ.หนองหิน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115.00 ม. พนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690.00 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	9 พ.ย. 67 -28 ม.ค. 68			✓		494,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115.00 ม. พนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690.00 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		
6	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0005 บ.เหล่าพรวน-บ.หนองมะเสี้ยว อ.เมือง, เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล.กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. พนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	8 พ.ย. 67 - 6 ม.ค. 68			✓		493,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. พนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
7	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0007 บ.คำมะโค้ง – บ.พัฒนาสามัคคี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ. 2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 684 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	9 พ.ย. 67 - 28 ม.ค. 68			✓		495,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		
8	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0008 บ.นาผือ – บ.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 144 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 720 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	8 พ.ย. 67 - 6 ม.ค. 68			✓		495,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 144 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น		
9	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0009 บ.โคกกอก – บ.โคกสำราญ อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 690 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	8 พ.ย. 67 - 9 ม.ค. 68			✓		495,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม. ทำ ให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		
10	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0013 บ.นาดี - บ.วังแคน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 118 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 708 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	8 พ.ย. 67 - 9 ม.ค. 68			✓		494,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 118 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		
11	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0014 บ.สองคอน - บ.ก่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 695 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	9 พ.ย. 67 - 6 ม.ค. 68			✓		495,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น		
12	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0019 บ.น้ำปลีก – บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 672 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	9 พ.ย. 67 - 11 ม.ค. 68			✓		494,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น		
13	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0020 บ.นวมอ้า – บ.หนองเห้ อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 660 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	9 พ.ย. 67 - 9 ม.ค. 68			✓		495,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
14	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0022 บ.โคกจักษ์ -บ.โพนเมือง อ.เมือง,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	11 พ.ย. 67 - 21 ม.ค. 68			✓		495,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		
15	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0023 บ.ศรีสมบูรณ์ - บ.หนองไฮ อ.ขามเฒ่า, เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 642 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	9 พ.ย. 67 - 6 ก.พ. 68			✓		494,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 642 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		
16	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0029 บ.สือ - บ.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 118 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	9 พ.ย. 67 - 7 ก.พ. 68			✓		494,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 118 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		
17	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0031 บ.โนนธาตุ - บ.เสารักษ์ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 104 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 624 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	12 พ.ย. 67 - 6 ก.พ. 68			✓		494,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 104 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 624 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		
18	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0035 บ.หนองบัวม้า - บ.กุดน้ำกิน อ.เสนางคนิคม, เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	8 พ.ย. 67 - 6 ก.พ. 68			✓		494,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		
19	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0037 แยกทางหลวง 212 - บ.หนองบัวม้า อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 117 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	8 พ.ย. 67 - 6 ก.พ. 68			✓		493,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 117 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		
20	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0038 บ.นาหนองใหญ่ - บ.หนองคล้า อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	8 พ.ย. 67 - 6 ก.พ. 68			✓		495,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
21	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ. 1-0048 บ.แมด – บ.ดอนชี อ.สีอำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 684 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	9 พ.ย. 67 - 27 ม.ค. 68			✓		494,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น		
22	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0077 บ. โคกสะอาด – บ.หินกอง อ.ชานุมาน จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 104 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 624 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	9 พ.ย. 67 - 22 ม.ค. 68			✓		493,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 104 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 624 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		
23	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0086 บ.ห้วยบอน – บ.พิทักษ์ไทย อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 650 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	9 พ.ย. 67 - 22 ม.ค. 68			✓		495,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		
24	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0091 บ. โสกใหญ่ – บ.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 600 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	12 พ.ย. 67 - 7 ก.พ. 68			✓		495,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		
25	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0100 บ. นาสะแบง – บ.ฟ้าห่วน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 166 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 664 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	12 พ.ย. 67 - 6 ก.พ. 68			✓		493,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 166 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 664 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น		
26	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0102 บ.ตาแย – บ.เหล่าเลิง อ.พนา,สีอำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 676 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	8 พ.ย. 67 - 16 ม.ค. 68			✓		494,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 676 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		
27	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0110 บ.นาอุดม – บ.หนองเม่งดา อ.เสนางคนิคม, ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 670 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	8 พ.ย. 67 - 16 ม.ค. 68			✓		495,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
28	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0123 บ.หนองคู – บ.โนนสมบูรณ์ อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 680 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	8 พ.ย. 67 - 16 ม.ค. 68			✓		494,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		
29	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0124 บ.สามัคคีพัฒนา – บ.โคกศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 191 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 764 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	9 พ.ย. 67 - 21 ม.ค. 68			✓		492,000	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 191 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 764 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		
30	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0023 บ.ศรีสมบูรณ์ - บ.หนองไฮ อ.ขามนิคม, เสนาง คณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	2,173,000	ปรับปรุงถนนลาดยาง หนา 0.04 ม. ยาว 300 ม. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,350 ตร.ม.	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	-	✓				0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	รวม	18,366,000								12,968,000.00			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2557 หรือ พ.ศ.2566 กรณีไม่ก่อกั้นผู้กั้น)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เทศบาลตำบลนาฝือ อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ (ตามแบบอบจ. และแบบ แนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ด.ค. 67 - เม.ย. 68	8 - 25 พ.ย. 2567			✓		498,000	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
2	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน ก้าวหน้าสามัคคีค่างเหลื่อม ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบ อบจ. และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุง ความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทาง หลวงท้องถิ่น)	499,460	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ด.ค. 67 - เม.ย. 68	8 - 25 พ.ย. 2567			✓		498,000	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
3	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน นาคำ ตำบลสี อำเภอบุพผราขงศา จังหวัด อำนาจเจริญ (ตามแบบ อบจ. และแบบ แนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ด.ค. 67 - เม.ย. 68	8 - 25 พ.ย. 2567			✓		498,000	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
รวม		1,498,380								1,494,000			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา กรณีเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2557 หรือ พ.ศ.2566 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 2 ชั้น)	499,460	ปรับปรุงอาคารศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2 ชั้น ตาม แบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	17 ต.ค. 67 - 11 ก.พ. 68			✓		498,000	อาคารศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2 ชั้น ได้รับการซ่อมแซม เพื่อใช้ประโยชน์ ในงานราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	กอง การศึกษาฯ อบจ.อจ.	
	รวม	499,460								498,000			